

ด่วนที่สุด

ที่ ศย ๐๑๕/ ๓๕๕๓๖



สคค 3/234
15 11 59
19.054.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ20826 ส.ก. ก.ล.อ.
รับที่ : ๘11097/59 สคค ✓
วันที่ : 15 ก.ค. 59 เวลา : 13:35

สำนักงานศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน และขอขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๐/๑๓๓๓๒ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑

๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๕/๗๓๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.

จำนวน ๑๐๐ ชุด

๒. บันทึกคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย (ครั้งที่ ๓๑)

จำนวน ๑๐๐ ชุด

๓. งบประมาณ - งบการเงิน งานปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดสุโขทัย (ชั้น ๓ , ๗ , ๘ , ๑๐ และ ๑๑)

เป็นที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐๐ ชุด

๔. ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย

จำนวน ๑๐๐ ชุด

ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้รับอนุมัติงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ในวงเงินทั้งสิ้น ๕๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ และค่าควบคุมงานก่อสร้าง วงเงิน ๙,๒๗๐,๐๐๐ บาท ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบวงเงินดังกล่าว ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการ ดังนี้

- จัดจ้างบริษัท เอส.อินเตอร์ แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างตามสัญญา
เลขที่ ๑๑๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ในวงเงิน ๕๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- จัดจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด แพค ดีไซน์ เป็นผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างตามสัญญา
เลขที่ ๘๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ ในวงเงิน ๙,๒๗๐,๐๐๐ บาท

โดยที่ในคราวประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. แล้วลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป โดยสำนักงานศาลยุติธรรมมีกำหนดที่จะเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๑

และโดยที่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นประเด็นสำคัญในการปฏิรูปประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้จัดทำแผนการเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ

มิชอบ...

มิชอบเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ทันในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งขณะนี้สำนักงานศาลยุติธรรมยังไม่สามารถหาที่ทำการถาวรสำหรับศาลดังกล่าวได้ จึงจำเป็นต้องไปใช้ที่ทำการของศาลจังหวัดดุสิต ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและจะชะลอการย้ายศาลจังหวัดดุสิตไปก่อน ในการนี้ ต้องเพิ่มเติมงบประมาณในส่วนของครุภัณฑ์อาคารศาลจังหวัดดุสิต โดยใช้งบประมาณ จำนวน ๓๑,๙๕๗,๐๐๐ บาท และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยใช้งบประมาณ จำนวน ๕๘,๖๔๓,๐๐๐ บาท สำหรับการก่อสร้างอาคารที่ทำการถาวรของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ระหว่างหาสถานที่และประมาณการ จึงยังไม่ได้เสนอของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗(๒) กำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างอาคารเป็นประโยชน์ต่อราชการสูงสุด และเป็นไประเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักงานศาลยุติธรรมจึงใคร่ขอเสนอสำนักงานงบประมาณพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. อนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงินเดิม ๕๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน จำนวน ๖๒๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น จำนวน ๙๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นกรณีงานเพิ่มนอกเหนือสัญญาจ้างประกอบด้วย


๑.๑ งานเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ชั้น ๓, ๗, ๘, ๑๐ และ ๑๑ เป็นศาลอาญาคดีทุจริตและพฤติมิชอบรวมครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๕๘,๖๔๓,๐๐๐ บาท

๑.๒ งานครุภัณฑ์อาคารศาลจังหวัดดุสิต เป็นเงิน ๓๑,๙๕๗,๐๐๐ บาท

๒. อนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงินเดิม ๙,๒๗๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๑๐,๘๕๕,๕๐๐ บาท โดยมีค่าควบคุมงานเพิ่มขึ้น จำนวน ๑,๕๘๕,๕๐๐ บาท

๓. ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง เพิ่มอีก ๑๘๐ วัน ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะเป็นที่ยอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายอริคม อินทุพุด)

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักแผนงานและงบประมาณ

กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ

โทร. ๐ ๒๕๔๑ ๒๓๐๒ ต่อ ๓๐๘

โทรสาร ๐ ๒๕๑๒ ๒๓๒๑