

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๒๘๐๗/๒๐๕๙



ทว. 267
วันที่ 21 ก.ค. 59
เวลา 9.10 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ20836 น10 ม1
รับที่ : ธ11192/59 นพ
วันที่ : 21 ก.ค. 59 เวลา : 9:07

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การเพิ่มวงเงินเกินกว่าวงเงินก่อนนี้ผูกพัน รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดประกอบการพิจารณาการเพิ่มวงเงินเกินกว่าวงเงินก่อนนี้ผูกพัน รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเรื่อง การเพิ่มวงเงินเกินกว่าวงเงินก่อนนี้ผูกพัน รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ (ข้อ ๑๓) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

๑. เรื่องเดิม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๙ งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ๑ หลัง วงเงิน ๗๙,๘๙๗,๐๐๐ บาท

๑.๑ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตามสัญญาเดิมกำหนดรายละเอียดไม่ครบถ้วน ในส่วนของงานเพิ่มเติมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าวเพิ่มเติม วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้อนุมัติแบบแปลนงานไฟฟ้าและสื่อสารประกอบอาคารสำนักงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๑.๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงาน ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใช้งบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน รายการตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัดยี่ห้อ Hartzell HC-B๔TN-๕FL จำนวน ๔ ชุด วงเงิน ๒๒๒,๘๘๐ บาท และรายการซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CASA ๔๖ รายการ วงเงิน ๒,๗๗๗,๑๒๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปสมทบเป็น งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในส่วนของงานเพิ่มเติมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๘๙๗,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/... ๑.๓ กระทรวงเกษตร

๑.๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมฝนหลวง และการบินเกษตร กับบริษัท แพลนเนอร์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เลขที่สัญญา ทด.ผล. ๔/๒๕๕๗ มีอายุสัญญา ๕๕๐ วัน วงเงินก่อสร้าง ๗๙,๘๘๗,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๑๕ งวดงาน ทั้งนี้ ได้ตรวจรับ และเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๔ งวดงาน วงเงิน ๗๑,๙๐๗,๓๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ดำเนินการตรวจรับงาน งวดที่ ๑๕ (งวดสุดท้าย) วงเงิน ๗,๙๘๙,๗๐๐ บาท

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์ขออนุมัติการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน รายการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผูกพันปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ จากเดิมวงเงิน ๗๙,๘๘๗,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกรมฝนหลวง และการบินเกษตร จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปสมทบเป็นงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้าง อาคารสำนักงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในส่วนของงานเพิ่มเติมระบบไฟฟ้าและสื่อสารเพิ่มเติม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๘๘๗,๐๐๐ บาท ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ อนุมัติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและ หน่วยงานอื่นก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อหนี้ผูกพันรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรวงเงิน ๘๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท จึงต้องเสนอขอ อนุมัติการเพิ่มวงเงินเกินกว่าวงเงินก่อหนี้ผูกพัน รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ต่อคณะรัฐมนตรีตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำเป็นต้องขออนุมัติการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน รายการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในส่วนของงานเพิ่มเติมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เพิ่มเติม วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๘๘๗,๐๐๐ บาท เพื่อให้สามารถตรวจรับงาน งวดที่ ๑๕ (งวดสุดท้าย) วงเงิน ๗,๙๘๙,๗๐๐ บาท โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วน

๔. สำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของ รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้ สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๕. ข้อเสนอส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติการเพิ่มวงเงินเกินกว่าวงเงินก่องนี้ผูกพัน จากเดิม วงเงิน ๗๙,๘๙๗,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายสมทบรายจ่ายงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๘๙๗,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กองแผนงาน

โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๑๗๑๔