

สวท. ๒๖๖
วันที่ 17 ส.ค. 59
เวลา 13.20 น.

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 12658 นร
วันที่ 17 ส.ค. 2559 เวลา 12.1

ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๐๓๐๒/ ๑๕๑๘



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๑๒/๔๑๖๔
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๓. รายละเอียดการปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการฯ

ด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับการบริหารราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่มาด้วย ๑
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ รับทราบสถานการณ์น้ำตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และเห็นชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ และอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณที่ขอเพิ่มเติมจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น จำนวน ๔,๐๗๑.๓๑๕๐ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

ปี ๒๕๕๘...

ปี ๒๕๕๘/๕๙ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๙/๑๐๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘) และขั้นตอนของกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ได้เห็นชอบให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการเสนอเรื่องขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณที่ขอเพิ่มเติมจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๔,๐๗๑.๓๑๕๐ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และสำนักงบประมาณอนุมัติให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินเบิกเหลื่อมปีแล้ว เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง วงเงิน ๗๓๕,๗๖๓,๐๐๐ บาท โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินโครงการแล้ว แต่เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง หรือบริษัทขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลที่มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่สามารถดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด ลำช้า เพราะงานจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเป็นงานเร่งด่วน จึงต้องให้ความสำคัญในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

๓. ความจำเป็นเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นโครงการสำคัญสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ให้กับประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ผลการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน โดยเป็นการนำน้ำบาดาลมาใช้เสริมกับน้ำผิวดินแบบบูรณาการ จำนวน ๒,๑๙๕ บ่อ แบ่งลักษณะการดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ เจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและการแนะนำการใช้งานระบบ โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการเอง จำนวน ๑,๔๖๐ แห่ง มีผลการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๐๔๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๕๘

๔.๒ จ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่ จำนวน ๗๓๕ แห่ง มีผลการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๐ ซึ่งสามารถลงนามในสัญญาได้ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา ๙๐ วัน การจัดจ้างตามกิจกรรมดังกล่าว โดยกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง หรือบริษัทขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลที่มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรที่สามารถดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด ลำช้า เพราะงานจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเป็นงานเร่งด่วน จึงต้องให้ความสำคัญในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายเวลาดำเนินโครงการจากสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาเบิกจ่ายให้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ แล้ว อนึ่งการปรับแก้ดังกล่าวยังอยู่ภายใต้แผนงานเดิม จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง ในวงเงิน ๗๓๕,๗๖๓,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่ทำให้เป้าหมาย หรือสาระสำคัญของแผนงานโครงการเปลี่ยนไป และยังคงอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๔.๓ การปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์น้ำเปลี่ยนไป และปรับให้ตรงตามเป้าหมายที่กรมชลประทาน และกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้สำรวจความต้องการใช้น้ำ เพื่อทำการเกษตร โดยมีการชี้แจงผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายผู้ใช้น้ำชลประทาน เครือข่ายสมาชิกส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบรรเทาความเดือดร้อนระยะเร่งด่วน จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒๒๓ แห่ง ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการ จำนวน ๒๑๙ แห่ง และกองบัญชาการกองทัพไทยดำเนินการ จำนวน ๔ แห่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๕ ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้


๕.๑ อนุมัติให้ขยายเวลาดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน จากสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๕.๒ อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน จำนวนทั้งสิ้น ๒๒๓ แห่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กองแผนงาน

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๓๙๔๐

โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๓๙๔๑