



ที่ สธ ๐๔๐๓.๒/๕๒๕๖

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

(10) กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณงานก่อสร้างอาคารหน่วยกามโรคและโรคเอดส์
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ (ชื่อเดิม : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓) ตำบลนาเกลือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ หลัง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ก ๖ กค๖๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบันทึกข้อความรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑๐๐ ชุด
๒. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๔
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐๐ ชุด
๓. สำเนาหนังสือกรมควบคุมโรค ที่ ๐๔๐๓.๒/ว๒๒๒๒
ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐๐ ชุด
๔. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๓/๗๙๓๘
ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐๐ ชุด
๕. สำเนาสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐๐ ชุด
๖. สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๔๐๓.๕/๓๒๓๑
ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐๐ ชุด
๗. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๓/๒๖๙๓๗
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
๘. ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
งานก่อสร้างอาคารหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ (ชื่อเดิม : สำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ ๓) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้
เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง และการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๔(๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี หรือให้
ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเพื่อเป็นไปตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๙ ข้อ ๗(๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้
สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้
รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) กำกับการบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุขได้
เห็นชอบ ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้กรมควบคุมโรคก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙-พ.ศ.๒๕๖๐ สำหรับรายการก่อสร้างอาคารหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ (ชื่อเดิม : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วงเงิน ๒๗,๐๕๖,๑๐๐.-บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๕,๔๑๑,๒๐๐.- บาท (ห้าล้านสี่แสนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๒๑,๖๔๔,๙๐๐.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมวงเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาดอีก ๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) รวมวงเงินภาระผูกพันทั้งสิ้น ๒๘,๔๕๖,๑๐๐.- บาท (ยี่สิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

๑.๑.๑ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ งบลงทุนรายการก่อสร้างอาคารหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ (ชื่อเดิม : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วงเงิน ๒๗,๐๕๖,๑๐๐.- บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๕,๔๑๑,๒๐๐.- บาท (ห้าล้านสี่แสนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๒๑,๖๔๔,๙๐๐.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๑.๑.๒ สำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างรายการอาคารหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๘,๒๗๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบแปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๕,๔๑๑,๒๐๐.-บาท (ห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือจำนวน ๒๒,๘๕๘,๘๐๐.- บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งรายการดังกล่าวอยู่ภายในวงเงินงบประมาณและระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๑.๑.๓ กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าว โดยจ้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัยชลบุรีก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาได้ในวงเงิน ๒๘,๒๗๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบแปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕๐ วัน ๑๖ งวดงาน ตามสัญญาจ้างที่ ๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๕,๔๑๑,๒๐๐.- บาท (ห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๒,๘๕๘,๘๐๐.- บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งกรมควบคุมโรค แจ้งว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเสาเข็ม จากเดิม ใช้เสาเข็มเจาะระบบ DRY PROCESS จำนวน ๑๓๓ ต้น ขนาด Ø ๐.๓๕ เมตร ความยาว ๑๕ เมตร รั้น้ำหนักบรรทุกทุกปอดกัย ๔๕ ตัน/ต้น แต่จากผลการทดสอบดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกปอดกัยได้เพียง ๒๗.๕๒ ตัน/ต้น ดังนั้นเพื่อความมั่นคง แข็งแรง ปอดกัยของอาคาร คณะกรรมการตรวจ

การจ้างจึงมีมติเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงรายการ เป็นเสาเข็มเจาะระบบ DRY PROCESS จำนวน ๑๓๓ ต้น ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๑ เมตร รับน้ำหนักบรรทุกทุกพลอดภัย ๔๖.๓๐ ตัน/ต้น ซึ่งในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้ต้องเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างจำนวน ๒,๖๔๑,๕๑๐.๖๗ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อรวมกับวงเงินตามสัญญา (๒๘,๒๗๐,๐๐๐.- บาท) ทำให้วงเงินในการก่อสร้างทั้งสิ้นเพิ่มเป็น จำนวน ๓๐,๙๑๑,๕๑๐.๖๗ บาท (สามสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) สูงกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๑.๑.๔ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้มีหนังสือที่ สธ ๐๔๐๓๕/๓๒๓๑ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงสำนักงบประมาณขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเสาเข็มเจาะของการก่อสร้าง อาคารหน่วยกัมโรคและโรคเอดส์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งของงบประมาณเพิ่มเติมเป็นค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จำนวน ๒,๖๔๑,๕๑๐.๖๗ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) และสำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กรมควบคุมโรค เปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคาร หน่วยกัมโรคและโรคเอดส์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน ๒,๖๔๑,๕๑๐.๖๗ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) โดยนำเงิน บำรุงของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี มาสมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างที่สำนักงบประมาณ เห็นชอบไว้แล้ว จำนวน ๒๘,๒๗๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบแปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มเติมตามสัญญา ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างดังกล่าว เป็นผลทำให้ ต้องเพิ่มวงเงินการก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จึงขอให้กรมควบคุมโรค นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามนัยข้อ ๗(๓) ของระเบียบ การก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ก่อนลงนามแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ และ ๗

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๑.๒.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้กรมควบคุมโรคก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙-พ.ศ.๒๕๖๐ สำหรับรายการก่อสร้างอาคารหน่วยกัมโรคและโรคเอดส์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ (ชื่อเดิม : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วงเงิน ๒๗,๐๕๖,๑๐๐.-บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๕,๔๑๑,๒๐๐.- บาท (ห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๒๑,๖๔๔,๙๐๐.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมวงเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาดอีก ๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) รวมวงเงินภาระผูกพันทั้งสิ้น ๒๘,๔๕๖,๑๐๐.- บาท (ยี่สิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๑.๒.๒ ตามระเบียบการก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๗(๓) กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อสร้างนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

สำนักงบประมาณเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค เปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงิน ค่าก่อสร้างอาคารหน่วยกวมโรคและโรคเอดส์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน ๒,๖๔๑,๕๑๐.๖๗ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) โดยนำเงินบำรุงของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี มาสมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างที่สำนักงบประมาณเห็นชอบไว้แล้ว จำนวน ๒๘,๒๗๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบแปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มเติมตามสัญญาที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างดังกล่าว เป็นผลทำให้ต้องเพิ่มวงเงินและระยะเวลาการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จึงขอให้กรมควบคุมโรคนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามบัญชี ๗(๓) ของระเบียบการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ก่อนลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ และเพิ่มวงเงินในการก่อสร้างอาคารหน่วยกวมโรคและโรคเอดส์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ หลัง โดยมีวงเงินเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จำนวน ๒,๖๔๑,๕๑๐.๖๗ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) จึงจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๔(๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี หรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเพื่อเป็นไปตามระเบียบการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗(๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อสร้างที่ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงสาธารณสุข ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงิน เป็นผลให้การก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติก่อนการลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง จึงมีความจำเป็นต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

๔. สารสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

สำนักงบประมาณเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเพิ่มวงเงิน ค่าก่อสร้างอาคารหน่วยกวมโรคและโรคเอดส์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน ๒,๖๔๑,๕๑๐.๖๗ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) มาสมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างที่สำนักงบประมาณเห็นชอบไว้แล้ว จำนวน ๒๘,๒๗๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบแปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๓๐,๙๑๑,๕๑๐.๖๗ บาท (สามสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) สำหรับวงเงินที่เพิ่มขึ้นให้นำเงินบำรุงของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี มาสมทบเพิ่มเติมตามสัญญาที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างดังกล่าว เป็นผลทำให้ต้องเพิ่มวงเงินก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามบัญชี ๗(๓) ของระเบียบการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ก่อนลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งใด

ไม่มี

๖. ผลกระทบ

ไม่มี

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

เงินบำรุงของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๒,๖๔๑,๕๑๐.๖๗ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

๙. กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๙.๑ ตามระเบียบการกักกันผู้กักขังข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๗(๓) กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินกักกันผู้กักขังเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย


๙.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกักกันผู้กักขังข้ามปีงบประมาณรายจ่ายกักกันผู้กักขังที่มีวงเงินรวมไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ เป็นงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๑๗ ล้านบาท จากวงเงินภาระผูกพันรวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๙.๑ ล้านบาท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงสาธารณสุข ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินรายการก่อสร้างอาคารหน่วยกักโรคและโรคเอดส์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน ๒,๖๔๑,๕๑๐.๖๗ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) มาสมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างที่สำนักงบประมาณเห็นชอบไว้แล้ว จำนวน ๒๘,๒๗๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบแปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๓๐,๙๑๑,๕๑๐.๖๗ บาท (สามสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) โดยขอใช้เงินบำรุงของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี สมทบเพิ่มเติมตามสัญญาที่จะแก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยะสกล สกลสัตยาทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๐๖๒

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๐๑