

ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๐๗๐๒/๒๕๖๔



สทค ๑/๑๖๒
28 ๓๑ 59
15.20๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส21982 ภาวค.
รับที่ : ส16994/59 ส. 1 กลม
วันที่ : 28 ต.ค. 59 เวลา : 15:19

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล
เพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง)
ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙
ตามมาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๑๒/๒๕๓๘
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

ด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนมาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับการบริหารราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่มาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ อนุมัติให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและการใช้จ่ายงบประมาณจากวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และรับทราบการปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการดังกล่าว ตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

๑.๒ ในคราวประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) จำนวน ๓๙๗ แห่ง และให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลส่งบัญชีรายชื่อปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการดังกล่าว ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการ

แก้ไขปัญหา...

แก้ไขปัญหาล้างปี ๒๕๕๘/๕๙ ในการบูรณาการให้สอดคล้องตามมาตรการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย หรือเพื่อการปศุสัตว์ และขอขยายระยะเวลาดำเนินการจากเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เป็นเดือนมกราคม ๒๕๖๐ และให้เร่งดำเนินการขอเงินเหลื่อมปีกับกระทรวงการคลังโดยด่วน ทั้งนี้ ให้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ อนุมัติให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและการใช้จ่ายงบประมาณจากวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และรับทราบปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการดังกล่าว ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการแล้ว แต่เนื่องจากความล่าช้าของการดำเนินโครงการ ด้วยเหตุผล ความจำเป็นจากกระบวนการปรับเปลี่ยนสถานที่ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

๓. ความจำเป็นเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) สำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งจะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชนในการดำรงชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดี จำนวน ๘๗,๘๐๐ ไร่ มีน้ำอย่างมั่นคงตลอดระยะเวลา อายุบ่อน้ำบาดาลมากกว่า ๒๐ ปี และมีน้ำเฉลี่ยประมาณ ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ตลอด ๒๐ ปี รวมถึง น้ำบาดาลเป็นจุดปรับเปลี่ยนอาชีพเกษตรกรให้หันมาปลูกพืชมูลค่าสูง สนับสนุนการใช้น้ำผิวดินร่วมกับ น้ำบาดาลต่อไป

๔. สำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๗๓๕.๗๖๓๐ ล้านบาท จากเดิมคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้ขยายระยะเวลาดำเนินการ และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าวเป็นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ มีผลการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน ๑,๖๕๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ซึ่งแบ่งลักษณะ การดำเนินการ ดังนี้

๔.๑.๑ เจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและการแนะนำการใช้งานระบบ โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการเอง จำนวน ๑,๓๕๒ แห่ง มีผลการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จ ๑,๑๑๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๒

๔.๑.๒ เจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและการแนะนำการใช้งานระบบ โดยกองบัญชาการกองทัพไทยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๐๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔.๑.๓ จ้างเอกชนชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๗๓๕ แห่ง มีผลการดำเนินงานเจาะบ่อ น้ำบาดาลแล้วเสร็จ ๔๓๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๐

๔.๒ จากการดำเนินการในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย ทำให้พื้นที่เป้าหมายตามแผนเดิม ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ในการเกษตรได้ จึงมีความจำเป็นต้องหาพื้นที่ทดแทนเพื่อปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ จำนวน ๓๘๗ แห่ง โดยมีเหตุผลและความจำเป็น ดังนี้

๔.๒.๑ เกษตรกรไม่มีความพร้อม เนื่องจากไม่มีผู้มอบกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นที่สาธารณะ ในการดำเนินโครงการ

๔.๒.๒ ปรับให้ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการที่กรมชลประทาน และกรมส่งเสริมการเกษตร ได้สำรวจความต้องการใช้น้ำเพื่อทำการเกษตร

๔.๒.๓ มีการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่น

๔.๒.๔ สถานการณ์น้ำเปลี่ยนไป ปริมาณน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หากน้อยกว่านี้ไม่สามารถพัฒนาน้ำขึ้นมาใช้ และกระจายน้ำให้กับกลุ่มเกษตรกรได้

๔.๒.๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ข้อมูลไปดำเนินการในพื้นที่ใหม่ที่มีความจำเป็น และเกิดประโยชน์มากกว่า

จากเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น จึงได้กำหนดระยะเวลาเพื่อเร่งรัดการดำเนินการ ดังนี้

(๑) เจาะบ่อน้ำบาดาลทั้งหมดที่เหลือ จำนวน ๕๓๙ แห่ง ให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

(๒) การตรวจรับงาน ได้แก่ ต้องมีการสุบทดสอบปริมาณน้ำให้ได้ตามที่กรมทรัพยากร น้ำบาดาลกำหนดไว้ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล คาดว่าขั้นตอนการตรวจรับงานจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

(๓) การเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐


ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการ และการใช้จ่าย งบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) จากเดิมเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เป็นเดือนมกราคม ๒๕๖๐

๕ ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ให้ขยายระยะเวลาดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) ภายใต้โครงการ บูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน จากสิ้นสุดโครงการเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เป็นสิ้นสุดโครงการเดือนมกราคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก 
(สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กองแผนงาน

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๓๙๔๐

โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๓๙๔๑