

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๒/๒๕๕๙

กวด.	๒๕๕.๒
วันที่	๒๐ พ.ค. ๖๐
เวลา	๑๑.๒๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ศ 22970

รับที่ : ๕2355/60 รก

วันที่ : 20 ก.พ. 60 เวลา : 11:20

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๔๕๗๖

ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๐

ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๓. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๒๓๘๕๔ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ เรื่อง ขออนุมัติ
เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี จากเดิมจำนวน ๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๑๖๙,๖๗๑,๙๑๒.๔๗ บาท
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคาร
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) ระยะเวลา
ดำเนินการ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๗) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้ทำสัญญา
ก่อสร้างรายการดังกล่าว ตามสัญญาเลขที่ จ ๐๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยได้ดำเนินการ
ก่อสร้างและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๖,๗๕๕,๙๗๐ บาท และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๗,๒๒๕,๙๔๒.๔๗ บาท
รวมมูลค่างานที่ก่อสร้างแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๔๔,๐๒๑,๙๑๒.๔๗ บาท แต่เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการ
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจึงบอกเลิกสัญญา และยังมีความจำเป็น
ต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้
โดยดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในวงเงิน ๑๒๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสำนักงานงบประมาณ
ได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาก่อสร้างดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ เมื่อรวมกับมูลค่างาน
ที่ก่อสร้างแล้ว จำนวน ๔๔,๐๒๑,๙๑๒.๔๗ บาท ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น ๑๖๙,๖๗๑,๙๑๒.๔๗ บาท


/ซึ่งสูงกว่าวงเงิน...

ซึ่งสูงกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อกั้นผูกพัน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แล้วเสร็จสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งงบประมาณไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเพิ่มวงเงินก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จากวงเงิน ๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดพันห้าแสนบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๑๖๙,๖๗๑,๙๑๒.๔๗ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าพันหกแสนเจ็ดพันหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสองบาทสี่สิบล้านเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทสี่) เป็นกรณีเฉพาะราย ตามบัญชี ๗ (๓) ของระเบียบการก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สำหรับค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ จำนวน ๑๒๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๑๑๗,๑๖๖,๓๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหกพันสามร้อยบาทถ้วน) และเงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๘,๔๘๓,๗๐๐ บาท (แปดล้านสี่แสนแปดพันสามร้อยเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยในส่วนของเงินงบประมาณให้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างและขยายระยะเวลาการก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณ เห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ และในกรณีที่รายการก่อสร้างอาคารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เห็นสมควรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจะพิจารณาดำเนินการกับผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๔๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๒๘