

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๘/๒๖๙

กค.	๖๒.๒
วันที่	๒๘ พ.ค. ๖๐
เวลา	๑๕.๒๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๒๘๐๔
วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๐ จ.พ.

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๕๗๓๖

ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากระยะเวลาโครงการเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) เป็น ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๑) โดยยังคงใช้งบประมาณภายใต้กรอบวงเงินเดิม ๓,๗๔๕ ล้านบาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานประมาณ ๒๕,๕๐๐ ไร่ ในเขตอำเภอลำไ้ จังหวัดสระบุรี ส่งน้ำเสริมพื้นที่ชลประทานโครงการสูบน้ำแก่งคอย - บ้านหมอ ในช่วงฤดูแล้ง ประมาณ ๑๔,๐๐๐ ไร่ และส่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาให้แก่เทศบาลตำบลวังม่วง ประมาณ ๒๐๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี รวมทั้งเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำเจ้าพระยา แต่เนื่องจากในส่วนของงานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ วงเงิน ๔๐๒ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑,๐๘๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ปรากฏว่ามีแนวท่อส่งน้ำตัดผ่านพื้นที่ของราษฎร ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบต่อราษฎรทำให้ต้องแก้ไขแบบโดยการย้ายแนวท่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และให้มีความเหมาะสมด้านวิศวกรรม และจะสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันรายการระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ จากเดิม ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เป็น ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) ซึ่งมีผลทำให้ระยะเวลาของโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กขยายออกไปด้วย และเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเปิดโครงการไว้ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ โดยไม่เพิ่มวงเงินทั้งสิ้นของโครงการ จำนวน ๓,๗๔๕ ล้านบาท จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลา

/โครงการ...

โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) เป็น ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๑) เป็นกรณีเฉพาะราย เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แล้ว ทั้งนี้ เห็นสมควรให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ขอขยายในครั้งนี เพื่อประโยชน์ของทางราชการและไม่กระทบต่อประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๓๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๘๓๔๐