

ด่วนที่สุด

ที่ วธ ๐๒๐๔.๒/๗๙๕



ภาค.....๙๒.....
วันที่ ๙ มี.ค. ๖๐
เวลา 15.10 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส23338 ภาค.....
รับที่ : ส3347/60 ว. 3 ก. ๘
วันที่ : 09 มี.ค. 60 เวลา : 14:54

กระทรวงวัฒนธรรม

๖๖๖ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด

กทม. ๑๐๗๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย
พร้อมที่จอดรถและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยพร้อมที่จอดรถ ตามโครงการพัฒนา
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๓๓๔๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๔/๗๐๖๑

ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๓. แบบการพิจารณาผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงให้เป็นผู้ทำงาน (แบบ ทง. ๒)

๔. ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยฯ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
(e - bidding) ครั้งที่ ๑ - ๓

๕. หนังสือขออนุมัติจัดจ้างการก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยฯ (ส่วนที่เหลือ)

๖. งบจัดงาน - งบการเงิน งานก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยฯ และค่าควบคุมงานก่อสร้าง
อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยฯ

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ขอเสนอเรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการค่าก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยพร้อมที่จอดรถและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย
พร้อมที่จอดรถ ตามโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับ
นานาชาติ จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยฯ ในวงเงิน
๙๕๔,๕๓๙,๘๗๘.๓๕ บาท (เก้าร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์)
และวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยฯ ในวงเงิน ๑๙,๑๕๘,๓๓๔ บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสน
ห้าหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๘) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ชนาคศักดิ์ ปฎิมาประกร) กำกับกับการบริหารราชการกระทรวงวัฒนธรรมได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าว
เสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ เรืองดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ อนุมัติให้กระทรวงวัฒนธรรมก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ รายการค่าก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยพร้อมที่จอดรถ ในวงเงินทั้งสิ้น ๑,๒๑๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) และงบประมาณ ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยฯ ๑๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ ซึ่งวงเงินการก่อสร้างดังกล่าวเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ดำเนินการตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติ และหนังสือที่อ้างถึง ๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ อนุมัติให้ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่ บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ รายการค่าก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยพร้อมที่จอดรถในลักษณะ การก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในวงเงินทั้งสิ้น ๙๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าร้อยสี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ รวมระยะเวลาก่อสร้างเท่ากับ ๙๐๐ วัน

๑.๒ กระทรวงวัฒนธรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารหอศิลป์ ร่วมสมัยพร้อมที่จอดรถ งบประมาณปัจจุบัน ๙๔๖,๐๕๐,๕๖๓.๖๐ บาท (เก้าร้อยสี่สิบล้านห้าหมื่น ห้าร้อยหกสิบบาทหกสิบสตางค์) (รวมงานลด ๒,๙๔๙,๔๓๖.๔๐ บาท) โดยมีบริษัท เอ. เอส. เอ. การช่าง จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง และบริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด เป็นผู้ควบคุมงาน ระยะเวลาการก่อสร้างรวมขยาย ระยะเวลาแล้วเท่ากับ ๑,๐๗๗ วัน ครบกำหนดสัญญา วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กำหนดงวดงาน จำนวน ๒๒ งวดงาน และได้มีการส่งมอบงานถึงงวดที่ ๑๖ แล้ว เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๕๖๘,๕๓๙,๘๗๘.๓๕ บาท (ห้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบ ห้าสตางค์) ต่อมาตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ไม่มีแรงงานเข้าปฏิบัติงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาแล้วมีมติให้บอกเลิกการจ้าง และ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้อนุมัติให้บอกเลิกสัญญา จ้างก่อสร้างดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ และได้แจ้งกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้เป็น ผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างพิจารณาของกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาจ้างบริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด ในฐานะผู้รับจ้างควบคุมงาน ก่อสร้างด้วยแล้ว

๑.๓ กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างเพื่อทำการก่อสร้างอาคารหอศิลป์ ร่วมสมัยพร้อมที่จอดรถ (ส่วนที่เหลือ) เพื่อดำเนินการก่อสร้างส่วนที่เหลือเนื่องจากผู้รับจ้างรายเดิม ที่ทำงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e- bidding) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) ๓๘๗,๓๐๕,๐๐๐ บาท (สามร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยได้ผู้รับจ้างการก่อสร้าง คือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด จำนวนเงิน ๓๘๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อย แปดสิบล้านบาทถ้วน) โดยสำนักงานงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาจ้างก่อสร้าง

/อาคาร...

อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยฯ (ส่วนที่เหลือ) ในวงเงินงบประมาณ ๓๘๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๓๔๕ วัน โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) ตามที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปีไว้แล้ว ในส่วนงบประมาณอีก ๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความเหมาะสมและจำเป็นต่อไป (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยพร้อมที่จอดรถ ตามโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ สามารถดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและเป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Cultural gateway) เชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ ศิลปิน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้มีพื้นที่ในการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรม และสร้างฐานรายได้ใหม่แก่ประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาล จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยพร้อมที่จอดรถ ตามโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ จำนวน ๒ รายการ ๕,๗๘๘,๒๑๒.๓๕ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์) ดังนี้

๑) ค่าก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยพร้อมที่จอดรถ ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ในวงเงินงบประมาณ ๙๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) แต่วงเงินค่าก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยฯ (ส่วนที่เหลือ) ในปัจจุบันเท่ากับ ๙๕๔,๕๓๙,๘๗๘.๓๕ บาท (เก้าร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์) ซึ่งเกินกว่าวงเงินค่าก่อสร้างฯ เดิม ที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้ จำนวน ๕,๕๓๙,๘๗๘.๓๕ บาท (ห้าล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์)

๒) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยพร้อมที่จอดรถ ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ในวงเงินงบประมาณ ๑๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) แต่วงเงินงบประมาณค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยฯ ในปัจจุบันเท่ากับ ๑๙,๑๕๘,๓๓๔ บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซึ่งเกินกว่าวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างฯ เดิม ที่คณะรัฐมนตรีได้เคยได้อนุมัติไว้ จำนวน ๒๕๘,๓๓๔ บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

๓) ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) กำหนดว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรมจึงจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณดังกล่าว

๔. รายละเอียดที่ประสงค์จะให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติ


ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอให้พิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการ ค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยพร้อมที่จอดรถ ตามโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ๒ รายการ ในวงเงินงบประมาณ จำนวน ๙๗๓,๖๙๘,๒๑๒.๓๕ บาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบสามล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์) ดังนี้

๑) อนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยพร้อมที่จอดรถ ตามโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ในวงเงินงบประมาณ ๙๕๔,๕๓๙,๘๗๘.๓๕ บาท (เก้าร้อยห้าสิบสี่ล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์)

๒) อนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยพร้อมที่จอดรถ ตามโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ในวงเงินงบประมาณ ๑๙,๑๕๘,๓๓๔ บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ ๓ - ๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีระ โรจน์พจนรัตน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๖๑

โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๑๙