

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๘/๒๕๕

กวด.	80.5
วันที่	20 มิ.ค. 60
เวลา	11.20

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส23257
รับที่ : 53829/60
วันที่ : 20 มี.ค. 60 เวลา : 11:22

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

จัดเข้าวาระ..... 21 มี.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๖

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๗๗๗๖

ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากเดิม ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙) เป็น ๑๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๔) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม จำนวน ๓,๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโครงการบริหารจัดการน้ำที่จะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ประมาณ ๗๓,๙๘๐ ไร่ ในเขตพื้นที่อำเภอพุนพิน และอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประโยชน์ทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรในพื้นที่ ตามนโยบายมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ แต่เนื่องจากติดปัญหาด้านการจัดหาที่ดินจึงมีความจำเป็นต้องปรับแผนการจัดหาที่ดินและแผนงานก่อสร้าง เพื่อใช้ในการก่อสร้างคลองระบายน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างจริง โดยให้มีผลกระทบกับราษฎรน้อยที่สุด ประกอบกับการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการก่อสร้างโครงการฯ ส่งผลให้การส่งมอบพื้นที่และเริ่มการก่อสร้างล่าช้า ซึ่งในปัจจุบันกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้และสอดคล้องกับระยะเวลาในการก่อสร้างที่กรมชลประทานจะต้องใช้ในการดำเนินการก่อสร้างต่อไป จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นกรณีเฉพาะราย จากเดิม ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙) เป็น ๑๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๔) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม จำนวน ๓,๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามพันสามร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

/อย่างไรก็ดี ...

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้
วงเงินที่กำหนดไว้ เห็นสมควรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งสร้างการรับรู้
ความเข้าใจ ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชน
จะได้รับอย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ในการขอขยายระยะเวลาในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๓๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐