

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๔๖.๒/๑๖๓๕



กวด. ๑๔๑
2.๕ เม.ย. ๒๕๖๐
เวลา ๑๕.๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส23800 ส.กต
รับที่ : ๘5694/60 กต ✓
วันที่ : 26 เม.ย. 60 เวลา : 14:52

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารกรมควบคุมโรค พร้อมทางเดินเชื่อม จำนวน ๑ หลัง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- | | | |
|------------------|--|---------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี | จำนวน ๑๐๐ ชุด |
| | ๒. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๕๕ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ | จำนวน ๑๐๐ ชุด |
| | ๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๓/๕๔๔๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ | จำนวน ๑๐๐ ชุด |
| | ๔. รายละเอียดข้อเท็จจริงตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ | จำนวน ๑๐๐ ชุด |
| | ๕. รายละเอียดข้อเท็จจริงตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ | จำนวน ๑๐๐ ชุด |
| | ๖. รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดจ้างครั้งใหม่ | จำนวน ๑๐๐ ชุด |
| | ๗. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๓/๑๐๔๓๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ | จำนวน ๑๐๐ ชุด |

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารกรมควบคุมโรค พร้อมทางเดินเชื่อม จำนวน ๑ หลัง มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี และ (๑๑) เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบการผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินผ่อนผันผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก อนุพงษ์ พิศาลพัฒนาศัย) กำกับกับการบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ อนุมัติให้กรมควบคุมโรคผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๔ สำหรับรายการก่อสร้างอาคารกรมควบคุมโรค

พร้อมทางเดินเชื่อม ...

พร้อมทางเดินเชื่อม จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑๔๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๒๙,๗๔๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๑๘,๙๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) พร้อมวงเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาดอีก ๗,๔๓๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมวงเงินภาระผูกพัน ๑๕๖,๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๒๙,๗๔๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๒๖,๓๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

๑.๑.๑ การจัดจ้างครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติสั่งจ้างให้บริษัท พีซีซี ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อสร้างอาคารกรมควบคุมโรค พร้อมทางเดินเชื่อม จำนวน ๑ หลัง โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๒๙,๗๔๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๒๖,๓๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และกรมควบคุมโรคได้ทำสัญญาจ้างกับบริษัท พีซีซี ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เพื่อทำการก่อสร้างอาคารกรมควบคุมโรค พร้อมทางเดินเชื่อม จำนวน ๑ หลัง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ แบ่งงวดงาน - งวดเงิน ออกเป็น ๒๕ งวด จำนวนเงินค่าจ้าง ๑๕๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๘๐๐ วัน กำหนดวันที่ต้องทำงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ต่อมาบริษัท พีซีซี ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานและกรมควบคุมโรคได้เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างไปแล้ว จำนวน ๑๘ งวด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗,๙๗๐,๓๙๑ บาท (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) หลังจากนั้นผู้รับจ้างไม่ได้ทำการก่อสร้างอาคารดังกล่าวต่อจนแล้วเสร็จตามสัญญา จึงทำให้คงเหลืองานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบอีก ๗ งวด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘,๑๒๙,๖๐๙ บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ดังนั้น กรมควบคุมโรคจึงได้มีหนังสือไปยังบริษัท พีซีซี ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ขอบยกเลิกสัญญาจ้างและริบหลักประกันสัญญาทั้งหมด พร้อมเรียกค่าปรับ รวมทั้งสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเงินเกินกว่าหลักประกันสัญญา และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่มเติม (ถ้ามี) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้อ ๑๘ ของสัญญาจ้าง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๑.๑.๒ การจัดจ้างครั้งที่ ๒

๑.๑.๒.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติสั่งจ้างให้บริษัท อรุณสวัสดิ์นิรมิต จำกัด ก่อสร้างอาคารกรมควบคุมโรค พร้อมทางเดินเชื่อม จำนวน ๑ หลัง (งานส่วนที่เหลือ) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๘๖๐ บาท (แปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๕๖,๔๙๙,๑๔๐ บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และกรมควบคุมโรคได้ทำสัญญาจ้างกับบริษัท อรุณสวัสดิ์นิรมิต จำกัด เพื่อทำการก่อสร้างอาคารกรมควบคุมโรค พร้อมทางเดินเชื่อม จำนวน ๑ หลัง (งานส่วนที่เหลือ) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ แบ่งงวดงาน - งวดเงิน ออกเป็น ๖ งวด จำนวนเงินค่าจ้าง ๕๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๔๐ วัน กำหนดวันที่ต้องทำงานวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ - วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ต่อมาบริษัท อรุณสวัสดิ์นิรมิต จำกัด ได้แจ้งมายังกรมควบคุมโรคว่า จากการเข้าสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารกรมควบคุมโรคดังกล่าวแล้ว พบปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างงานตามขั้นตอนและปริมาณของงานที่ปรากฏในสัญญาได้ ซึ่งกรมควบคุมโรคได้ตรวจสอบแล้วพบว่า งานที่ต้องดำเนินการก่อสร้างตามงวดงาน - งวดเงินตามสัญญาจ้างดังกล่าวยังไม่ถูกต้องและไม่ตรงกับความเป็นจริง กรมควบคุมโรคจึงได้มีหนังสือไปยังบริษัท อรุณสวัสดิ์นิรมิต จำกัด เพื่อแจ้งให้ทราบว่า กรมควบคุมโรคอนุมัติสั่งพักงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไปจนกว่ากรมควบคุมโรคจะมีหนังสือแจ้งให้ได้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้ขอความอนุเคราะห์จากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าสำรวจพื้นที่ก่อสร้างเพื่อประมาณการราคาที่ต้องทำการก่อสร้างใหม่ทั้งหมด พร้อมทั้งได้มีคำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ ๑๗๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งจากรายงานของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่า มีวัสดุอุปกรณ์ที่ยังติดตั้งไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรืองานบางส่วนที่ติดตั้งแล้วยังไม่เรียบร้อย นอกจากนี้ ยังพบวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ จำนวนมากวางอยู่ในอาคารดังกล่าว โดยไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นวัสดุครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งในงวดงานใดชั้นใด หรือห้องใด อีกทั้งยังปรากฏว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากกรณีวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์บางส่วนที่ติดตั้งไว้แล้วเสื่อมสภาพ ชำรุด เสียหาย หรืออาจสูญหาย เนื่องจากอาคารดังกล่าวได้ถูกทิ้งมาเป็นเวลานานก่อนที่จะเริ่มกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างรายที่ ๒

๑.๑.๒.๒ กรมควบคุมโรค ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๐๓.๕/๔๔๒๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงกรมบัญชีกลาง เพื่อขอหารือกรณีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างกรมควบคุมโรคกับบริษัท อรุณสวัสดิ์นิรมิต จำกัด ซึ่งกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/๔๕๗๘๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แจ้งกลับมายังกรมควบคุมโรค โดยสรุปสาระสำคัญได้ว่า กรณีตามข้อหารือเป็นการหารือเกี่ยวกับสิทธิตามสัญญาอันมิใช่การหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอให้กรมควบคุมโรคหารือไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายโดยตรง ส่วนกรณีที่หารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดจ้างครั้งใหม่นั้น เมื่อแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) ข้อ ๒๑ วรรคสาม กำหนดว่า “ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการจัดหาในครั้งนั้น หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่จะไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๓ (๘) หรือข้อ ๒๔ (๖) แล้วแต่กรณีก็ได้” ดังนั้น กรณีดังกล่าวจึงเป็นดุลยพินิจของกรมควบคุมโรคที่จะดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษตามแนวปฏิบัติฯ ข้อ ๒๑ วรรคสาม

๑.๑.๒.๓ กรมควบคุมโรค ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๔๖.๑/๒๐๘๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อขอหารือกรณีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นตาม สัญญาจ้างเลขที่ ๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างกรมควบคุมโรคกับบริษัท อรุณสวัสดิ์นิรมิต จำกัด ต่อมาสำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๐๕/๕๔๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตอบข้อหารือมายังกรมควบคุมโรค สรุปสาระสำคัญได้ว่า เมื่อบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้าง กับกรมควบคุมโรคแล้ว ย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา อีกทั้งก่อนที่บริษัทฯ จะเสนอราคา ในการประกวดราคา บริษัทฯ ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่ก่อสร้างและทราบเงื่อนไขที่แท้จริงแล้วแต่ก็มีได้โต้แย้งใดๆ จนได้ลงนามในสัญญา ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียว กรมควบคุมโรคขอที่จะแจ้ง เป็นหนังสือให้บริษัทฯ เข้าดำเนินการก่อสร้างต่อไปตามสัญญาได้ และหากกรมควบคุมโรคได้ทำการตรวจสอบ แล้วพบว่าเงื่อนไขที่จะต้องดำเนินการมีมากกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา กรมควบคุมโรคสามารถใช้สิทธิตาม สัญญาข้อ ๑๖ สั่งให้บริษัทฯ ทำงานเพิ่มเติม โดยกรมควบคุมโรคต้องตกลงค่าจ้างเพิ่มเติม แต่ถ้ากรมควบคุมโรค ไม่มีงบประมาณ และหากจะปฏิบัติตามสัญญาต่อไปอาจไม่ได้งานที่เสร็จสมบูรณ์ กรมควบคุมโรคอาจพิจารณา ตกลงเลิกสัญญากับบริษัทฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๗ ได้

๑.๑.๒.๔ กรมควบคุมโรค ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๔๖.๒/๔๒๐๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ แจ้งให้บริษัท อรุณสวัสดิ์นิรมิต จำกัด ทราบว่า กรมควบคุมโรคไม่สามารถยกเลิก สัญญาจ้างเลขที่ ๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างกรมควบคุมโรคกับบริษัท อรุณสวัสดิ์นิรมิต จำกัด ได้ เนื่องจากเมื่อบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างกับกรมควบคุมโรคแล้ว บริษัทฯ ย่อมมีหน้าที่ ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา อีกทั้งก่อนที่บริษัทฯ จะเสนอราคาในการประกวดราคา บริษัทฯ ได้เข้าไป สำรวจพื้นที่ก่อสร้างและทราบเงื่อนไขที่แท้จริงแล้วแต่ก็มีได้โต้แย้งใดๆ จนได้ลงนามในสัญญา ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวกับกรมควบคุมโรค ในกรณีนี้ กรมควบคุมโรคจึงขอยกเลิกการสั่งพักงาน ก่อสร้างของบริษัทฯ ที่มีผลมาตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ และขอให้บริษัทฯ เข้าดำเนินการก่อสร้าง อาคารกรมควบคุมโรค พร้อมทางเดินเชื่อม (งานส่วนที่เหลือ) จำนวน ๑ หลัง ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือ ต่อมาบริษัท อรุณสวัสดิ์นิรมิต จำกัด ได้มีหนังสือ ที่ คร.๐๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงกรมควบคุมโรคแจ้งว่า บริษัทฯ ขอโต้แย้งคำสั่งยกเลิกการสั่งพักงานก่อสร้างและขอให้ผู้ว่าจ้างยกเลิก สัญญาและคืนหลักประกันสัญญาให้กับผู้รับจ้าง มิฉะนั้นผู้รับจ้างมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลในคดีแพ่ง และอาญาต่อไป ซึ่งกรมควบคุมโรค ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๐๓.๕/๕๔๕๐ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แจ้งให้บริษัท อรุณสวัสดิ์นิรมิต จำกัด ทราบว่า หากบริษัท อรุณสวัสดิ์นิรมิต จำกัด มิได้เข้ามา ดำเนินการก่อสร้างอาคารกรมควบคุมโรคดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กรมควบคุมโรคกำหนด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๔๖.๒/๔๒๐๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ กรมควบคุมโรคขอสงวนสิทธิในการเรียก ค่าปรับจากบริษัท อรุณสวัสดิ์นิรมิต จำกัด ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัท อรุณสวัสดิ์นิรมิต จำกัด ไม่เข้ามา ดำเนินการก่อสร้างอาคารกรมควบคุมโรคดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กรมควบคุมโรคกำหนด กรมควบคุมโรค จึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๔๖.๒/๕๐๘๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงบริษัท อรุณสวัสดิ์นิรมิต จำกัด แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ ๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างกรมควบคุมโรคกับบริษัท อรุณสวัสดิ์นิรมิต จำกัด โดยให้สัญญามีผลสิ้นสุดลงนับแต่วันที่บริษัท อรุณสวัสดิ์นิรมิต จำกัด ได้รับหนังสือ

และขอใช้สิทธิเรียกค่าปรับ รับผิดชอบต่อประกันสัญญาทั้งหมด และขอสงวนสิทธิเรียกค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อไปแล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่มด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๑.๑.๓ การจัดจ้างครั้งใหม่

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ กรมควบคุมโรคได้อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดของงานจ้างก่อสร้างอาคาร กรมควบคุมโรค พร้อมทางเดินเชื่อม (งานส่วนที่เหลือ) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อเข้าทำการสำรวจรายการวัสดุครุภัณฑ์ กำหนดแบบรูปรายการ ประมาณการราคา พร้อมกำหนดวงงาน - วงเงินของรายการก่อสร้างอาคารกรมควบคุมโรค พร้อมทางเดินเชื่อม (งานส่วนที่เหลือ) ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ส่งประมาณการราคาในการก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้แก่กรมควบคุมโรค ในวงเงินทั้งสิ้น ๑๑๖,๐๙๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบหกล้านเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน แบ่งเป็น ๖ วงงาน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค ได้มีหนังสือ ที่ สธ ๐๔๐๓.๒/๑๒๕ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ และหนังสือ ที่ สธ ๐๔๐๓.๑/๑๐๕๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงิน ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๕๙,๕๙๒,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๖๑ และชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากเดิม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ อนุมัติให้กรมควบคุมโรค ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๔ สำหรับรายการก่อสร้างอาคารกรมควบคุมโรค พร้อมทางเดินเชื่อม จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑๔๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๒๙,๗๔๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๑๘,๙๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) พร้อมวงเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด อีก ๗,๔๓๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมวงเงินภาระผูกพัน ๑๕๖,๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหกหมื่นบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๒๙,๗๔๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๒๖,๓๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ กรมควบคุมโรคได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดของงานจ้างก่อสร้างอาคารกรมควบคุมโรค พร้อมทางเดินเชื่อม

(งานส่วนที่เหลือ) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อเข้าทำการสำรวจรายการวัสดุครุภัณฑ์ กำหนดแบบรูปรายการ ประมาณการราคา พร้อมกำหนดวงงาน - วงเงินของรายการก่อสร้างอาคารกรมควบคุมโรค พร้อมทางเดินเชื่อม (งานส่วนที่เหลือ) ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ส่งประมาณการราคาในการก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้แก่กรมควบคุมโรค ในวงเงินทั้งสิ้น ๑๑๖,๐๙๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบหกล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน แบ่งเป็น ๖ วงงาน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้มีหนังสือ ที่ สธ ๐๔๐๓.๒/๑๒๕ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ และหนังสือ ที่ สธ ๐๔๐๓.๑/๑๐๕๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๕๙,๕๙๒,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๖๑ และชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากเดิม

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๑ เนื่องจากการก่อสร้างอาคารกรมควบคุมโรค พร้อมทางเดินเชื่อม จำนวน ๑ หลัง เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวน ๙๗,๙๗๐,๓๙๑ บาท (เก้าสิบล้านเจ็ดพันเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อรวมกับค่างานส่วนที่เหลือ จำนวน ๑๑๕,๒๖๑,๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เป็นผลทำให้วงเงินในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น ๒๑๓,๒๓๑,๔๙๑ บาท (สองร้อยสิบสามล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ ในวงเงิน ๑๕๖,๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหกพันหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๕๗,๐๙๖,๔๙๑ บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดพันเก้าแสนหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) จึงจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี และ (๑๑) เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๒.๒ ตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เนื่องจากการก่อสร้างอาคารกรมควบคุมโรค พร้อมทางเดินเชื่อม จำนวน ๑ หลัง ถูกทิ้งงานไปตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยปัจจุบันปรากฏข้อเท็จจริงว่า วัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์บางส่วนที่ติดตั้งไว้แล้วเสื่อมสภาพ ชำรุด หรือเสียหายตามกาลเวลา ซึ่งหากไม่เร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อาจทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น ดังนั้น กรมควบคุมโรคจึงต้องเร่งดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้รับจ้างรายใหม่ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

สำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารกรมควบคุมโรค พร้อมทางเดินเชื่อม จำนวน ๑ หลัง (งานส่วนที่เหลือ) ในวงเงิน ๑๑๕,๒๖๑,๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และเนื่องจากการก่อสร้างอาคารกรมควบคุมโรค พร้อมทางเดินเชื่อม จำนวน ๑ หลังดังกล่าว เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวน ๙๗,๙๗๐,๓๙๑ บาท (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อรวมกับค่างานส่วนที่เหลือ จำนวน ๑๑๕,๒๖๑,๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เป็นผลทำให้วงเงินในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น ๒๑๓,๒๓๑,๔๙๑ บาท (สองร้อยสิบสามล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ในวงเงิน ๑๕๖,๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหกพันหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๕๗,๐๙๖,๔๙๑ บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างอาคารดังกล่าว เป็นผลทำให้ต้องเพิ่มวงเงินและระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ สำนักงบประมาณจึงขอให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปพร้อมกัน ตามนัยข้อ ๗ (๓) แห่งระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งใดๆ

ไม่มี

๖. ผลกระทบ

ไม่มี

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

เงินงบประมาณรายจ่ายที่เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๕๗,๐๙๖,๔๙๑ บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน)

๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารกรมควบคุมโรค พร้อมทางเดินเชื่อม จำนวน ๑ หลัง (งานส่วนที่เหลือ) ในวงเงิน ๑๑๕,๒๖๑,๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และเนื่องจากการก่อสร้างอาคารกรมควบคุมโรค พร้อมทางเดินเชื่อม จำนวน ๑ หลังดังกล่าว เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวน ๙๗,๙๗๐,๓๙๑ บาท (เก้าสิบล้านเจ็ดพันเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) เมื่อรวมกับค่างานส่วนที่เหลือ จำนวน ๑๑๕,๒๖๑,๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เป็นผลทำให้วงเงินในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น ๒๑๓,๒๓๑,๔๙๑ บาท (สองร้อยสิบสามล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ในวงเงิน ๑๕๖,๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหกพันหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๕๗,๐๙๖,๔๙๑ บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) สำนักงบประมาณจึงขอให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปพร้อมกัน ตามนัยข้อ ๗ (๓) แห่งระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔

๙. กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๙.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ อนุมัติให้กรมควบคุมโรคก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๔ สำหรับรายการก่อสร้างอาคารกรมควบคุมโรค พร้อมทางเดินเชื่อม จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑๔๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๒๙,๗๔๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๑๘,๙๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดแสนเก้าพันบาทถ้วน) พร้อมวงเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาดอีก ๗,๔๓๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมวงเงินภาระผูกพัน ๑๕๖,๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหกพันหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๒๙,๗๔๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๒๖,๓๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านสามแสนหกพันบาทถ้วน)

๙.๒ ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย


๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงสาธารณสุข ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๕๗,๐๙๖,๔๙๑ บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) และขยาย

ระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อมาสมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แล้ว จำนวน ๑๕๖,๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายการก่อสร้างอาคารกรมควบคุมโรค พร้อมทางเดินเชื่อม จำนวน ๑ หลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยะสกล สกลสัตยาทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

ศูนย์กฎหมาย

โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๓๓๑๘

โทรสาร ๐ ๒๕๔๐ ๓๓๒๒

E-mail: lawcenter_ddc@hotmail.com