



ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์

รคด ๒/๒๕๖
๗๗๖๐
๑๐.๔๖๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ23832
รับที่ : ๘5834/๕0
วันที่ : 01 พ.ค. 60 เวลา : 10:36

ที่ รจก 001/3๐๘

๒5 เมษายน 2560

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณและเพิ่มวงเงินก่อสร้างนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ และขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อสร้างนี้ผู้กผันให้ไปเป็นไปตามระยะเวลาการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ใน “โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1”

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0505/24120 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
2. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0722/ 10261 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
3. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0403(กน)/4200 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย - เอกสารประกอบการพิจารณา “ขออนุมัติเพิ่มเติมวงเงินและขอให้พิจารณาความเหมาะสมของ ราคาค่าก่อสร้าง “โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการ ให้บริการทางการแพทย์ระยะที่ 1” ประกอบด้วย 1. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดโครงการ 2. สรุปพื้นที่ ใช้สอยและการใช้ประโยชน์ 3. ตารางเปรียบเทียบมูลค่างานตามรายการ 4. ชี้แจงรายละเอียดประมาณ การค่าก่อสร้าง 5. สรุปรายละเอียดวงเงินวงจางาน 6. เอกสารราคากลาง

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 อนุมัติ ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการเสนอเรื่อง “โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียงส่วนขยายเพิ่มเติม การให้บริการทางการแพทย์ระยะที่ 1” และอนุมัติให้ก่อสร้างนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 9,718,570,000 บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยสิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีวงเงินงบประมาณ ค่า ก่อสร้าง “โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทาง การแพทย์ระยะที่ 1” จำนวน 6,000,000,000 บาท (หกพันล้านบาทถ้วน) โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาทถ้วน) ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 1,001,639,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และผู้กผันงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 จำนวน 4,598,361,000 บาท (สี่พันห้าร้อยเก้าหมื่นแปดพันสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

2. เนื่องจากคณะกรรมการบริหารการก่อสร้างส่วนขยายโรงพยาบาลจุฬารัตน์และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬารัตน์ ได้ทบทวนการดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการขยายการให้บริการรักษาพยาบาลทั่วไป และพัฒนาให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศในด้านการจัดการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์บัณฑิต และด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเพื่อการศึกษา ตลอดจนการให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว ราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ จึงขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอให้สำนักงานประมาณพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้าง รายการก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ฯ จากเดิม 6,000,000,000 บาท เป็นจำนวน 7,665,960,000 บาท ประกอบด้วย

(1) ค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 7,534,960,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1,440 วัน

(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 131,000,000 บาท

คณะกรรมการบริหารการก่อสร้างฯ ได้ทบทวนและตรวจสอบความสอดคล้องของการออกแบบกับข้อกำหนดต่างๆ โดยมีข้อสรุปว่าโครงการฯ ดังกล่าว มีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ โดยในส่วนที่เพิ่มเติม มีดังนี้

1. อาคารโรงพยาบาล มีการปรับพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งาน และปรับเพิ่มองค์ประกอบการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก พื้นที่รักษาผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ให้ครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยได้หลากหลายสาขาวิชามากขึ้น มีการจัดวางผังและทางเดินภายในหอผู้ป่วย เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดเตรียมพื้นที่ส่วนห้องทรงงานส่วนพระองค์ฯ และการจัดพื้นที่จัดส่วนพักผ่อน โดยรอบสำหรับเป็นพื้นที่ส่วนพระองค์ และมีการปรับพื้นที่ส่วนในบริการต่างๆ เช่น พื้นที่ส่วนบริการกลาง พื้นที่จอดรถ พื้นที่จัดสวนบนอาคาร และพื้นที่หลังคา ที่เป็นพื้นที่ก่อสร้างและไม่ได้ถูกกำหนดพื้นที่ใช้สอยไว้ในตอนแรก

2. อาคารการศึกษาและวิจัย มีการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยเพื่อรองรับการสร้างงานวิจัย ที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เช่น การเพิ่มห้องประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ และเพิ่มห้อง Gross Lab ห้อง Exhibition เพิ่มพื้นที่ห้องทำงานอาจารย์ และเพิ่มพื้นที่จอดรถโดยเพิ่มขึ้นได้ดินอีก 1 ชั้น ทั้งนี้การออกแบบจะสอดคล้องกับมาตรฐานอาคารเขียวของสหรัฐอเมริกา (LEED : Leadership in Energy & Environmental)

3. อาคารหอพักและร้านค้า มีการปรับปรุงพื้นที่ร้านค้าและส่วนอาคารบางส่วน เพื่อรองรับการใช้งานของนักศึกษาแพทย์ และเพิ่มพื้นที่จอดรถชั้นใต้ดินอีก 1 ชั้น

ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณได้พิจารณาอนุมัติหลักการให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามรายละเอียดในเอกสารที่อ้างถึง 2

3. นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีบัญชาเห็นชอบให้เสนอเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป และขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามระยะเวลาก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ใน “โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ระยะที่ 1” จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2564 เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา รายละเอียดตามอ้างถึง 3

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงขอเรียนเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป จากจำนวน 6,000,000,000 บาท (หกพันล้านบาทถ้วน) เป็นจำนวน 7,665,960,000 บาท (เจ็ดพันหกร้อยหกสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

2. ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามระยะเวลาก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ใน “โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ระยะที่ 1” จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์)

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

งานแผนและงบประมาณ

โทรศัพท์ 0-2576-6925

โทรสาร 0-2576-6111