

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๓/๑๐๗๕



ทวค. ๒๖๖
วันที่ ๒๖.๑๐.๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๑๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ✓

รหัสเรื่อง : ส24703

ฉบับที่ : ๘๙๗๘๙/๘๐

วันที่ : ๒๑ ก.ค. ๖๐ เวลา : ๑๖:๐๐

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและเพิ่มวงเงินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๐๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

- | | | |
|------------------|--|---------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี | จำนวน ๑๐๐ ชุด |
| | ๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ | จำนวน ๑๐๐ ชุด |
| | ๓. สำเนาหนังสือจังหวัดสระบุรี ที่ สบ ๐๐๒๗/๖๙๑๓ | |
| | ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ | จำนวน ๑๐๐ ชุด |
| | ๔. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๓/๑๔๕๐๓ | |
| | ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ | จำนวน ๑๐๐ ชุด |
| | ๕. สำเนาหนังสือสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๔๓/๒๕๕๕ | |
| | ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ | จำนวน ๑๐๐ ชุด |
| | ๖. สำเนาหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๖/๒๔๖ | |
| | ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ | จำนวน ๑๐๐ ชุด |
| | ๗. สำเนาหนังสือจังหวัดสระบุรี ที่ สบ ๐๐๓๒/๑๖๐๕๐ | |
| | ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ | จำนวน ๑๐๐ ชุด |
| | ๘. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๓/๑๓๔๕๑ | |
| | ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ | จำนวน ๑๐๐ ชุด |

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขขอเสนอเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและเพิ่มวงเงินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๐๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑ หลัง ในวงเงิน ๗๙,๕๕๔,๖๙๒ บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพัน หกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) มาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอ คณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี หรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีรวมทั้งเป็นไปตามระเบียบการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก อนุพงษ์ พิศาลพัฒนาศัย) กำกับการบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อนุมัติการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ อาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๐๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑ หลัง วงเงิน ๔๑๗.๐ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๖๒.๖ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๗๗.๒ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๗๗.๒ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๒๐.๙ ล้านบาท รวมวงเงินภาระผูกพัน ๔๑๗.๙ ล้านบาท รายละเอียดตามเอกสารที่อ้างถึง

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

๑.๑.๑. กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิต ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรม พัฒนาศถานบริการทุกระดับให้ผ่านการรับรองมาตรฐานที่กำหนด งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๐๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๔๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยเจ็ดล้านบาทถ้วน) งบประมาณผูกพันปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑.๑.๒. จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลปรากฏว่า บริษัท เชียงใหม่วิระวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน ๓๗๖,๘๘๘,๘๘๘.๘๘ บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์) และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ และสำนักงบประมาณ เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๐๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑ หลัง ในวงเงิน ๓๗๖,๘๘๘,๘๘๘.๘๘ บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์) ผูกพันงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๙ และเนื่องจากรายการก่อสร้างอาคารดังกล่าวมีระยะเวลาการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้นำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔

๑.๑.๓. จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการทำสัญญาจ้างกับบริษัท เชียงใหม่วิระวิศวกรรม จำกัด ในวงเงิน ๓๗๖,๘๘๘,๘๘๘.๘๘ บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์) ตามสัญญาเลขที่ ๒๔๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๑.๑.๔ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการใช้แบบก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา ๗ ชั้น แบบเลขที่ ๑๐๑๒๗ เนื่องจากเป็นแบบที่ไม่สมบูรณ์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วมีปัญหาด้านการเปิดใช้งานหลายระบบ รวมทั้งงานสถาปัตยกรรม โรงพยาบาลสระบุรี จึงได้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการปรับแบบในส่วนของระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้างานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา ๗ ชั้น ดังกล่าว โดยเปรียบเทียบราคางานเพิ่ม - ลดระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และระบบลิฟท์ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา ๗ ชั้น โรงพยาบาลสระบุรี เป็นเงิน ๗๙,๕๕๔,๖๙๒ บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าพันห้าแสนห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

๑.๑.๕. คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีมติเปลี่ยนแปลงรูปแบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และระบบลิฟท์ของงานก่อสร้างดังกล่าวตามที่กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเสนอ เป็นเงินเพิ่มค่าก่อสร้างจำนวน ๗๙,๕๕๔,๖๙๒ บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าพันห้าแสนห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะใช้งานปัจจุบันและปรับตามเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยรวมทั้งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนผู้รับบริการ ทั้งนี้ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และรายการก่อสร้างดังกล่าว ไม่ทำให้อาคารเสียประโยชน์ใช้สอยและไม่กระทบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารแต่ประการใด จังหวัดสระบุรีจึงมีความประสงค์ขอรับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา ๗ ชั้น โรงพยาบาลสระบุรี จำนวน ๗๙,๕๕๔,๖๙๒ บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าพันห้าแสนห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

๑.๑.๖ สำนักงบประมาณอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๐๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑ หลัง ในวงเงิน ๗๙,๕๕๔,๖๙๒ บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าพันห้าแสนห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ เพื่อสมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง จำนวน ๓๗๖,๘๘๘,๘๘๘.๘๘ บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๔๕๖,๔๔๓,๕๘๐.๘๘ บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านหกพันสามร้อยแปดสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) ซึ่งมีวงเงินเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในวงเงิน ๔๓๗,๘๕๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยสามสิบล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน) จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและเพิ่มวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้นตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไปรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี...

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๑.๒.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อนุมัติการก่อกำหนดพื้นที่ชุ่มน้ำชุ่มน้ำประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ อาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๐๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑ หลัง วงเงิน ๔๑๗.๐ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๖๒.๖ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๗๗.๒ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๗๗.๒ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๒๐.๙ ล้านบาท รวมวงเงินการผูกพัน ๔๓๗.๙ ล้านบาท

๑.๒.๒ ระเบียบการก่อกำหนดพื้นที่ชุ่มน้ำชุ่มน้ำประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อกำหนดพื้นที่ชุ่มน้ำชุ่มน้ำที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอ ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานประมาณ พิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

สำนักงานประมาณอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๐๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑ หลัง ในวงเงิน ๗๙,๕๕๔,๖๙๒ บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าพันห้าแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ เพื่อสมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง จำนวน ๓๗๖,๘๘๘,๘๘๘.๘๘ บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) รวมเป็น วงเงินทั้งสิ้น ๔๕๖,๔๔๓,๕๘๐.๘๘ บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านหกพันแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) ซึ่งมีวงเงินเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ก่อกำหนดพื้นที่ชุ่มน้ำชุ่มน้ำประมาณ ในวงเงิน ๔๓๗,๘๕๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยสามสิบล้านเจ็ดพันแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและเพิ่มวงเงินการก่อกำหนดพื้นที่ชุ่มน้ำชุ่มน้ำประมาณ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อกำหนดพื้นที่ชุ่มน้ำชุ่มน้ำประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ก่อนทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปรับแผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๑ เนื่องจากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการใช้ แบบก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา ๗ ชั้น แบบเลขที่ ๑๐๑๒๗ เนื่องจากเป็น แบบที่ไม่สมบูรณ์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วมีปัญหาด้านการเปิดใช้งานหลายระบบ รวมทั้งงานสถาปัตยกรรม โรงพยาบาลสระบุรี จึงได้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการปรับ แบบในส่วนของระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้างานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา ๗ ชั้น ดังกล่าว โดยเปรียบเทียบราคางานเพิ่ม - ลดระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบาย อากาศ และระบบลิฟท์ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา ๗ ชั้น โรงพยาบาลสระบุรี เป็นเงิน ๗๙,๕๕๔,๖๙๒ บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าพันห้าแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๒.๒ เนื่องจาก...

๒.๒ เนื่องจากการก่อสร้างนี้ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้าง เป็นผลทำให้ต้องเพิ่มวงเงินและมีระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้

๒.๓ ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงิน ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงสาธารณสุข ต้องเร่งรัดการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เนื่องจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ทำให้ต้องเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างซึ่งเกินกว่าวงเงินและระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้ เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างและก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป

๔. สาระสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

สำนักงานงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๐๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในวงเงิน ๗๙,๕๕๔,๖๙๒ บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านห้าแสนห้าพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) เพื่อสมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างจำนวน ๓๗๖,๘๘๘,๘๘๘.๘๘ บาท (สามร้อยเจ็ดสิบหกล้านแปดแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๔๕๖,๔๔๓,๕๘๐.๘๘ บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนสี่พันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์) ซึ่งมีวงเงินเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในวงเงิน ๔๓๗,๘๕๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน) จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและเพิ่มวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมก่อนทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งใดๆ

ไม่มี

๖. ผลกระทบ

ไม่มี

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

งบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ผลผลิตที่ ๑ : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan

๘. ความเห็น...

๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

๙. ข้อกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๙.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อนุมัติการก่อกำหนดผู้กักขังข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ อาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๐๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑ หลัง วงเงิน ๔๑๗.๐ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๖๒.๖ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๗๗.๒ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๗๗.๒ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาดจำนวน ๒๐.๙ ล้านบาท รวมวงเงินการผูกพัน ๔๑๗.๙ ล้านบาท


๙.๒ ระเบียบการก่อกำหนดผู้กักขังข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อกำหนดผู้กักขังเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงสาธารณสุข ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและเพิ่มวงเงินการก่อกำหนดผู้กักขังข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๐๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑ หลัง ในวงเงิน ๗๙,๕๕๔,๖๙๒ บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าพันห้าแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยะสกล สกลสัตยาทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองบริหารการสาธารณสุข

กลุ่มงานบริหารจัดการงบลงทุนภูมิภาค

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๕๔