

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๒/๕๒๐

ก.ว.ค. 281.2
วันที่ 31 ก.ค. 60
เวลา 15.30 น.
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ24626
รับที่ : ศ10155/60 ก.ว.ค.
วันที่ : 31 ก.ค. 60 เวลา : 13:54

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑ รายการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๓๙๒๗
ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๕๗๕
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๓. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๒๒/๘๕๖๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑ รายการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากเดิมจำนวน ๔๘๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๔๘๖,๘๕๖,๕๕๒ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในวงเงิน ๔๘๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๗) ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำสัญญาก่อสร้างรายการดังกล่าว ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ในวงเงิน ๔๘๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงบอกเลิกสัญญา และยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ โดยดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในวงเงิน ๓๖๖,๓๕๖,๕๕๒ บาท ซึ่งสำนักงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาก่อสร้างดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ เมื่อรวมกับมูลค่างานที่ก่อสร้างแล้ว จำนวน ๑๒๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น ๔๘๖,๘๕๖,๕๕๒ บาท ซึ่งสูงกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก้อนนี้ผูกพัน ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วเสร็จสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์


/ที่ตั้งงบประมาณ...

ที่ตั้งงบประมาณไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์เพิ่มวงเงินก่องหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา จากวงเงิน ๔๘๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)
เป็นวงเงิน ๔๘๖,๘๕๖,๕๕๒ บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
เป็นกรณีเฉพาะราย ตามบัญชี ๗ (๓) ของระเบียบการก่องหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สำหรับค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ จำนวน ๓๖๖,๘๕๖,๕๕๒ บาท
(สามร้อยหกสิบล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
จำนวน ๑๙๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) และเงินนอกงบประมาณ
จำนวน ๑๗๓,๕๕๖,๕๕๒ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
โดยในส่วนของเงินงบประมาณให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ -
พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๘๙,๔๑๑,๐๐๐ บาท (แปดสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ส่วนที่ขาดอีก
จำนวน ๑๐๓,๓๘๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้าง การขยายระยะเวลาก่องหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายในลักษณะของการกู้เงินไว้นั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะต้องดำเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีระยุทธ ปิ่นนวม)

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๕๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๒๘