

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๓๒๗/๕๓๙

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสนี้ : ส24687
วันที่ : ๑1.30 วันที่ : ๐7 ส.ค. 60 เวลา : 11:21
กวด. 3/๑๑.๑
วันที่ : ๑๑.๑๑.๒๕๖๐
เวลา : 11.30

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินราคาค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงราย และขออนุมัติขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๙

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๕๕๖

ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินราคาค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงราย และขออนุมัติขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากเดิมวงเงิน ๓๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๓๓,๔๓๙,๐๐๐ บาท พร้อมขอขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

๒. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย จากเดิมวงเงิน ๓๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๓๔,๒๐๑,๐๐๐ บาท พร้อมขอขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องจากการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงราย เดิมเป็นแบบมาตรฐานการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ไม่ได้รองรับโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว แต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ตามกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมีความจำเป็นต้องปรับแบบมาตรฐานให้รองรับโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกแบบและประมาณการราคาใหม่ ทำให้วงเงินค่างานก่อสร้างตามราคากลางเพิ่มขึ้นเกินกว่าวงเงินงบประมาณรวมวงเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้

/แต่เพื่อให้...

แต่เพื่อให้การก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงราย เป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและมีโครงสร้างด้านแผ่นดินไหวซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย รวมทั้ง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างทั้ง ๒ รายการ มีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการกู้หนี้ยืมสินข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ตามนัยของระเบียบการกู้หนี้ยืมสินข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นกรณี เฉพาะราย ดังนี้


๑. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยให้เพิ่มวงเงินจากเดิม ๓๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด) เป็น ๓๓,๔๓๔,๐๐๐ บาท (สามสิบสามล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

๒. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยให้เพิ่มวงเงินจากเดิม ๓๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด) เป็น ๓๔,๒๐๑,๐๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านสองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

ทั้งนี้ การใช้จ่ายและเบิกจ่ายค่าก่อสร้างทั้ง ๒ รายการ ดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงความประหยัดและประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ และขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๒๓๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๘๔๑๔