

ด่วนที่สุด

ที่ ศย ๐๑๕/๒๐๕๔๙



ทค 3/325

31 สค 60

15.๒๐น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส25188
วันที่ : 31 ส.ค. 60 เวลา : 15:13
รับที่ : 511881/60
ส.ก. 1/มค
ส.ก. 1/มค

สำนักงานศาลยุติธรรม

ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร

กทม. ๑๐๙๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เล่มที่ ๑๐
หน้าที่ ๒๓๕

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๘๘๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา
จำนวน ๑๐๐ ชุด

๒. มติคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างครั้งที่ ๑๖ และครั้งที่ ๒๐ จำนวน ๑๐๐ ชุด

๓. สรุปรายงานการเพิ่ม - ลด จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคารและงานเพิ่มเพื่อประโยชน์
ใช้สอยอาคาร โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา จำนวน ๑๐๐ ชุด

ตามหนังสืออ้างถึงลำดับที่ ๑ สำนักงานงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบวงเงินค่าก่อสร้าง
อาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ในวงเงิน ๒๑๐,๖๖๐,๐๐๐ บาท และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา ในวงเงิน
๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ และตามหนังสืออ้างถึงลำดับที่ ๒
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
อนุมัติตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการ ดังนี้

๑) จัดจ้างบริษัท พระราม ๒ การโยธา จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างตามสัญญาเลขที่
๓๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ในวงเงิน ๒๑๐,๖๖๐,๐๐๐ บาท มีการจัดทำบันทึกเพิ่มเติม
ต่อท้ายสัญญาจ้างอีก ๘ ครั้ง และได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๓ ครั้ง จำนวน ๗๓๒ วัน
สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

- จัดจ้าง ...

๒) จัดจ้างนิติบุคคลร่วมค้า (CONSORTIUM) เบสท์ โปร – เอ แอนด์ อี เป็นผู้รับจ้าง ควบคุมงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ในวงเงิน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น ๒๒ เดือน

โดยที่การก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา มีความจำเป็นต้องมีการปรับแบบ อาคารที่ทำการศาล เนื่องจากจังหวัดพังงาได้มีหนังสือ ที่ พง ๐๐๑๗.๓/ว. ๕๐๓๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ และมติคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการ จังหวัดพังงา ได้กำหนดรูปแบบอาคารหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์ราชการโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑) การปรับค่าถมดินบนพื้นที่ก่อสร้างอาคารหน่วยงาน จะต้องมีระดับความสูงเท่าเทียม กันของทุกหน่วยงาน โดยยึดค่าระดับพื้นที่สะพานข้ามคลองพังงาบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๕ เพื่อจะได้ระบบภูมิทัศน์ที่สวยงาม และจัดระบบการระบายน้ำที่ดี เป็นการระบบแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภายในศูนย์ราชการได้ทั้งระบบ

๒) การก่อสร้างอาคารหน่วยงานจะสอดคล้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีจะต้องถือ ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ คืออาคารหน่วยงานไม่เกิน ๓ ชั้น ลักษณะ สถาปัตยกรรมแบบอาคารเป็นรูปแบบชิโน – โปโตกิส กระเบื้องหลังคาจะต้องเป็นสีแดงตามระเบียบที่ กำหนดไว้ มีบ่อพักภายในพื้นที่หน่วยงานอย่างน้อย ๑ บ่อ และจะต้องไม่มีรั่วปนกันแนวเขตที่ดินระหว่าง หน่วยงาน ยกเว้นหน่วยงานที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น แต่ทั้งนี้จะต้องมีการปลูกต้นไม้เป็นแนว ประกอบรั้ว

๓) การก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคในพื้นที่กลางภายในศูนย์ราชการเป็นความรับผิดชอบของ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เช่น ถนนสายหลัก – รอง การจัดระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ


สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้ดำเนินการปรับรูปแบบอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา จากเดิมอาคาร ๔ ชั้น เป็น ๓ ชั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอาคารเป็นรูปแบบชิโน – โปโตกิส ทำให้ รายการดังกล่าวมีค่างานเพิ่ม เป็นเงิน ๑๔,๕๒๓,๐๐๐ บาท โดยเป็นงานเพิ่มจากการปรับรูปแบบอาคาร และปรับเพิ่มประโยชน์ใช้สอยอาคาร ซึ่งเป็นงานที่ไม่ซ้ำซ้อนกับงานที่ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง ก่อสร้าง ทั้งนี้ การปรับรูปแบบอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา จากเดิมอาคาร ๔ ชั้น เป็น ๓ ชั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอาคารเป็นรูปแบบชิโน – โปโตกิส แต่พื้นที่ใช้สอยอาคารยังจำเป็นต้องมี ปริมาณที่คงเดิมหรือใกล้เคียงกัน จึงได้ปรับรูปแบบอาคารชั้น ๑ – ๓ ให้มีพื้นที่ใช้สอยที่ครอบคลุมการ ใช้งานอาคารเช่นเดิม โดยให้แต่ละชั้นมีพื้นที่มากขึ้นและให้การใช้งานแต่ละส่วนมีความสอดคล้องกัน เพื่อการใช้งานที่เหมาะสมกำหนดพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูงไว้เป็นสัดส่วนกำหนดพื้นที่ผู้พิพากษา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ขณะเดียวกันต้องให้อาคารมีความสง่างามและมีเอกลักษณ์

ดังนั้น ...

ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงาฯ สามารถดำเนินการต่อไปได้ และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักงานศาลยุติธรรมจึงใคร่ขอให้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิมจำนวน ๒๑๐,๖๖๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๒๒๕,๑๘๓,๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๑ - ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นที่ขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายอฉิม อินทุติ)
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักแผนงานและงบประมาณ
ส่วนแผนงานและวิเคราะห์งบประมาณ
โทร. ๐ ๒๕๔๑ ๒๓๐๒ ต่อ ๓๐๙
โทรสาร ๐ ๒๕๑๒ ๘๔๕๐