

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓.๒/ ๕๐๖๖



ภาค 376
วันที่ 29 ก.ย. 2560
เวลา 14.30

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส25571
รับที่ : ธ14631/60
วันที่ : 29 ก.ย. 60 เวลา : 14:02

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและเพิ่มวงเงินการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และ ทันตแพทย์ ๘๘ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๙๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๑ หลัง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บันทึกข้อความรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑๐๐ ชุด
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๓/๒๘๔๗๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐๐ ชุด
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๓/๕๔๘๘๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐๐ ชุด
๔. สำเนาหนังสือสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐๐ ชุด
๕. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓.๒/๑๘๖๕๘ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐๐ ชุด
๖. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๓/๑๗๒๖๒ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ขอเสนอเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและเพิ่มวงเงินการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และ ทันตแพทย์ ๘๘ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๙๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๑ หลัง มาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี หรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีรวมทั้งเป็นไปตามระเบียบการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อสร้างเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) กำกับการบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้เห็นชอบ ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ อนุมัติให้จังหวัดสมุทรสงคราม ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และ ทันตแพทย์ ๘๘ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๙๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๑ หลัง โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๔.๐ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๗.๙ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๗.๙ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๓.๕ ล้านบาท รวมวงเงินผูกพัน ๗๓.๒ ล้านบาท ตามหนังสือที่อ้างถึง

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

๑.๑.๑ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ผลผลิตที่ ๑ : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan รายการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และ ทันตแพทย์ ๘๘ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๙๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๖๙,๗๕๒,๑๐๐ บาท (หกสิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑.๑.๒ จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการประกวดราคารายการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ ๘๘ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น ดังกล่าว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม และแนวทางในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ผลปรากฏว่า บริษัท เอนคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ ในวงเงิน ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ และสำนักงานงบประมาณ เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ ๘๘ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๙๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๑ หลัง ในวงเงิน ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว จำนวน ๑๓,๙๕๐,๕๐๐ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือ จำนวน ๕๓,๐๔๙,๕๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๑.๑.๓ จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการทำสัญญาจ้างกับ บริษัท เอนคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด ในวงเงิน ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ ๘๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ สัญญาเริ่มต้นวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เมื่อก่อสร้างตามสัญญาจ้างแล้ว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดเสาเข็มและฐานรากอาคารดังกล่าว เนื่องจากขณะเจาะสำรวจไม่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกพลตภัยได้ตามข้อกำหนด จากเสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Dry Process) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร ความลึกปลายเข็ม (Pile TIP) ๒๓.๐๐ เมตร รับน้ำหนักบรรทุกทุกพลตภัย ไม่น้อยกว่า ๗๐ ตันต่อตัน (Factor of Safety = ๒.๕) เป็นเสาเข็มเจาะระบบเปียก (Wet Process) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความลึกปลายเข็ม (Pile Tip) ๒๘.๕๐ เมตร รับน้ำหนักบรรทุกทุกพลตภัย ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตันต่อตัน (Factor of Safety = ๒.๕) ทำให้มีค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น ๙,๐๘๑,๑๐๐ บาท และกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรองและเห็นชอบตามรูปแบบรายการและรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงงานเสาเข็มและฐานรากแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ พร้อมทั้งของบประมาณเพิ่มเติมสำหรับค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔, ๕

๑.๑.๔ สำนักงบประมาณอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เกสัชกร และทันตแพทย์ ๘๘ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๙๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๑ หลัง ในวงเงิน ๙,๐๘๑,๐๐๐ บาท (เก้าล้านแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง จำนวน ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๗๖,๐๘๑,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งมีวงเงินเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามนัยระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ก่อนลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๑.๒.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ อนุมัติให้จังหวัดสมุทรสงคราม ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เกสัชกร และ ทันตแพทย์ ๘๘ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๙๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๑ หลัง โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๔.๐ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๗.๙ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๗.๙ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๓.๕ ล้านบาท รวมวงเงินผูกพัน ๗๓.๒ ล้านบาท

๑.๒.๒ ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอ ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

สำนักงบประมาณอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ ๘๘ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๖,๙๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๑ หลัง ในวงเงิน ๙,๐๘๑,๐๐๐ บาท (เก้าล้านแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สมทบกับวงเงิน ค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง จำนวน ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๗๖,๐๘๑,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งมีวงเงินเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติ เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามนัยระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) ก่อนลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง และเสนอ ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๑ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดเสาเข็มและฐานรากอาคาร พักแพทย์-พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ ๘๘ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๙๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม เนื่องจากขณะเจาะสำรวจไม่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกพลอดภัยได้ตามข้อกำหนด จากเสาเข็ม เจาะระบบแห้ง (Dry Process) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร ความลึกปลายเข็ม (Pile TIP) ๒๓.๐๐ เมตร รับน้ำหนักบรรทุกทุกพลอดภัย ไม่น้อยกว่า ๗๐ ตันต่อตัน (Factor of Safety = ๒.๕) เป็นเสาเข็มเจาะระบบเปียก (Wet Process) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความลึกปลายเข็ม (Pile Tip) ๒๘.๕๐ เมตร รับน้ำหนักบรรทุกทุกพลอดภัย ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตันต่อตัน (Factor of Safety = ๒.๕) ทำให้มีค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น ๙,๐๘๑,๐๐๐ บาท และกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรองและเห็นชอบตามรูปแบบ รายการและรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงงานเสาเข็มและฐานรากแล้ว

๒.๒ เนื่องจากการก่อสร้างนี้ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้าง เป็นผลทำให้ ต้องเพิ่มวงเงินเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้

๒.๓ ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงิน ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใด ที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงสาธารณสุข ต้องเร่งรัดการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เนื่องจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด ทำให้ต้องเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างซึ่งเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้ เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างและก่อสร้าง อาคารให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จะได้มีที่พักอาศัยในโรงพยาบาลได้อย่างเพียงพอและสามารถให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

๔. สาระสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

สำนักงานงบประมาณอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เกสเซอร์ และทันตแพทย์ ๘๘ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ ๖,๙๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๑ หลัง ในวงเงิน ๙,๐๘๑,๐๐๐ บาท (เก้าล้านแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง จำนวน ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านเจ็ดล้านบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๗๖,๐๘๑,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านหกพันแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งมีวงเงินเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติ เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามนัยระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ก่อนลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง และเสนอขอรับ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งใดๆ
ไม่มี

๖. ผลกระทบ
ไม่มี

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

งบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาคาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ผลผลิตที่ ๑ : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มี คุณภาพมาตรฐาน กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan

๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี

๙. ข้อกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๙.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ อนุมัติให้จังหวัดสมุทรสงคราม ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เกสเซอร์ และ ทันตแพทย์ ๘๘ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๙๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๑ หลัง โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๔.๐ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๗.๙ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๗.๙ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด จำนวน ๓.๕ ล้านบาท รวมวงเงินผูกพัน ๗๓.๒ ล้านบาท

๙.๒ ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงิน ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย


๑๐. ข้อเสนอ...

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงสาธารณสุข ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและเพิ่มวงเงินการก่อสร้างผู้กักกันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ ๘๘ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๙๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๑ หลัง ในวงเงิน ๙,๐๘๑,๐๐๐ บาท (เก้าล้านแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง จำนวน ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๗๖,๐๘๑,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านหกหมื่นแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ก่อนลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยะสกล สกลสัตยาทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๕๔