

คค 5/35

5 มี.ค.61

14.40 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ✓

รหัสเรื่อง : ส27139 920

วันที่ : 53230/8 2 กค 61

วันที่ : 05 มี.ค. 61 เวลา: 13:49

ที่ ยธ ๐๘๑๕ / ๑๒๑๓

กระทรวงยุติธรรม

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๘

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอย้ายเวลาและขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมรายการก่อสร้างอาคารสอบสวนคดีพิเศษ
ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. สำเนาหนังสือ สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๖/๔๔๙๑

ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ แผ่น

๓. ข้อมูลประกอบการพิจารณารายการก่อสร้างอาคารสอบสวนคดีพิเศษ
ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงยุติธรรม ขอเสนอเรื่องขอย้ายเวลาและขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมรายการ
ก่อสร้างอาคารสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ มาเพื่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กำกับ
การบริหารราชการ กระทรวงยุติธรรม ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ ได้รับอนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ ผูกพันปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔- พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๔๐๙,๐๔๐,๐๐๐ บาท โดยตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๔ จำนวน ๖๐,๕๔๐,๐๐๐ บาท
ผูกพันงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑๗๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๖ จำนวน
๑๗๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๕๗๕ ลงวันที่
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับอนุมัติก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้าง
สถาบัน การสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ จากคณะรัฐมนตรี วงเงิน ๔๐๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท บวกสำรองเผื่อเหลือ
เผื่อขาด ร้อยละ ๕ จำนวน ๒๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ๔๒๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ปิดเศษ)
ต่อมาเมื่อ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้อนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ เป็น พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยไม่เพิ่มวงเงินก่อสร้างผูกพัน

๑.๓ กรมสอบสวนคดีพิเศษทำสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๐๓๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
ในวงเงิน ๓๖๗,๗๗๐,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๐๖,๐๗๒,๔๙๙.๐๕ บาท ต่อมาเมื่อวันที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างคู่สัญญาก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา

ดังนั้นเพื่อ...

ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ บรรลุวัตถุประสงค์และเพื่อประโยชน์ของทางราชการทำให้ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุเพื่อจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ต่อไป ทั้งนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๐๔๑๓๕๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ แจ้งว่าเงินกันเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ของกรมสอบสวนคดีพิเศษพบไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

๑.๔ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๘๑๕/๓๗๕๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณในการขอขยายเวลาและขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมรายการก่อสร้างนี้ผูกพันค่าก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๓๘๓,๖๕๓,๐๐๐ บาท โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองประมาณการราคาตามปริมาณส่วนเหลือตามแบบรูปรายการเดิม เมื่อรวมกับวงเงินค่าก่อสร้างที่ได้เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๖,๐๗๒,๔๙๙.๐๕ บาท ทำให้วงเงินค่าก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น ๔๘๙,๗๒๕,๕๐๐ บาท (ปัดเศษ) เกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม (ตามข้อ ๑.๒)

๑.๕ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๖/๔๔๙๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) วงเงิน ๓๘๑,๗๖๓,๐๐๐ บาท โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๖,๙๑๘,๐๐ บาท ส่วนเหลือจำนวน ๒๒๔,๘๔๕,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อรวมกับค่าก่อสร้างที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เบิกจ่ายไปแล้วก่อนบอกเลิกสัญญาจ้าง ซึ่งมีวงเงินและระยะเวลาที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม จึงขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษขอขยายระยะเวลาและขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมรายการก่อสร้างนี้ผูกพันค่าก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ ต่อคณะรัฐมนตรี

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ระเบียบการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลาหรือรายละเอียดของรายการก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการดังต่อไปนี้ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อสร้างนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

กรณีนี้เป็นการขอเพิ่มวงเงินก่อสร้างนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาผูกพันข้ามปีงบประมาณ จึงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติและกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงจะสามารถดำเนินการตามระเบียบพัสดุ เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างรายใหม่ได้ ซึ่งหากการดำเนินการล่าช้าอาจส่งผลให้สิ่งก่อสร้างในส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วบางส่วนอาจเกิดความเสียหายและเสื่อมสภาพซึ่งจะส่งผลต่อค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นได้

๔. สำคัญและข้อเท็จจริง

๔.๑ การดำเนินการก่อสร้าง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ผู้ว่าจ้าง) ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๐๓๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วงเงิน ๓๖๗,๗๗๐,๐๐๐ บาท เป็นสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ เพื่อดำเนินการก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีบริษัท ชันปิมคอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จภายใน ๗๐๐ วัน (ครบกำหนดวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา...

บอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานให้ลุล่วงไปด้วย ต่อมาเมื่อการอนุมัติขยายระยะเวลา ๒ ครั้ง กล่าวคือ ครั้งที่ ๑ อนุมัติขยายระยะเวลาอีก ๑๕๐ วัน เหตุจากผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ครบกำหนดส่งมอบงานแล้วเสร็จเป็นวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ และ ครั้งที่ ๒ อนุมัติขยายระยะเวลาอีก ๖๘ วัน (กรณีเข้าพื้นที่ไม่ได้จำนวน ๕ วัน และกรณีขอใช้สิทธิในการรื้อแบบผังบริเวณใหม่จำนวน ๖๓ วัน) ครบกำหนดส่งมอบงานแล้วเสร็จเป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการวงเงินค่าก่อสร้างที่ได้เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๖,๐๗๒,๔๙๙.๐๕ บาท (รวมเงินจ่ายล่วงหน้าร้อยละ ๑๕)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีหนังสือแจ้งเร่งรัดให้บริษัทฯ เข้าดำเนินการก่อสร้าง ๗ ครั้ง ประกอบกับบริษัทได้หยุดการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงมีหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ไปยังกรรมการผู้จัดการบริษัท ชันบีม คอนสตรัคชั่น จำกัด เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยขอเรียกค่าปรับและริบหลักประกันสัญญา จากการที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาได้เรียกค่าเสียหายดังนี้ ๑) ค่าปรับจำนวน ๒๘ วัน (วันที่ ๒ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘) วันละ ๓๖๗,๗๗๐ บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๒๘๗,๕๖๐ บาท โดยเรียกจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และได้ส่งวงเงินส่วนที่เหลือ จำนวน ๘,๐๙๐,๙๔๐ บาท เพื่อเป็นค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า และ ๒) ค่าจ้างล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้นำแคชเชียร์เช็ค มาจ่ายเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔,๑๖๘,๖๔๖.๔๐ บาท

เพื่อให้การก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบบรรลุดตามวัตถุประสงค์ กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงขอความร่วมมือไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง ตรวจสอบปริมาณงานก่อสร้างและประมาณการค่าใช้จ่ายในปริมาณงานส่วนเหลือและส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณา ทั้งนี้สำนักงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมราคา (ค่าก่อสร้างส่วนเหลือ) ในวงเงิน ๓๘๑,๗๖๓,๐๐๐ บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) เมื่อรวมกับค่าก่อสร้างที่เบิกไปแล้วก่อนบอกเลิกสัญญาจ้าง จำนวน ๑๐๖,๐๗๒,๔๙๙.๐๕ บาท วงเงินค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๔๘๗,๘๓๕,๕๐๐ บาท (พิเศษ) เกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เดิม ตามข้อ ๑.๒ ซึ่งต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

๔.๒ การจัดสรรงบประมาณ

๔.๒.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการดำเนินการก่อสร้างไปบางส่วนและเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น ๑๐๖,๐๗๒,๔๙๙.๐๕ บาท ทั้งนี้ไม่มีเงินกันเหลือมาปี

๔.๒.๒ สำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) วงเงิน ๓๘๑,๗๖๓,๐๐๐ บาท โดยให้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๖,๙๑๘,๐๐๐ บาท วงเงินส่วนที่เหลือ ๒๒๔,๘๔๕,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๔

๕. แผนปฏิบัติการ

ระยะเวลาการก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามประมาณการวงงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง

๖. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งใด ๆ
ไม่มี

๗. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

เมื่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายมีความรอบรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่เป็นเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบสวนคดีพิเศษเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามคดีพิเศษเกิดประสิทธิผล อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพ

๘. ผลกระทบ

หากการดำเนินการล่าช้าอาจส่งผลให้สิ่งก่อสร้างในส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วบางส่วน อาจเกิดความเสียหายและเสื่อมสภาพซึ่งจะส่งผลต่อค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นได้

๙. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการดำเนินการก่อสร้างแล้วบางส่วนและเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๐๖,๐๗๒,๔๙๙.๐๕ บาท ไม่มีเงินกันเหลือปี

๙.๒ เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๖,๙๑๘,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๒๔,๘๔๕,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

๑๐. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ในวงเงิน ๓๘๑,๗๖๓,๐๐๐ บาท โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๖,๙๑๘,๐๐ บาท ส่วนเหลือจำนวน ๒๒๔,๘๔๕,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อรวมกับค่าก่อสร้างที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เบิกจ่ายไปแล้วก่อนบอกเลิกสัญญาจ้าง ซึ่งมีวงเงินและระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้เดิม จึงขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษขยายระยะเวลาและขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมรายการก่อหนี้ผูกพันค่าก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ต่อคณะรัฐมนตรี ตามนัย ข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๑. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลาหรือรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการดังต่อไปนี้ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๑๒. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงยุติธรรมขอให้คณะรัฐมนตรีโปรดพิจารณาอนุมัติให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขยายเวลาและขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมรายการก่อหนี้ผูกพันค่าก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ดังนี้


๑๒.๑ เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากวงเงินเดิม ๔๒๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๔๘๗,๘๓๕,๕๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๑๒.๒ ขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒.๓ ขออนุมัติงบประมาณ จำนวน ๓๘๑,๗๖๓,๐๐๐ บาท (สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๖,๙๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๒๔,๘๔๕,๐๐๐ บาท (สองร้อยยี่สิบล้าน แปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลอากาศเอก 

(ประจัน จันทอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กองนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๒๘๑๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๐๓๙