



ทว. 160
วันที่ 16 พ.ค. 61
เวลา 11.05
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ27784 ส.น. ก.ล.อ)
รับที่ : 86779/61 กก.ก
วันที่ : 16 พ.ค. 61 เวลา : 10:44

ที่ ศธ ๐๕๐๑/๑๘๗๘

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างและเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการก่อสร้างอาคารหอประชุม พร้อมรายการประกอบ จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. ระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการขอเสนอเรื่องขออนุมัติผ่อนผันการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
การก่อสร้างและเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารหอประชุม พร้อมรายการประกอบ
จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จากเดิมจำนวนเงิน ๒๗๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสองล้าน
เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงิน ๒๘๔,๗๘๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน
จันตอง) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารหอประชุม พร้อมรายการประกอบ จังหวัดอุดรธานี
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๓.๐ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๕ จำนวน ๓๔.๑ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๖
จำนวน ๙๖.๗ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๗ จำนวน ๙๖.๗ ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๓๒.๕ ล้านบาท
และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด เป็นเงิน ๑๓.๐ ล้านบาท

๑.๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารหอประชุม
พร้อมรายการประกอบ จังหวัดอุดรธานี เป็นเงิน ๒๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารฯ
ดังกล่าว โดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัท เลิศพัฒนาวิศวกรรม จำกัด ผู้เสนอราคาต่ำสุด
ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง ภายในวงเงิน ๒๗๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท โดยอธิการบดีฯ ได้อนุมัติจ้างก่อสร้างอาคาร
พร้อมประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว

/๑.๓ สำนัก...

๑.๓ สำนักงบประมาณได้มีหนังสือที่ นร ๐๗๑๒/๑๘๙๖๙ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างหอประชุม พร้อมรายการประกอบ ๑ รายการ ในวงเงิน ๒๗๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสองล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ในวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๓๔,๑๒๕,๐๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว ส่วนที่ขาดอีก จำนวน ๒๐๘,๘๕๕,๐๐๐ บาท (สองร้อยสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๓๔,๑๒๒,๕๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการที่มีผลทำให้ประมาณราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมวงเงินเพื่อเหลือเพื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันไม่เกินร้อยละ ๕ โดยไม่ได้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อนดำเนินการประกวดราคา จึงขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติผ่อนผันขั้นตอนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงรายการและเงินงบประมาณ

๑.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๔๓/๑๔๕๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ขี้แจงข้อเท็จจริงกับสำนักงบประมาณว่าการดำเนินการก่อสร้างหอประชุมดังกล่าว ยังคงแบบรูปรายการ ขนาด ๕,๐๐๐ ที่นั่ง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการแต่อย่างใด จึงไม่ได้ดำเนินการ ผิดขั้นตอนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

๑.๕ สำนักงบประมาณได้มีหนังสือที่ นร ๐๗๑๒/๒๐๕๔๐ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ พิจารณาแล้วเห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้ยืนยันว่ารายการก่อสร้างหอประชุม พร้อมรายการประกอบ เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมและไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการหอประชุม พร้อมรายการประกอบ ที่มีผลทำให้ประมาณราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมวงเงินเพื่อเหลือเพื่อขาดตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันไม่เกินร้อยละ ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีก็สามารถลงนามสัญญาก่อสร้างหอประชุม พร้อมรายการประกอบ ในวงเงิน ๒๗๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท ตามที่สำนักงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติผ่อนผันขั้นตอนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงรายการและเงินงบประมาณ

๑.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้ทำสัญญากับบริษัท เลิศพัฒนาวิศวกรรม จำกัด จ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม พร้อมรายการประกอบ ตามสัญญาเลขที่ มร.อด. ๑๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๒๗๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕๐ วัน โดยสัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ต่อมามหาวิทยาลัยฯ โดยอธิการบดีได้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารฯ จำนวน ๗ ฉบับ ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รวมทั้งปริมาณงานที่เพิ่มคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงินค่าก่อสร้างที่มีเงินเพิ่มทั้งสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๒๘๔,๗๘๐,๐๐๐ บาท

๑.๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๔๓/๙๒๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขอทำความตกลงในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมพร้อมรายการประกอบ และเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างกับสำนักงบประมาณ

๑.๘ สำนักงบประมาณได้มีหนังสือที่ นร ๐๗๒๒/๑๗๕๘๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วเห็นว่า หากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อสร้างหอประชุม พร้อมรายการประกอบ ไม่ทำให้วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมทั้งประโยชน์ใช้สอยเปลี่ยนแปลงไปจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้ดำเนินการตามประกาศหรือคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบ แห่งชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการอย่างถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ เป็นสำคัญแล้วก็เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการดังกล่าว ซึ่งมีผล ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างหอประชุม พร้อมรายการประกอบ เพิ่มขึ้นจากจำนวน ๒๗๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท (สองร้อย เจ็ดสิบสองล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เป็นจำนวน ๒๘๔,๗๘๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบสี่ล้านเจ็ดแสน แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยค่าก่อสร้างส่วนที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีใช้จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ วงเงินค่าก่อสร้างใหม่สูงกว่าวงเงิน ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติผ่อนผัน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้าง และเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามระเบียบการก่อหนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๗ (๓)

อนึ่ง ในโอกาสต่อไปการดำเนินการใช้จ่ายและเบิกจ่ายรายการก่อหนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาจากเอกสารแล้ว เห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการ ก่อสร้างอาคารหอประชุม พร้อมรายการประกอบ จังหวัดอุดรธานี โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสามล้านบาทถ้วน) ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารฯ ดังกล่าว โดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เลิศพัฒน์วิศวกรรม จำกัด ผู้เสนอราคาต่ำสุดได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง ภายในวงเงิน ๒๗๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสองล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำสัญญาจ้างบริษัทฯ เป็นผู้รับจ้าง ก่อสร้างอาคารฯ ดังกล่าว ตามสัญญาเลขที่ มร.อด. ๑๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๒๗๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสองล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕๐ วัน โดยสัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ประกอบกับสำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคา ค่าก่อสร้างหอประชุม พร้อมรายการประกอบ ในวงเงิน ๒๗๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสองล้าน เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ในวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ต่อมามหาวิทยาลัยฯ โดยอธิการบดีได้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารฯ จำนวน ๗ ฉบับ ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รวมทั้งปริมาณงานที่เพิ่มคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมวงเงินค่าก่อสร้างที่มีเงินเพิ่มทั้งสัญญาเป็นจำนวนเงิน ๒๘๔,๗๘๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ประกอบกับสำนักงบประมาณ เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยฯ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการดังกล่าวฯ ซึ่งมีผลทำให้วงเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มขึ้น จากจำนวน ๒๗๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสองล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เป็นจำนวน ๒๘๔,๗๘๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีค่าก่อสร้างส่วนที่เพิ่มขึ้น ๑๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) และขอให้มหาวิทยาลัยฯ นำเสนอคณะรัฐมนตรี /เพื่อพิจารณา...

เพื่อพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อสร้างและเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามระเบียบการก่องหนผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ได้กำหนดว่า “การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย” จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อสร้างและเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารหอประชุม พร้อมรายการประกอบ จากเดิมจำนวนเงิน ๒๗๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสองล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงิน ๒๘๔,๗๘๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีต่อไป

๓. สารสำคัญข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย


ระเบียบการก่องหนผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงศึกษาธิการจึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีผ่อนผันการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อสร้างและเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารหอประชุม พร้อมรายการประกอบ จังหวัดอุดรธานี จากเดิมจำนวนเงิน ๒๗๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสองล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงิน ๒๘๔,๗๘๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุ

โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๐-๕๕๖๙

โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๕๕๒๔-๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nipaporn.sit@mua.go.th