



ทวค. ๑๙.๑.....
วันที่ ๑๘/๖/๖๑
เวลา ๑๖.๕๐.....

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ ๒๘๐๗๔ ส. กคท
รับที่ : ๕๘๒๘๘/๖๑ กคท ✓
วันที่ : ๑๘ มิ.ย. ๖๑ เวลา : ๑๓:๓๖

ที่ สธ ๐๓๐๒/๒๒๒๐

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์การแพทย์ราชวิถี พร้อมรื้อถอนและปรับปรุงอาคารสำหรับผู้ป่วยนอกชั่วคราว

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/๒๗๓๗๙ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๙๐ ชุด
๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๓๗/๒๓๕๙๑
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๙๐ ชุด
๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๓๗/๗๕๗๕
ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๙๐ ชุด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงิน
ก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคาร ศูนย์การแพทย์ราชวิถี พร้อมรื้อถอนและปรับปรุงอาคาร
สำหรับผู้ป่วยนอกชั่วคราว มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่
กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบ
การก่องานผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลง
รายการหรือการเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) กำกับการบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบ
ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

๑.๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ อนุมัติให้กรมการแพทย์
ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีพร้อมรื้อถอนและปรับปรุงอาคารสำหรับผู้ป่วยนอกชั่วคราว จำนวน
๑ หลัง ในวงเงิน ๑,๙๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) โดยสำนักงบประมาณ
เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่างานก่อสร้างอาคารดังกล่าว โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ จำนวน ๑,๗๐๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือจำนวน
๒๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ ต่อมากระทรวง
สาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ ได้ก่องานผูกพันงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี พร้อมรื้อถอนและ
ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกชั่วคราว ตามสัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๕๕(พ) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ โดย JV WIN
(กิจการร่วมค้า วิน) เป็นผู้รับจ้าง ระยะเวลาการก่อสร้างจำนวน ๑,๕๐๐ วัน งบประมาณงวดเงิน ๖๔ งวด ครบกำหนด
สัญญาวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาเป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓

๑.๑.๒ กระทรวง...

๑.๑.๒ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยมีงานเพิ่ม-ลด จำนวน ๑๒๐ รายการ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน และเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ คิดเป็นเงินเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๘๘,๗๕๕,๙๗๑.๕๙ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าพันเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์) โดยใช้เงินนอกงบประมาณของโรงพยาบาลราชวิถี

๑.๑.๓ สำนักงบประมาณเห็นชอบในหลักการให้กรมการแพทย์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีพร้อมรถดอนและปรับปรุงอาคารสำหรับผู้ป่วยนอกชั่วคราว ๑ หลัง ตามเหตุผลความจำเป็นที่ขอทำความตกลงไปได้ โดยมีงานเพิ่ม-ลด จำนวน ๑๒๐ รายการ สำหรับวงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๑๘๘,๗๕๕,๙๗๑ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ให้ใช้จ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลราชวิถีสมทบวงเงินตามสัญญา ๑,๙๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๒,๑๒๓,๗๕๕,๙๗๑ บาท (สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ จึงขอให้กรมการแพทย์นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี พร้อมรถดอนและปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกชั่วคราว ตามสัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๕๕(พ) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ วงเงินตามสัญญา ๑,๙๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) ต่อมาโรงพยาบาลราชวิถีขออนุมัติรายการงานเพิ่มลดและเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๑๒๐ รายการ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน และเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานและความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ คิดเป็นเงินเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๘๘,๗๕๕,๙๗๑ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามวงเงินที่สำนักงบประมาณเห็นชอบ โดยใช้เงินนอกงบประมาณของโรงพยาบาลราชวิถี

๒. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการ หรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี เนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการงานเพิ่ม - ลด จำนวน ๑๒๐ รายการ คิดเป็นเงินเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๘๘,๗๕๕,๙๗๑ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้โรงพยาบาลราชวิถีสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ถูกต้องตามระเบียบ

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง (ไม่มี)

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

จากข้อเท็จจริงกรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลราชวิถีได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยมีงานเพิ่ม – ลด จำนวน ๑๒๐ รายการ คิดเป็นเงินเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๘๘,๒๔๓,๙๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) มีผลทำให้วงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ซึ่งตามระเบียบการก่องหนผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการ หรือการเพิ่มวงเงินก่องหนผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งใดๆ (ไม่มี)

๖. ผลกระทบ

ตามข้อเท็จจริงสัญญาดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและมีรายการเปลี่ยนแปลงรายการงานเพิ่ม – ลด ซึ่งส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของการใช้งาน ดังนี้

๑. สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ต้องรื้อถอนอาคารผู้ป่วยนอกหลังเก่าซึ่งอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยต้องปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกชั่วคราวทดแทน พร้อมเปิดให้บริการจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ โดยมีการออกแบบปรับปรุงสถานที่อาคารจอตลอดเป็นอาคารผู้ป่วยนอกชั่วคราวเมื่อนำแบบไปสู่การก่อสร้างจริง สภาพพื้นที่จริงขัดแย้งกับแบบก่อสร้าง คือ ความสูงของแต่ละชั้นไม่เท่ากัน เช่น ระหว่างชั้น ๙A กับ ๙B , ๑๐A กับ ๑๐B ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบและแก้ไขให้เป็นไปตามข้อจำกัดของพื้นที่ที่เหมาะสม เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย เช่น ความสูงเดิมของอาคารจอตลอดมีความสูงประมาณ ๒.๑๐ เมตร การก่อสร้างจริงมีการยกระดับพื้นห้องน้ำขึ้นมาประมาณ ๒๕ เซนติเมตร เพื่อเดินท่อระบบสุขาภิบาลและบนฝ้าเพดานมีงานระบบ เช่น ระบบท่อน้ำเย็น ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิงห้อยลงมาจากท้องพื้นประมาณ ๒๕-๓๐ เซนติเมตร ทำให้ความสูงไม่เพียงพอจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบ เช่น มีการยกเลิกฝ้าเพดานเพื่อให้ได้ความสูงเป็นไปตามมาตรฐานและเพิ่มห้องตรวจสูติรีเวช ห้องจ่ายยา ห้องควบคุมไฟฟ้า ห้องเจาะเลือด ห้องเอกซเรย์ จึงมีทั้งงานเพิ่มและงานลด

๒. งานเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและการก่อสร้าง ชั้นใต้ดิน ๒ ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๒๕ และชั้นดาดฟ้า

๒.๑ หมวดงานโครงสร้าง มีการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกของพื้น การเพิ่มขนาดเสา ความสูงของโครงสร้าง ตามความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักของอุปกรณ์ทางการแพทย์ การจัดเก็บวัสดุทางการแพทย์ และให้สอดคล้องกับรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนแปลง

๒.๒ หมวดงานสถาปัตยกรรม มีการเปลี่ยนรูปแบบพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารจากชั้นใต้ดิน ๒ – ชั้น ๒๕ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เพิ่มพื้นที่การให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานของเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล และผู้มารับบริการทางการแพทย์ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการสูงสุด สามารถรองรับเทคโนโลยีทางการแพทย์ สำหรับการให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเปลี่ยนวัสดุก่อสร้าง เช่น เปลี่ยนผนังหินแกรนิตภายนอกอาคาร เป็น อลูมิเนียมคอมโพสิตเพื่อความปลอดภัยในอนาคต บริเวณจุดยึดหินแกรนิตส่งผลให้แผ่นวัสดุตกลงด้านล่างอาคารเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้เกิดความมั่นคงและแข็งแรง มีความปลอดภัยในการใช้งาน รองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และให้สอดคล้องต่อรูปแบบการประหยัดพลังงาน

๒.๓ หมวดงานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร มีการเปลี่ยนรูปแบบงานสถาปัตยกรรม เพิ่มพื้นที่การให้บริการมากขึ้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งตามแบบเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามแบบงานสถาปัตยกรรมและแบบงานระบบประกอบอาคาร ชั้นใต้ดิน ๒ พร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด มีความปลอดภัยในการใช้งาน เป็นไปตามกฎหมายหลักวิศวกรรม รองรับเทคโนโลยีในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อการประหยัดพลังงาน เปลี่ยนระบบโทรศัพท์จากระบบ Analog เป็นระบบ Digital IP Phone ระบบ CCTV จาก Analog เป็นระบบ IP CAMERA (Digital) เพิ่มระบบ WIFI เพื่อรองรับระบบการสื่อสารและระบบการให้บริการผู้ป่วย สามารถรองรับเทคโนโลยีในอนาคต เปลี่ยนหลอดไฟจากหลอด Fluorescent เป็นหลอด LED เพื่อประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒.๔ หมวดงานระบบสุขาภิบาล – ป้องกันอัคคีภัย มีการเพิ่มหัว Sprinkler เพื่อให้ระยะเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และงานย้ายท่อประปาขนาด ๖ นิ้ว หน้าโรงพยาบาลซึ่งกีดขวางการก่อสร้าง และเป็นไปตามคำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุด มีการเปลี่ยนแปลงระบบดับเพลิงในห้องคลีนรีย ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้อง LAB เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและหลักวิศวกรรม เปลี่ยนแปลงก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายจากธรรมดา เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ส่งเสริมมาตรการประหยัดน้ำ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและอุปกรณ์ประกอบให้สอดคล้องกับแบบเปลี่ยนแปลงงานสถาปัตยกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด มีความปลอดภัยในการใช้งาน รองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อการประหยัดทรัพยากร

๒.๕ หมวดงานปรับอากาศและระบายอากาศ มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องปรับอากาศ FCU และ AHU มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและปริมาณท่อส่งลม PID DUCT จากชั้น B๑ – ชั้น ๒๔ และมีการเปลี่ยนแปลงท่อน้ำ CHS CHR VALVE และอุปกรณ์หน้าเครื่องปรับอากาศชั้น B๑ – ชั้น ๒๕ เพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษา และลดการใช้พื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับแบบเปลี่ยนแปลงงานสถาปัตยกรรม สามารถควบคุมระบบความเย็นในอาคาร เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

๒.๖ หมวดงานก๊าซทางการแพทย์ มีการเปลี่ยนรูปแบบหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ POWER COLUMN ชนิดตั้งพื้นเป็นชนิดแขวนฝาเพดานหมุนได้ ๓๔๐ องศา เพื่อให้มีพื้นที่ภายในห้อง ICU เพิ่มขึ้น และสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอุปกรณ์ประกอบให้สอดคล้องกับแบบเปลี่ยนแปลงงานสถาปัตยกรรม และให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุดในการให้บริการผู้ป่วยมีความปลอดภัยในการใช้งาน รองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพิ่มพื้นที่ใช้งานภายในอาคารให้มากขึ้น

๒.๗ หมวดงานมณฑนาการ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเนื่องจากมีการเพิ่มห้องพักรักษาพิเศษชั้น ๑๗ – ชั้น ๒๔ และเพิ่มห้องสำนักงานเจ้าหน้าที่ และวัสดุประกอบงานมณฑนาการและงานครุภัณฑ์ทั้งหมดภายในโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบงานเปลี่ยนแปลงงานสถาปัตยกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน และการให้บริการผู้ป่วย เพื่อเพิ่มพื้นที่และประโยชน์ในการใช้งานภายในอาคารให้มากขึ้น ทำให้เกิดภาพลักษณ์ในการให้บริการที่ดี

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

รายการเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโดยมีงานเพิ่ม – ลด จำนวน ๑๒๐ รายการ คิดเป็นเงินเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๘๘,๒๔๓,๙๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลราชวิถี

๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงบประมาณเห็นชอบในหลักการให้กรมการแพทย์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีพร้อมรื้อถอนและปรับปรุงอาคารสำหรับผู้ป่วยนอกชั่วคราว ๑ หลัง ตามเหตุผลความจำเป็นที่ขอทำความตกลงไปได้ โดยมีงานเพิ่ม-ลด จำนวน ๑๒๐ รายการ สำหรับวงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๑๘๘,๒๔๓,๙๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ให้ใช้จ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลราชวิถีสมทบวงเงินตามสัญญา ๑,๙๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบห้าล้านบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๒,๑๒๓,๒๔๓,๙๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้

๙. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง


ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการ หรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงสาธารณสุข ขอเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี พร้อมรื้อถอนและปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกชั่วคราว โดยมีงานเพิ่ม – ลด จำนวน ๑๒๐ รายการ คิดเป็นเงินเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๘๘,๒๔๓,๙๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลราชวิถีสมทบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยะสกล สกลสัตยาทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๖๑๐๔

โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๘๒๕๘

E-mail kannikar.m@dms.mail.go.th