



ที่ สธ ๐๓๐๒/๒๒๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส28073 ส. กคก
วันที่ 18/6/61 รับที่ : 58287/61 กคก ✓
เวลา 13.50 วันที่ : 18 มิ.ย. 61 เวลา : 13:31

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้าง
โรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลราชวิถี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
๑ รายการ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรอนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๙๐ ชุด
๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๓/๗๔๔๘ จำนวน ๙๐ ชุด
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๒๓/๖๒๓๙ จำนวน ๙๐ ชุด
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและเพิ่มวงเงิน
ก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างโรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลราชวิถี
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้
เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือ
ให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบการก่องนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพัน
เกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รอนายกรัฐมนตรี (พลเอก
ฉัตรชัย สาริกัลยะ) กำกับการบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าว
เสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

๑.๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ อนุมัติให้กรมการแพทย์
ก่อสร้างโรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลราชวิถี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
๑ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
ปี ๒๕๕๘ วงเงิน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๙ วงเงิน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(เก้าสิบล้านบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๐ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)
และสำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้าง ในวงเงิน ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยสิบห้าล้าน
บาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ให้แล้ว จำนวน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือจำนวน ๒๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อย
ห้าสิบล้านบาทถ้วน)ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ต่อมากระทรวงสาธารณสุข

โดยกรม...

โดยกรมการแพทย์ ได้ก่อกำหนดผู้ปฏิบัติงานจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุ ตามสัญญาเลขที่ ๔๔/๒๕๕๘(พ) ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ วงเงินตามสัญญา ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยบริษัท พี.คอน สตรัคชั่น แอนด์ แมทรีเรียล จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา ๙๙๐ วัน งบประมาณ วงเงินจำนวน ๑๘ งวด ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑.๑.๒ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์อนุมัติหลักการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และการคงหรือลดค่าปรับตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบ และจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินการก่อกำหนดผู้ปฏิบัติงานที่เกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ โดยมีงานเพิ่ม-ลด จำนวน ๘ รายการ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน และเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน และเพื่อความปลอดภัย ของผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ คิดเป็นเงินเพิ่มขึ้นจำนวน ๘๔,๔๗๖,๖๖๑.๖๑ บาท (แปดสิบสี่ล้านสี่แสน เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๒ ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลราชวิถีสมทบ ซึ่งตามนัยระเบียบการก่อกำหนดผู้ปฏิบัติงานข้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อกำหนดผู้ปฏิบัติงานเกินกว่าวงเงิน ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

๑.๑.๓ สำนักงบประมาณเห็นชอบในหลักการให้กรมการแพทย์เปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลราชวิถี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอดุสิต จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการ ตามเหตุผลความจำเป็นที่ขอทำความตกลงไปได้ โดยวงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๘๓,๖๑๐,๗๐๐ บาท (แปดสิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ให้ใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลราชวิถี สมทบวงเงินตามสัญญา ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๓๙๘,๖๑๐,๗๐๐ บาท (สามร้อยเก้าสิบแปดล้าน หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อกำหนดผู้ปฏิบัติงานข้างปีไว้ จึงขอให้กรมการแพทย์ นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ และเพิ่มวงเงินก่อกำหนดผู้ปฏิบัติงานข้างปีงบประมาณ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อกำหนดผู้ปฏิบัติงานข้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบการก่อกำหนดผู้ปฏิบัติงานข้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อกำหนดผู้ปฏิบัติงานเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลทั่วไปและ อุบัติเหตุ โรงพยาบาลราชวิถี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอดุสิต จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการ ตามสัญญาเลขที่ ๔๔/๒๕๕๘(พ) ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ วงเงินตามสัญญา ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยบริษัท พี.คอน สตรัคชั่น แอนด์ แมทรีเรียล จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ต่อมาโรงพยาบาลราชวิถีขออนุมัติรายการ งานเพิ่ม-ลด จำนวน ๘ รายการ และเพิ่มวงเงินก่อกำหนดผู้ปฏิบัติงาน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน และเพื่อประโยชน์สูงสุด ในการใช้งาน และความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ คิดเป็นเงินเพิ่มขึ้นจำนวน ๘๓,๖๑๐,๗๐๐ บาท (แปดสิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามวงเงินที่สำนักงบประมาณเห็นชอบ โดยใช้เงินบำรุง โรงพยาบาลราชวิถีสมทบ

๒. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการ หรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี เนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการงานเพิ่ม - ลด จำนวน ๘ รายการ คิดเป็นเงินเพิ่มขึ้นจำนวน ๘๓,๖๑๐,๗๐๐ บาท (แปดสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้โรงพยาบาลราชวิถีสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ถูกต้องตามระเบียบ

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

(ไม่มี)

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

จากข้อเท็จจริงกรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลราชวิถี ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุ ตามสัญญาเลขที่ ๔๔/๒๕๕๘(พ) ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีงานเพิ่ม - ลด จำนวน ๘ รายการ คิดเป็นเงินเพิ่มขึ้นจำนวน ๘๓,๖๑๐,๗๐๐ บาท (แปดสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีผลทำให้วงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ซึ่งระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการ หรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งใดๆ

(ไม่มี)

๖. ผลกระทบ

(ไม่มี)

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

รายการเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุ ตามสัญญาเลขที่ ๔๔/๒๕๕๘(พ) ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีงานเพิ่ม - ลด จำนวน ๘ รายการ คิดเป็นเงินเพิ่มขึ้นจำนวน ๘๓,๖๑๐,๗๐๐ บาท (แปดสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลราชวิถีสมทบ

๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานงบประมาณเห็นชอบในหลักการให้กรมการแพทย์เปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างโรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลราชวิถี ตำบลประชาธิปไตย อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการ ตามเหตุผลความจำเป็นที่ขอทำความตกลงไปได้ โดยวงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๘๓,๖๑๐,๗๐๐ บาท (แปดสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ให้ใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลราชวิถี สมทบวงเงินตามสัญญา ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๓๙๘,๖๑๐,๗๐๐ บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีไว้

๙. ข้อกฎหมาย...

๙. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง


ระเบียบการก่อกำหนดผู้พันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อกำหนดผู้พันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงสาธารณสุขขอเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและเพิ่มวงเงินก่อกำหนดผู้พันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างโรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุโรงพยาบาลราชวิถี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการ โดยมีงานเพิ่ม – ลด จำนวน ๘ รายการ คิดเป็นเงินเพิ่มขึ้นจำนวน ๘๓,๖๑๐,๗๐๐ บาท (แปดสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลราชวิถี สมทบวงเงินตามสัญญา ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยสิบล้านบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๓๙๘,๖๑๐,๗๐๐ บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยะสกล สกลสัตยาทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๖๑๐๔

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๒๕๘

E-mail kannikar.m@dms.mail.go.th