

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๑๑๑/๕๔๔๗



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่าเพื่อประโยชน์
ของแผ่นดิน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๖๒๐ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๖๐๘ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๓ (กร๔)/๘๐๓๒ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๑๑/๕๔๔๗
ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนมาก ที่ นร ๐๗๑๔/๑๕๖๓๑
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๑๑๑/๓๖๒๒
ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๖. สำเนาหนังสือกองทัพบก ลับ ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๐๖/๖๑ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
๗. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนมาก ที่ นร ๐๗๐๕/๒๖๖๓๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
๘. ข้อมูลประกอบการพิจารณาตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเพื่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กำกับการ
บริหารราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้สำนักงาน-
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่า
ในส่วนของการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์และส่วนที่กองทัพบกได้รับผลกระทบ ภายในกรอบวงเงินทั้งสิ้น
๔,๗๔๖,๘๔๙,๑๕๘.๙๖ บาท ในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓ ประกอบด้วย
งานปรับปรุงในส่วนของกองทัพบกที่ได้รับผลกระทบ วงเงิน ๒,๙๖๐,๕๘๙,๖๔๔ บาท งานก่อสร้างอาคาร
พิพิธภัณฑน์ วงเงิน ๑,๖๖๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท และงานอื่น ๆ วงเงิน ๑๑๘,๘๑๙,๕๑๔.๙๖ บาท

๑.๒ คณะรัฐมนตรี...

๑.๒ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ได้มีมติรับทราบการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ รายการค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ระยะเวลา ๑ ภายใน วงเงิน ๙๙๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๒๖๐ วัน โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือ จำนวน ๘๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ และอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ระยะเวลา ๑ วงเงิน ๑๗,๕๑๖,๓๐๐ บาท โดยให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๕๓๕,๔๐๐ บาท ส่วนที่เหลือ จำนวน ๑๔,๙๘๐,๙๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

๑.๓ สำนักงานงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ได้รับผลกระทบ ของกองทัพบก (อาคารหอประชุมกองทัพบกและอาคารกรมสวัสดิการทหารบก) และค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง อาคารของกองทัพบก ในวงเงินทั้งสิ้น ๒,๘๐๓,๖๓๓,๕๐๐ บาท ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างอาคารที่ได้รับผลกระทบ ของกองทัพบก (อาคารหอประชุมกองทัพบกและอาคารกรมสวัสดิการทหารบก) วงเงิน ๒,๗๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ และค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง อาคารหอประชุมกองทัพบก วงเงิน ๓๘,๖๓๓,๕๐๐ บาท ดำเนินการในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓

๑.๔ ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ การก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ผลงานก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๑ การก่อสร้างหอประชุมกองทัพบก ผลงาน ก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ และได้มีการยุติการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากจะมีการย้าย สถานที่ก่อสร้างไปยังที่ดินพระราชทาน สำหรับการก่อสร้างอาคารสวัสดิการกองทัพบกแห่งใหม่ไม่ได้รับ ผลกระทบมีผลงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๖

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการโครงการก่อสร้าง อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในส่วนของการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและส่วนที่กองทัพบกได้รับผลกระทบ ภายใน กรอบวงเงินทั้งสิ้น ๔,๗๔๖,๘๔๙,๑๕๘.๙๖ บาท ในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓ ซึ่งระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอ ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณ พิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเร่งรัดดำเนินการ เนื่องจากต้องส่งมอบคืนพื้นที่เดิม ประกอบกับ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เร่งรัดการดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ที่ใช้สำหรับการจัดการประชุม ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ในปี ๒๕๖๕ ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ ก่อสร้างอาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ ให้แล้วเสร็จทันระยะเวลาที่กำหนด

๔. ข้อเท็จจริง

๔.๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินวังทองกลาง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๗๙ ไร่ ๒ งาน ๖๐.๙ ตารางวา เพื่อพระราชทานให้กองทัพบกใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารโครงการพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

๔.๒ กองทัพบกได้ปรับแผนการดำเนินงานก่อสร้างพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่าฯ และหอประชุมกองทัพบก พร้อมทั้งรายละเอียดงบประมาณในการย้ายไปก่อสร้างในสถานที่แห่งใหม่ เสนอคณะกรรมการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยได้เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการฯ ในส่วนของการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่าฯ และหอประชุมกองทัพบกได้รับผลกระทบ จากกรอบวงเงินเดิมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๔,๗๔๖,๘๔๙,๑๕๘.๙๖ บาท ในลักษณะก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓ เป็นกรอบวงเงินจำนวน ๖,๓๒๙,๒๐๒,๘๕๓.๗๒ บาท ในลักษณะก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ คิดเป็นงบประมาณเพิ่มเติมจากเดิม จำนวน ๑,๕๘๒,๓๕๓,๖๙๔.๗๖ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๔.๒.๑ งานก่อสร้างพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่าฯ ระยะที่ ๑ กรอบวงเงินเดิม ๑,๐๑๗,๔๕๑,๖๐๐ บาท (ผูกพันสัญญา วงเงิน ๙๙๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท) ต้องการงบประมาณเพิ่มเติม วงเงิน ๑๘๗,๘๔๑,๓๗๒.๒๙ บาท รวมเป็น ๑,๒๐๕,๒๙๒,๙๗๒.๒๙ บาท โดยงบประมาณที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วย

๔.๒.๑.๑ งบประมาณที่จะต้องเพิ่มเติมให้ครบวงเงินตามสัญญาเดิม วงเงิน ๑๒๘,๘๔๑,๓๗๒.๒๙ บาท เป็นค่างานก่อสร้างที่บริษัทคู่สัญญาได้ดำเนินการไปแล้วในพื้นที่เดิม

๔.๒.๑.๒ งบประมาณที่จะต้องเพิ่มเติมงานก่อสร้างพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่าฯ ระยะที่ ๑ ในพื้นที่แห่งใหม่ วงเงิน ๕๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่างานปรับพื้นที่พร้อมถมดินในพื้นที่แห่งใหม่

๔.๒.๒ งานก่อสร้างหอประชุมกองทัพบก และกรมสวัสดิการทหารบก กรอบวงเงินเดิม ๒,๗๘๗,๐๘๙,๖๔๔ บาท (ผูกพันสัญญา วงเงิน ๒,๗๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ต้องการงบประมาณเพิ่มเติม วงเงิน ๑,๐๖๘,๑๔๗,๐๖๓.๒๖ บาท รวมเป็น ๓,๘๕๕,๒๓๖,๗๐๗.๒๖ บาท โดยงบประมาณส่วนที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วย

๔.๒.๒.๑ งบประมาณที่จะต้องเพิ่มเติมให้ครบวงเงินตามสัญญาเดิม จำนวน ๒๐๘,๗๔๗,๐๖๓.๒๖ บาท เป็นค่างานก่อสร้างที่บริษัทคู่สัญญาได้ดำเนินการไปแล้วในพื้นที่เดิม

๔.๒.๒.๒ งบประมาณที่จะต้องเพิ่มเติมงานก่อสร้างหอประชุมกองทัพบกในพื้นที่แห่งใหม่ วงเงิน ๘๕๙,๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่างานปรับพื้นที่พร้อมถมดินและงานขยายอาคารและอาคารประกอบเพิ่มเติมในพื้นที่แห่งใหม่

๔.๒.๓ งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่าฯ ระยะที่ ๑ กรอบวงเงินเดิม ๒๐,๖๕๐,๐๐๐ บาท (ผูกพันสัญญา วงเงิน ๑๗,๓๙๐,๐๐๐ บาท) มีความต้องการงบประมาณเพิ่มเติม วงเงิน ๓,๖๙๙,๗๖๗.๔๐ บาท รวมเป็น ๒๔,๓๔๙,๗๖๗.๔๐ บาท เป็นค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วในพื้นที่เดิม

๔.๒.๔ งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างหอประชุมกองทัพบก และกรมสวัสดิการทหารบก กรอบวงเงินเดิม ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ผูกพันสัญญา วงเงิน ๓๘,๖๓๓,๕๐๐ บาท) ต้องการงบประมาณเพิ่มเติม วงเงิน ๒๓,๘๕๗,๑๔๒.๘๑ บาท รวมเป็น ๖๓,๘๕๗,๑๔๒.๘๑ บาท โดยงบประมาณส่วนที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วย

๔.๒.๔.๑ งบประมาณที่จะต้องเพิ่มเติมให้ครบวงเงินตามสัญญาเดิม วงเงิน ๑๐,๐๕๗,๑๔๒.๘๑ บาท เป็นค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วในพื้นที่เดิม

๔.๒.๔.๒ งบประมาณที่จ้างควบคุมงานเพิ่มเติมจากการขยายอาคารหอประชุมกองทัพบก และอาคารประกอบในพื้นที่แห่งใหม่ วงเงิน ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๒.๕ งานคืนสภาพพื้นที่ มีความต้องการงบประมาณเพิ่มเติม วงเงิน ๕,๖๑๐,๗๔๙ บาท เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเดิมจะต้องส่งมอบคืนให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ใช้ประโยชน์ จึงต้องดำเนินการคืนสภาพพื้นที่และย้ายสิ่งปลูกสร้างเดิมออก ประกอบด้วย การตรวจสอบรายละเอียดงาน การควบคุมการรื้อถอน ค่าใช้จ่ายในการย้ายวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างออกจากพื้นที่และอื่น ๆ เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้ทันตามกำหนด

๔.๒.๖ งานเพิ่มเติมในพื้นที่แห่งใหม่ มีความต้องการงบประมาณเพิ่มเติม วงเงิน ๑๘๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการออกแบบ และก่อสร้างงานสาธารณูปโภค ภูมิสถาปัตยกรรมของพิพิธภัณฑ์ไม่มีค่า และอาคารหอประชุมกองทัพบกให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๔.๒.๗ งานกำแพงดิน มีความต้องการงบประมาณเพิ่มเติม วงเงิน ๑๐๙,๔๙๗,๖๐๐ บาท เพื่อรักษาฐานรากของอาคารเดิม (เป็นงานชั้นใต้ดิน) เพื่อเตรียมส่งมอบให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นำไปใช้ประโยชน์ ในการก่อสร้างอาคารของทางราชการต่อไป ซึ่งวงเงินดังกล่าวเป็นค่าเช่ารายเดือนได้ประมาณการเบื้องต้น ๑๒ เดือนนับจากวันที่สั่งหยุดงาน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) ประกอบด้วย งานกำแพงกันดินในพื้นที่ก่อสร้างหอประชุมกองทัพบก จำนวน ๖๗,๐๕๒,๔๐๐ บาท และงานกำแพงกันดินในพื้นที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม่มีค่า จำนวน ๔๒,๔๔๕,๒๐๐ บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติการขยายกรอบวงเงินจาก ๔,๗๔๖,๘๔๙,๑๕๘.๙๖ บาท เป็นกรอบวงเงิน ๖,๓๒๙,๒๐๒,๘๕๓.๗๒ บาท และขยายระยะเวลาโครงการในลักษณะการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ และให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนการนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

๕. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานงบประมาณได้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าเห็นสมควรที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้กองทัพบกเพิ่มวงเงินก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการดังกล่าว จากกรอบวงเงินเดิม จำนวน ๔,๗๔๖,๘๔๙,๑๕๘.๙๖ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบหกล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์) เป็นกรอบวงเงิน ๖,๒๘๔,๓๐๑,๖๐๐ บาท (หกพันสองร้อยแปดสิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) เพิ่มขึ้น ๑,๕๓๗,๔๕๒,๔๔๑.๐๔ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สตางค์) ตามวงเงินผูกพันตามสัญญาจ้างงานที่จะดำเนินการ และค่างานในส่วนที่เพิ่มขึ้น และอนุมัติการขยายระยะเวลา ก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ ตามขั้นตอนของระเบียบการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๖. ขอกฎหมาย

ระเบียบการก่อสร้างผู้กั้นข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อสร้างผู้กั้นข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๗. ข้อเสนอของส่วนราชการ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า การเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในส่วนของการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานในส่วนที่กองทัพบกได้รับผลกระทบดังกล่าวข้างต้น เป็นกรณีจำเป็นอันเนื่องมาจากต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง โดยในส่วนของกรอบวงเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการก่อสร้างที่มีการปรับปรุงแบบเพิ่มเติมในพื้นที่แห่งใหม่ งานคืนสภาพพื้นที่ก่อสร้างเดิม และค่าชดเชยงานก่อสร้างระหว่างงวด จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ ดังนี้

๗.๑ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จากกรอบวงเงินเดิม จำนวน ๔,๗๔๖,๘๔๙,๑๕๘.๙๖ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบหกล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์) เป็นกรอบวงเงิน ๖,๒๘๔,๓๐๑,๖๐๐ บาท (หกพันสองร้อยแปดสิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) เพิ่มขึ้น ๑,๕๓๗,๔๕๒,๔๔๑.๐๔ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สตางค์) ตามวงเงินผู้กั้นตามสัญญาจ้างงานที่จะดำเนินการ และค่างานในส่วนที่เพิ่มขึ้น

๗.๒ อนุมัติการขยายระยะเวลาการก่อสร้างผู้กั้นข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๗๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๘๐๙