



คคค 10916

8 ๕๓ 61

14.30น.

ที่ นร ๐๔๐๑/ ๑๒๑๒

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคาร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
๓. สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์
สัญญาเลขที่ ๘๖/๒๕๕๘
๔. ผลรายงานการเจาะสำรวจดิน
๕. หนังสือเสนอขออนุมัติแบบก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ
๖. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๕/๑๘๗๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๗. สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ ๘๖/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
๘. ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง การเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
โครงการสามเสน - รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
๙. เอกสารงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าถาวรใต้ดิน
๑๐. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๕/๑๐๔๕๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
๑๑. ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๒. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๓. ระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๔. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอเสนอเรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณมาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๗ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอ
เรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) และ (๑๑) รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบการก่อนนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
กำกับบริหารราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี
ด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รับอนุมัติก่อนนี้ผูกพันงบประมาณข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลผลิตที่ ๑ ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์ เป็นเงิน ๑๐๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามล้านบาทถ้วน) โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย

พ.ศ. ๒๕๕๕	จำนวน ๑๐,๘๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๖	จำนวน ๑๗,๐๔๖,๕๐๐.๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๗	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในชั้นกรรมาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๘	จำนวน ๓,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๙	จำนวน ๗๑,๓๒๙,๕๐๐.๐๐ บาท

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์ กับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน ๑๐๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ ๘๖/๒๕๕๘ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

โดยที่เรื่องดังกล่าวเป็นการดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต้องงบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคตตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต้องงบประมาณ หรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากเป็นการดำเนินการที่มีระเบียบกำหนดให้ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรี โดยเป็นการก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ซึ่งมาตรา ๒๗ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการดำเนินการนั้นต้องจัดทำแผนบริหารจัดการกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ ประมาณการรายจ่าย แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ เสนอมาพร้อมกับการขออนุมัติโครงการต่อคณะรัฐมนตรี นอกจากนั้น การเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้ เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๗ (๓) แห่งระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ

๓. สาระสำคัญและข้อเท็จจริง

การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์ มีรายการจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบก่อสร้าง ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เป็นเงิน ๗,๘๑๔,๖๕๔.๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังนี้

๓.๑ งานเสาเข็ม เป็นเงิน ๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ให้ความอนุเคราะห์ในการออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์ โดยได้กำหนดเสาเข็มเจาะระบบแห้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๒๕.๐๐ เมตร รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตันต่อตัน ต่อมาเมื่อผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ทำการเจาะสำรวจดิน เพื่อตรวจสอบลักษณะดินและชั้นดินพบว่าความลึกดินที่เสาเข็มรับน้ำหนักบรรทุกทุกได้จะอยู่ที่ความลึก ๒๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามผลรายงานการเจาะสำรวจดิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) สำนักงานฯ จึงให้ผู้รับจ้าง (บริษัท อิตาเลียนไทยฯ) เสนอแบบงานเสาเข็ม ซึ่งผู้รับจ้าง (บริษัท อิตาเลียนไทยฯ) เสนอเป็น ๒ แบบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕) ดังนี้

๑) เสาเข็มแบบเจาะเปียก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร ความลึก ๒๘ เมตร จำนวน ๑๔๗ ต้น เป็นเงิน ๑๒,๑๑๒,๙๖๔.๐๐ บาท

๒) เสาเข็มแบบเจาะแห้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความลึก ๒๕ เมตร จำนวน ๑๔๗ ต้น เป็นเงิน ๙,๔๐๗,๒๑๔.๐๐ บาท

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงมีหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาแบบก่อสร้างเสาเข็มเจาะและแบบขยายฐานราก ต่อมากรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๕/๑๘๗๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แจ้งผลการพิจารณาแบบก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะและการขออนุมัติแบบขยายฐานรากพร้อมประมาณราคา โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่า จากรายงานการเจาะสำรวจชั้นดินและรายงานการคำนวณการรับน้ำหนักบรรทุกทุกเสาเข็มที่ผู้รับจ้าง (บริษัท อิตาเลียนไทยฯ) เสนอสภาพดินฐานรากบริเวณสถานที่ก่อสร้างชั้นบนเป็นชั้นดินเหนียวอ่อนหนาประมาณ ๑๕.๐๐ เมตร จากนั้นเป็นชั้นดินเหนียวแน่นปานกลางถึงแน่นมากและทรายปนดินตะกอน ซึ่งสภาพดินฐานรากดังกล่าว เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร ที่ระดับปลายเสาเข็มลึก ๒๕.๐๐ เมตร จากผิวดิน ไม่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกปลอดภัย ๕๐ ตันต่อตัน ตามที่กำหนดในรายการประกอบแบบก่อสร้างงานโครงสร้างได้ และจากการพิจารณาเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างการใช้เสาเข็มเจาะชนิดแห้งและชนิดเปียก (Wet Process) ตามที่ผู้รับจ้าง (บริษัท อิตาเลียนไทยฯ) เสนอเพื่อให้ได้เสาเข็มเจาะที่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกปลอดภัยตามที่กำหนดนั้น เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็มเจาะชนิดแห้งจาก ๐.๕๐ เมตร เป็น ๐.๖๐ เมตร ระดับปลายเสาเข็มเจาะอยู่ที่ความลึกประมาณ ๒๕.๐๐ เมตร จากผิวดิน และจากการเปลี่ยนแปลงขนาดเสาเข็มเจาะมีความจำเป็นต้องแก้ไขขนาดฐานรากให้สอดคล้องกันด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ตรวจสอบปริมาณค่างานจากการเปลี่ยนแปลงขนาดเสาเข็มและฐานรากดังกล่าวเป็นค่างานเพิ่มเติมคิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๕๐,๓๙๐.๒๙ บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นสามร้อยเก้าสิบบาท ยี่สิบเก้าสตางค์) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาเลขที่ ๘๖/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เป็นผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ และแบบขยายฐานราก เป็นเงิน ๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยในสัญญาฉบับแก้ไข ข้อ ๔ กำหนดว่าผู้จ้างจะพิจารณาร่วมกับงานเพิ่ม-งานลดของงวดงานอื่นๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้น แล้วจะนำมาเพื่อพิจารณาปรับเพิ่ม-ปรับลดวงเงินค่าจ้างในงวดที่ ๑๖ (งวดสุดท้าย) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗)

๓.๒ ระบบไฟฟ้าถาวรใต้ดิน เป็นเงิน ๔,๙๖๔,๖๕๔.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนระบบการจ่ายไฟฟ้าแรงสูงจากระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ตามประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง การเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการสามเสน - รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกำหนดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ขอไฟฟ้าใหม่หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้าที่รับไฟฟ้าระดับแรงดันสูงตั้งแต่ ๑๒,๐๐๐ โวลต์ ขึ้นไป จะต้องจัดเตรียมสถานที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนระบบไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าแรงสูงและอุปกรณ์เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงสูง พร้อมก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘) ผู้รับจ้าง (บริษัท อิตาเลียนไทยฯ) จึงเสนอแบบแปลนงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าถาวรใต้ดิน พร้อมประมาณราคาก่อสร้าง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๙)

ต่อมากรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๕/๑๐๔๕๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง การพิจารณาแบบก่อสร้างระบบไฟฟ้าถาวรใต้ดินและประมาณการราคาก่อสร้าง โดยพิจารณาตรวจสอบแบบแปลนงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าถาวรใต้ดินที่ผู้รับจ้าง (บริษัท อิตาเลียนไทยฯ) เสนอ เห็นว่า เป็นไปตามข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวง สามารถใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้ และได้ประมาณราคางานเพิ่ม - ลด เป็นค่างานเพิ่มขึ้นคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๔,๙๖๔,๖๕๔.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐)

๓.๓ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน ๓๒๓,๓๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบสามล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมียอดการเบิกจ่ายจริง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๓๓,๙๗๘,๔๒๒.๖๘ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบแปดสตางค์) ซึ่งสำนักงานฯ ได้ประมาณการรายจ่ายในเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๗๐,๘๖๘,๕๓๗.๖๕ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) และประมาณการยอดเบิกจ่ายคงเหลือ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๘,๔๘๘,๐๓๙.๖๗ บาท (สิบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันสามสิบเก้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๑)

๔. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๔.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๗ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณ หรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๒)

๔.๒ ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้กับสำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๓)

๕. ข้อเสนอ...

๕. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

โดยที่การเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์ เป็นการดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระ ต้องงบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคตตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต้องงบประมาณ หรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากเป็นการดำเนินการที่มีระเบียบกำหนดให้ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรี โดยเป็นการก่อนนี้ผูกพันมากกว่า หนึ่งปีงบประมาณ ซึ่งมาตรา ๒๗ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการดำเนินการนั้นต้องจัดทำ แผนบริหารจัดการกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ ประมาณการรายจ่าย แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ เสนอมาพร้อมกับการขออนุมัติโครงการต่อคณะรัฐมนตรี นอกจากนั้น การเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้ เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีในการ พิจารณานุมัติตามข้อ ๗ (๓)) แห่งระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงขอเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพัน เกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ บลลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคาร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์ จากวงเงิน ๑๐๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามล้านบาท ถ้วน) เป็นวงเงิน ๑๑๐,๘๑๔,๖๕๔.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะได้ดำเนินการเจียดจ่ายเงินงบประมาณ จากเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗,๘๑๔,๖๕๔.๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสน หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยขอตกลงเพื่อโอนเปลี่ยนแปลงกับสำนักงบประมาณตามระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อไป ในการนี้ สำนักงานฯ ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูล ที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๔) และได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงบประมาณเพื่อให้ จัดทำความเห็นเกี่ยวกับเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณข้างต้นเพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายตีสัตต์ โหตระกิตย์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานเลขาธิการ

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖-๔ ต่อ ๑๓๐๓

โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๓๖๑๒

www.krisdika.go.th

www.lawreform.go.th