



129
กวก. ๒๙๖๖
วันที่ ๒๙.๖.๖๖
เวลา ๑๖.๓๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส31015
รับที่ : ๕4559/62
วันที่ : 29 มิ.ค. 62 เวลา : 18:26

ที่ ศธ ๐๕๐๑/๑๐๖๖

กระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษา
วิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. ระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๕๕ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. เอกสารประกอบการพิจารณา

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการขอเสนอเรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี จากวงเงินเดิม ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน) เป็นวงเงิน
๓๔๗,๑๐๒,๐๐๐.- บาท (สามร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กำกับการบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตามนัยหนังสือด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๕๕ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก่อนนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น
๓๑๕.๐ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๒ จำนวน ๕๗.๐ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๓ จำนวน
๑๑๔.๐ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑๑๔.๐ ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๑๕.๐ ล้านบาท
และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๑๕.๐ ล้านบาท

๑.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ -
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๑(๓)/๘๑๓๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓

๑.๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ทำสัญญาจ้างกิจการร่วมค้า เอสบี ฮอต อีวมิต
เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
ตามสัญญาจ้างเลขที่ กค.งปม.(จส) ๒/๒๕๕๓ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ระยะเวลาก่อสร้าง ๘๗๐ วัน
แบ่งงวดงาน ๑๔ งวด และเบิกเงินล่วงหน้า จำนวน ๒๙,๑๐๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๖ งวด เป็นเงิน
๑๑๐,๕๘๐,๐๐๐.- บาท (หักเบิกล่วงหน้า ๑๑,๐๕๘,๐๐๐.- บาท เป็นค่าจ้าง เป็นเงิน ๙๙,๕๒๒,๐๐๐.- บาท)

ต่อมามหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ จึงได้บอกเลิกสัญญาจ้างเป็นผู้ทำงาน และริบหลักประกัน และได้ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานส่วนที่เหลือใหม่เป็นเงิน ๒๙๔,๖๕๓,๔๑๐.๒๑ บาท โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และบริษัท ภู คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน ๒๖๘,๔๘๑,๒๒๕.๕๐ บาท และยื่นดิลิตราคาเหลือ ๒๖๘,๔๘๐,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๕๔๐ วัน และอธิการบดีฯ ได้อนุมัติให้จ้างเรียบร้อยแล้ว

๑.๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ขอให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา ส่วนที่เหลือในวงเงิน ๒๖๘,๔๘๐,๐๐๐ บาท โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ สมทบ จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า หากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเห็นว่าการกำหนดรายละเอียดของรายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา ส่วนที่เหลือได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับและไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ รวมทั้งได้ดำเนินการตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการอย่างถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ สำนักงานงบประมาณก็เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา ส่วนที่เหลือ ในวงเงิน ๒๖๘,๔๘๐,๐๐๐ บาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๒๑๘,๔๘๐,๐๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยในส่วนของเงินงบประมาณ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๖๓,๑๔๖,๗๐๐ บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปีได้จนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ส่วนที่ขาดอีก จำนวน ๑๕๕,๓๓๓,๓๐๐ บาท ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

อนึ่ง ค่างานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษาตามสัญญาเดิมที่ได้เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒๘,๖๒๒,๐๐๐ บาท เมื่อรวมกับค่างานก่อสร้างในส่วนที่เหลือจำนวน ๒๖๘,๔๘๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๗,๑๐๒,๐๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันไว้ จำนวน ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าวก่อนลงนามในสัญญาจ้าง ตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) และนำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – พ.ศ. ๒๕๖๓ และรายงานให้สำนักงานงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗ (๒)

ทั้งนี้ กรณีที่บอกเลิกสัญญาและแจ้งให้ผู้รับจ้างรายเดิมเป็นผู้ทำงาน ทำให้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นดังกล่าวเห็นควรที่ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะต้องตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา โดยผูกพันงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติจาก รัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๕ และมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำสัญญาจ้างกิจการร่วมค้า เอสบี ฮอต ฮิมิต ก่อสร้างอาคารฯ ดังกล่าวข้างต้น เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท แต่เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้บอกเลิกสัญญาจ้างเป็นผู้ทำงาน และริบหลักประกัน โดยได้เบิกจ่ายค่าจ้างไปแล้ว จำนวน ๑๒๘,๖๒๒,๐๐๐.- บาท ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้ประมาณราคากลางงานก่อสร้างส่วนที่เหลือใหม่ เป็นเงิน ๒๙๔,๖๕๓,๔๑๐.๒๑ บาท และดำเนินการจัดหา ผู้รับจ้างรายใหม่ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัท ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒๖๘,๔๘๐,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๕๔๐ วัน และอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อรวมกับจำนวนเงินที่จ่ายให้ผู้รับจ้างรายเดิม เป็นเงิน ๑๒๘,๖๒๒,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๗,๑๐๒,๐๐๐.- บาท ประกอบกับสำนักงานงบประมาณได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา (ส่วนที่เหลือ) เป็นเงิน ๒๖๘,๔๘๐,๐๐๐.- บาท เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากวงเงินค่าก่อสร้างดังกล่าวเกินจากวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จากเดิม จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๙๗,๑๐๒,๐๐๐.- บาท ซึ่งระเบียบการก่อนนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) กำหนดว่า “การเปลี่ยนแปลง รายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็น ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย” จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงิน ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา จากเดิมจำนวนเงิน ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงิน ๓๙๗,๑๐๒,๐๐๐.- บาท (สามร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน) ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต่อไป

๓. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ ระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) กำหนดว่า ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงิน ก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็น ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย


๓.๒ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนด กิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่หน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นต้องดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ ต้องขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีโดยมีผลให้เกิดภาระต่องบประมาณ ให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบจัดทำ รายละเอียดข้อมูลที่ต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัย การเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงศึกษาธิการจึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผู้กผัน
ข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากวงเงินเดิม ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน)
เป็นวงเงิน ๓๙๗,๑๐๒,๐๐๐.- บาท (สามร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุ
โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๐-๕๒๘๓
โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๕๕๒๐