

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๘/๖๐๔

จว.ค. 135.2

29 เม.ย. 62

15.55น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส31051

มค

รับที่ : ส5887/62

วันที่ : 29 เม.ย. 62 เวลา : 15:51

วิ. 99 จ. 1

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้าง
คันกันน้ำฝั่งซ้าย คลองระบายใหญ่สองพี่น้อง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๒๗๕๘

ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

จัดเข้าวาระ... 30 เม.ย. 2562

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่อง
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้าง
คันกันน้ำฝั่งซ้าย คลองระบายใหญ่สองพี่น้อง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติให้เพิ่มกรอบวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการก่อสร้าง
คันกันน้ำฝั่งซ้าย คลองระบายใหญ่สองพี่น้อง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี จากเดิม จำนวน
๒๙๙,๒๕๐,๐๐๐ บาท เป็น จำนวน ๔๑๔,๘๐๖,๖๖๐.๖๗ บาท โดยให้กรมชลประทานนำวงเงิน
ราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๓๘๔,๗๐๔,๘๘๑.๘๘ บาท เป็นกรอบวงเงินในการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
รายการข้างต้น

๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการดังกล่าว
จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔
รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐
อนุมัติให้กรมชลประทานก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๓ รายการก่อสร้าง
คันกันน้ำฝั่งซ้าย คลองระบายใหญ่สองพี่น้อง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวงเงิน
๒๙๙,๒๕๐,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) และกรมชลประทานได้ทำสัญญาก่อสร้าง ในวงเงิน
๒๗๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท และมีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม วงเงินสัญญาเพิ่มเป็น ๒๘๕,๔๐๖,๐๗๕.๕๙ บาท

/ซึ่งรัฐมนตรี...

ซึ่งรัฐมนตรีเจ้าสังกัดได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้าและไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเงื่อนไขสัญญา กรมชลประทาน จึงได้บอกเลิกสัญญา และได้ตรวจสอบผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วรวมกับปริมาณงานส่วนที่เหลือ ที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมตามความจำเป็น ประมาณการราคากลางใหม่ เป็นวงเงิน ๓๘๔,๗๐๔,๘๘๑.๘๘ บาท ซึ่งสำนักงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมราคาและให้ความเห็นชอบวงเงินแล้ว เมื่อรวมกับค่างาน ที่ได้เบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างแล้ว จำนวน ๑๐,๑๓๒,๔๘๘.๘๗ บาท และค่างานที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้างรายเดิมอีก จำนวน ๑๙,๙๖๙,๒๗๙.๙๒ บาท รวมจำนวน ๓๐,๑๐๑,๗๗๘.๗๙ บาท จะเป็นวงเงินก่อนนี้ผูกพันทั้งสิ้น ๕๑๔,๘๐๖,๖๖๐.๖๗ บาท เกินกว่างบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ดังนั้น เพื่อให้งานก่อสร้างรายการดังกล่าว แล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการตามประกาศ คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิด ภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยแล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรี จะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้าง คันกันน้ำฝั่งซ้าย คลองระบายใหญ่สองพี่น้อง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี จากวงเงินเดิม ๒๙๙,๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๕๑๔,๘๐๖,๖๖๐.๖๗ บาท (สี่ร้อยสิบสี่ล้านแปดแสนหกพันหกร้อยหกสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) โดยให้นำวงเงินค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ จำนวน ๓๘๔,๗๐๔,๘๘๑.๘๘ บาท (สามร้อยแปดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสี่พันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาท แปดสิบแปดสตางค์) เป็นกรอบในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการดังกล่าว และอนุมัติให้ขยายระยะเวลา ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สำหรับงบประมาณที่จะใช้จ่าย หากกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก็เห็นสมควรให้ กรมชลประทานปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อไปดำเนินการ ส่วนที่เหลือ ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหนี้ผูกพัน ภายในปีงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ การเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างรายการดังกล่าวอยู่ภายในกรอบสัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า หรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดว่าต้องไม่เกินกว่าร้อยละห้า ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนด สัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอให้กรมชลประทานดำเนินการ

/ตามประกาศ...

ตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๓๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐