

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๐๓/๑๕๔๒



สวค. 135
วันที่ 3 ม.ย. 62
เวลา 15.31

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส31051 กวค ✓
วันที่ : ๕4774/62 ส.กม (๕)
วันที่ : 03 เม.ย. 62 เวลา : 15:07

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้าง
คันกันน้ำฝั่งซ้าย คลองระบายใหญ่สองพี่น้อง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา

จำนวน ๑๐๐ ชุด

๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๘/๕๗๕

จำนวน ๑๐๐ ชุด

ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอตามมาตรา ๒๗
ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันและ
ขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างคันกันน้ำฝั่งซ้าย คลองระบายใหญ่สองพี่น้อง
พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่
จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ที่กำหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด
จาคูศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอ
คณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ สรุปได้ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ อนุมัติให้กรมชลประทานสามารถ
ก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการคันกันน้ำฝั่งซ้าย คลองระบายใหญ่สองพี่น้อง พร้อมอาคารประกอบ
จังหวัดสุพรรณบุรี ในวงเงินทั้งสิ้น ๒๔๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด ๑๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท)
โดยให้ใช้งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓ อีกจำนวน ๒๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการว่าจ้างผู้รับจ้างให้ก่อสร้าง
คันกันน้ำฝั่งซ้าย คลองระบายใหญ่สองพี่น้อง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามสัญญาเลขที่ กจ.๕/๒๕๕๑
(ผพพ.๓) ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ วงเงิน ๒๗๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท อายุสัญญา ๑,๐๒๐ วัน โดยเริ่มนับอายุสัญญา
ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ต่อมาได้มีการขยายอายุสัญญา
และงดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง รวมทั้งสิ้น ๓ ครั้ง เนื่องจากเหตุอุทกภัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกอบกับการแก้ไขแบบก่อสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ทำให้ต้องแก้ไขสัญญาจ้างใหม่
ส่งผลให้วงเงินค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น ๒๘๕,๔๐๖,๐๗๕.๕๙ บาท และระยะเวลาก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไป
เป็น ๑,๘๖๖ วัน โดยมีกำหนดสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗

๑.๓ เนื่องจาก ...

๑.๓ เนื่องจากมีการแก้ไขแบบก่อสร้างและสัญญาจ้าง (ตามข้อ ๑.๒) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการคันกันน้ำฝั่งซ้าย คลองระบายใหญ่สองพี่น้อง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการดังกล่าวแล้ว ส่งผลให้ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันฯ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๗

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงิน ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างคันกันน้ำฝั่งซ้าย คลองระบายใหญ่สองพี่น้อง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี จากวงเงิน ๒๙๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๔๑๔,๘๐๖,๖๖๐.๖๗ บาท โดยให้กรมชลประทาน นำวงเงินราคากลาง จำนวน ๓๘๔,๗๐๔,๘๘๑.๘๘ บาท เป็นกรอบวงเงินในการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รวมทั้งอนุมัติให้ ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (ตามความเห็นสำนักงานงบประมาณ)

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโปรดพิจารณานำเรื่องนี้ กราบเรียนต่อนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว เพื่อกรมชลประทานจะได้ดำเนินการ ประกวดราคาตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว มีสาระสำคัญ ดังนี้

๔.๑ กรมชลประทานได้ว่าจ้างผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างคันกันน้ำฝั่งซ้าย คลองระบายใหญ่ สองพี่น้อง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเงิน ๒๙๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท และมีการแก้ไขแบบก่อสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ทำให้ต้องแก้ไขสัญญาจ้างใหม่ ส่งผลให้วงเงินค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๒๘๔,๔๐๖,๐๗๕.๕๕ บาท และต่อมาเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จนถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ระยะเวลาดำเนินการแล้ว ๑,๗๑๐ วัน) ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ แม้ว่ากรมชลประทานจะได้ทำการเตือนและเร่งรัดการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้รับจ้างกลับเพิกเฉยและ ไม่เข้าปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของสัญญา รวมทั้งไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนตามแผนงานที่วางไว้ กรมชลประทานพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของผู้รับจ้างถือเป็นการปฏิบัติผิดสัญญา ประกอบกับค่าปรับ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของราคาค่างานตามสัญญาแล้ว จึงได้บอกเลิกสัญญาจ้าง ก่อสร้างรายการดังกล่าวไป เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ตามเอกสารแนบ ๒) ทั้งนี้ กรมชลประทาน มีค่างานตามสัญญาเดิมที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างรายเดิม จำนวน ๓๐,๑๐๑,๗๗๘.๗๕ บาท (ได้เบิกจ่าย ให้ผู้รับจ้างรายเดิมแล้ว จำนวน ๑๐,๑๓๒,๔๔๘.๘๗ บาท)

๔.๒ กรมชลประทานได้ตรวจสอบผลงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว พบว่า (๑) มีงานก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (๒) มีงานที่ดำเนินการแล้วแต่บางส่วนยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ และต้องดำเนินการเพิ่มเติมตามความจำเป็น (๓) มีงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และต้องดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ

และ (๔) ...

และ (๔) มีงานใหม่ (เพิ่มเติม) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมั่นคงแข็งแรง โดยเมื่อคำนวณราคากลางค่างานก่อสร้างจากปริมาณงานในส่วนที่เหลือจากสัญญาเดิม และค่างานที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมตามความจำเป็น ได้เป็นวงเงิน ๓๘๔,๗๐๔,๘๘๑.๘๘ บาท (โดยใช้อัตราราคากลางต่อหน่วย (Unit Cost) ณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐) เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบวงเงินในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อไป ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สามารถสรุปวงเงินราคากลางได้ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (บาท)
๑	รายการงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เช่น งานขุดเปิดหน้าดินและรื้อผิวราดยางเดิม ของคันกันน้ำ ช่วง กม.๒๘+๙๕๐ ถึง กม.๓๑+๗๒๐	๕	-
๒	รายการงานที่ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ และต้องดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ เช่น งานขุดเปิดหน้าดินงานขุดระบายน้ำ ของคันกันน้ำ ช่วง กม.๘+๖๐๐ ถึง กม.๑๔+๒๓๒.๒๔๑	๑๘	๑๑๖,๒๘๗,๑๗๙.๔๙
๓	รายการงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และต้องดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ เช่น งานขุดเปิดหน้าดินและรื้อผิวราดยางเดิม งานขุดระบายน้ำงานดินถมบดอัด งาน Prime Coat ของคันกันน้ำ ช่วง กม.๑๔+๒๓๒.๒๔๑ ถึง กม.๑๖+๑๑๙ และทางเชื่อมไปอำเภอสองพี่น้อง ที่ กม.๑๕+๕๓๖	๖๐	๒๖๐,๕๘๘,๓๔๑.๓๙
๔	รายการงานใหม่ (เพิ่มเติม) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมั่นคงแข็งแรง เช่น งานดินขุด ขนย้ายพร้อมบดอัดแน่น ๘๕% S.P.C.T.	๑	๗,๘๒๙,๓๖๑.๐๐
รวมทั้งสิ้น		๘๔	๓๘๔,๗๐๔,๘๘๑.๘๘

๔.๓ สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว แจ้งว่า หากกรมชลประทานเห็นว่าการกำหนดรายละเอียดของรายการก่อสร้างที่ได้ตรวจสอบผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และปริมาณงานส่วนที่เหลือต่อเนื่องจากผู้รับจ้างรายเดิมที่บอกเลิกสัญญาดังกล่าว ได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงความจำเป็นต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จอย่างละเอียดถี่ถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และประโยชน์สูงสุดของทางราชการที่จะได้รับ และไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ รวมทั้งดำเนินการตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องแล้ว ก็เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างรายการคันกันน้ำฝั่งซ้าย คลองระบายใหญ่สองพี่น้อง พร้อมอาคารประกอบจังหวัดสุพรรณบุรี ในวงเงิน ๓๘๔,๗๐๔,๘๘๑.๘๘ บาท ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก็เห็นสมควรให้กรมชลประทานปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณมาเพื่อดำเนินการ และส่วนที่เหลือขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป และเนื่องจากรายการดังกล่าวเมื่อรวมกับค่างานที่ได้เบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างแล้ว และค่างานที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้างรายเดิมอีก รวมทั้งสิ้น ๓๐,๑๐๑,๗๗๘.๗๙ บาท เมื่อรวมกับค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ จำนวน ๓๘๔,๗๐๔,๘๘๑.๘๘ บาท จะเป็นวงเงินก่อนหักผูกพันทั้งสิ้น ๔๑๔,๘๐๖,๖๖๐.๖๗ บาท เกินกว่างบประมาณรวมเมื่อเหลือเพื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จึงขอให้กรมชลประทานนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนหักผูกพันข้ามปีงบประมาณ และขอขยายระยะเวลาก่อนหักผูกพันให้เป็นไปตามระยะเวลาก่อนหักผูกพันต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดก่อนดำเนินการประกวดราคา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ทั้งนี้ การเพิ่มวงเงินก่อนหักผูกพันเกินกว่า

ที่คณะ ...

ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ดังกล่าว มีผลทำให้เกิดภาระผูกพันต้องงบประมาณรายจ่ายในปีต่อไป ตามนัยมาตรา ๒๓ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขอให้กรมชลประทานจัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอ พร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามนัยมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกรณีที่บอกเลิกสัญญาและแจ้งให้ผู้รับจ้างรายเดิมเป็นผู้ทำงานทำให้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นดังกล่าว เห็นควรที่กรมชลประทานจะต้องตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย (รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๔.๔ กรมชลประทานได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ให้ส่วนราชการจัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

สรุปได้ว่า กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำเป็นต้องดำเนินการรายการก่อสร้างคันกันน้ำฝั่งซ้าย คลองระบายใหญ่สองพี่น้อง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นรายการที่ได้บอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนที่ได้วางไว้ โดยคำนวณราคากลางค่างานก่อสร้างใหม่จากปริมาณงานในส่วนที่เหลือจากสัญญาเดิม และค่างานที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยใช้สูตรราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) ณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เป็นจำนวน ๓๘๔,๗๐๔,๘๘๑.๘๘ บาท ซึ่งสำนักงบประมาณได้เห็นชอบราคากลาง จำนวน ๓๘๔,๗๐๔,๘๘๑.๘๘ บาทแล้ว และขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อสร้างคันกันน้ำฝั่งซ้ายบึงบระมาณ และขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างก่อนดำเนินการประกวดราคา ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เนื่องจากเมื่อนำราคากลางจำนวน ๓๘๔,๗๐๔,๘๘๑.๘๘ บาท รวมกับค่างานที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้างตามสัญญาเดิม จำนวน ๓๐,๑๐๑,๗๗๘.๗๙ บาท ทำให้วงเงินเพิ่มขึ้นเป็นวงเงิน ๔๑๔,๘๐๖,๖๖๐.๖๗ บาท (๓๘๔,๗๐๔,๘๘๑.๘๘ + ๓๐,๑๐๑,๗๗๘.๗๙) ซึ่งสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมวงเงินเพื่อเหลือเพื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อสร้างแล้วเกินกว่าร้อยละ ๕ ดังนั้น กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณที่เห็นควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินก่อสร้างคันกันน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี จากวงเงิน ๒๔๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๔๑๔,๘๐๖,๖๖๐.๖๗ บาท โดยให้กรมชลประทานใช้วงเงินราคากลางจำนวน ๓๘๔,๗๐๔,๘๘๑.๘๘ บาท เป็นกรอบวงเงินในการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รวมทั้งอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างสำหรับรายการข้างต้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔

๕. ข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๕.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ว่า หากส่วนราชการมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างหรือคุณลักษณะเฉพาะของรายการครุภัณฑ์ที่มีผลทำให้ประมาณราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมวงเงินเพื่อเหลือเผื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพัน ให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่มีผลทำให้วงเงินดังกล่าวเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ ๕ เท่านั้น โดยให้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อนดำเนินการประกวดราคา

๕.๓ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๘ บัญญัติว่า บรรดากฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ

๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีโปรดพิจารณา ดังนี้

๖.๑ อนุมัติให้เพิ่มกรอบวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับรายการก่อสร้างคันกันน้ำฝั่งซ้าย คลองระบายใหญ่สองพี่น้อง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี จากเดิม จำนวน ๒๙๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็น จำนวน ๔๑๔,๘๐๖,๖๖๐.๖๗ บาท โดยให้กรมชลประทานนำวงเงินราคาก่อสร้างจำนวน ๓๘๔,๗๐๔,๘๘๑.๘๘ บาท เป็นกรอบวงเงินในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการข้างต้น

๖.๒ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับรายการดังกล่าวจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษฎา บุญราช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๐๗๗๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๙๖๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo_rid@rid.go.th