

ด่วนที่สุด

ที่ ยธ ๐๗๐๖.๔/ ๕๐๓๕

กระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๘
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๖๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนครนายก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. หนังสือจังหวัดนครนายก ที่ นย ๐๐๒๐.๔/๙๙๔๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงยุติธรรม ขอเสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนครนายก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง ตามระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะกำกับบริหารราชการของกระทรวงยุติธรรม ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

กรมราชทัณฑ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณสำหรับจ้างก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนครนายก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง เป็นเงิน ๑,๓๒๖,๖๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบหกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเรือนจำเพื่อเสริมความมั่นคงในการควบคุม งบประมาณ ค่าสิ่งก่อสร้าง ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณ ดังต่อไปนี้

(๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

ให้สำนักงาน...

ให้สำนักงานงบประมาณกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างที่ผูกพันตาม (๑) รวมทั้งการบริหารวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีได้ตามความเหมาะสม

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ อนุมัติให้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนครนายก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณเป็นเงิน ๑,๓๒๖,๖๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบหกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคาากลางของรายการก่อสร้างฯ เป็นเงิน ๑,๑๘๙,๕๐๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) และได้กำหนดขายเอกสารให้สามารถดาวน์โหลดได้ ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน ถึง ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กำหนดยื่นข้อเสนอราคา วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และกำหนดพิจารณาผลการประกวดราคาฯ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และกรมราชทัณฑ์ ได้ประกาศให้ บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงิน ๑,๑๘๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่าง การทำความตกลงราคาต่อสำนักงานงบประมาณ

๒. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนครนายก ซึ่งเดิมตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมราชทัณฑ์ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่เรือนจำชั่วคราวเขาไม้พลอง ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก แต่เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายรัฐพงศ์ ศิริชนะ เห็นว่าบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างเป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้สมบูรณ์ เห็นควรจะสงวนและอนุรักษ์ไว้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยผู้ต้องขังด้านเกษตรกรรม จึงได้เสนอให้ไปใช้พื้นที่ที่ดินสาธารณประโยชน์ “บ้านทุ่งคลอง ๒” หมู่ที่ ๓ ตำบลทรายมูล อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวนเนื้อที่ประมาณ ๑๒๐ ไร่ ซึ่งไม่กระทบต่อการดำเนินการก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนครนายกแห่งใหม่

ในการนี้ กรมราชทัณฑ์ จึงเห็นควรนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนครนายก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓)

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

กรมราชทัณฑ์ จึงเห็นควรนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนครนายก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อสร้างผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๔. ข้อเสนอ...


๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงยุติธรรม พิจารณาแล้วเห็นว่า กรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนครนายก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง กับบริษัท ดิอาคิเทคส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องในทุกขั้นตอนแล้ว เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนครนายก ซึ่งเดิมตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมราชทัณฑ์ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่เรือนจำชั่วคราวเขาไม้พลอง ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก แต่เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายรัฐพงศ์ ศิริชนะ เห็นว่าบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างเป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้สมบูรณ์ เห็นควรจะสงวนและอนุรักษ์ไว้ เพื่อประโยชน์ในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านเกษตรกรรม จึงได้เสนอให้ไปใช้พื้นที่ที่ดินสาธารณประโยชน์ “บ้านทุ่งคลอง ๒” หมู่ที่ ๓ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวนเนื้อที่ประมาณ ๑๒๐ ไร่ ซึ่งไม่กระทบต่อการดำเนินการก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนครนายกแห่งใหม่

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) จึงเห็นควรนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนครนายก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กรมราชทัณฑ์

กองบริหารการคลัง

โทร. ๐ ๒๕๖๗ ๒๒๓๓

โทรสาร ๐ ๒๕๖๗ ๒๒๓๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patsadu@correct.go.th