

ที่ กช. ๕๓๒๗/๒๕๖๒

สภากาชาดไทย

๑๘๗๑ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๒ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์
รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๑๕๐ ปี ระยะที่ ๒ ตำบลศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๒๒/๑๔๗๐๗ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๒. หนังสือสภากาชาดไทย ที่ กช. ๒๓๐๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

ด้วยสภากาชาดไทยขอเสนอเรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ระยะที่ 2 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ อนุมัติให้สภากาชาดไทย ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๑๕๐ ปี ระยะที่ ๒ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวงเงินทั้งสิ้น ๓,๙๗๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ รวมจำนวน ๓,๑๗๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๗๙๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ สภากาชาดไทยได้ทบทวนตรวจสอบความสอดคล้องของแบบและข้อกำหนดต่าง ๆ เห็นควรให้เพิ่มงานวิศวกรรมโครงสร้าง เพิ่มงานก่อสร้างห้องผ่าตัด เพิ่มคุณสมบัติงานระบบต่าง ๆ เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานและความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบรูปดังกล่าว มีผลทำให้ประมาณราคากลางสูงเกินกว่าวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จากเดิม จำนวน ๓,๙๗๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๕,๔๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้เสนอนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงิน ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

/๑.๓ สภากาชาดไทย...

๑.๓ สภาอากาศไทยได้ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พร้อมขอรับสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเพิ่มเติมรายการค่าก่อสร้างดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ อนุมัติให้เพิ่มวงเงิน ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม จำนวน ๓,๙๙๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๕,๔๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และอนุมัติให้ขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนรายละเอียดงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณซึ่ง ขอให้สภาอากาศไทยส่งรายละเอียดแบบรูปรายการและราคากลางให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาความ เหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับการจัดซื้อจัดจ้างและเสนอผลการจัดซื้อจัดจ้างให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

๑.๔ สภาภาษีอากรไทยได้เสนอสำนักงานงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบแบบรูปและความเหมาะสมราคา พร้อมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างควบคู่ไปพร้อมกัน และสำนักงานงบประมาณได้พิจารณาเห็นชอบความเหมาะสมราคาแล้วในวงเงิน ๕,๔๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๔,๓๖๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๑,๐๙๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเงินงบประมาณให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๔๗๖,๕๒๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือ จำนวน ๓,๘๘๗,๔๘๐,๐๐๐ บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต่อไป และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้วหากไม่เกินวงเงินที่สำนักงานงบประมาณเห็นชอบ ก็ขอให้สภาภาษีอากรไทยเสนอผลการจัดซื้อจัดจ้างให้คณะรัฐมนตรีทราบก่อนทำสัญญาต่อไป

๑.๕ สภาภาษีไทยได้จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้ผู้รับจ้าง คือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ราคา ๕,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาจ้างเลขที่ ๒๖๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๘๐๐ วัน ๕๖ งวดงาน และได้รายงานผลการจัดจ้างให้คณะรัฐมนตรีทราบซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รับทราบแล้วและตามความเห็นของสำนักงบประมาณกำหนดให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๔,๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๑,๐๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมดังกล่าวเป็นอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งได้ออกแบบไว้ในปี ๒๕๕๕ และในปี ๒๕๕๖ ได้เสนอคำขอเงินอุดหนุนจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นับตั้งแต่ปีที่ออกแบบจนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลา ๗ ปีมาแล้ว ทำให้แบบรูปดังกล่าวไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การประสบปัญหาสภาพทางธรณีวิทยาขณะดำเนินการก่อสร้าง จึงต้องเร่งดำเนินการพิจารณาทบทวนแบบและมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างเพื่อให้การใช้งานอาคารมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปรวมจำนวน ๘ รายการ ดังนี้

/๑. การแก้ไข...

๑. การแก้ไขฐานรากและเสาเข็มจากการเพิ่มน้ำหนักห้อง LAB และห้องยา
๒. การแก้ไขปัญหาการทำงานเสาเข็มเจาะกรณีไม่พบชั้นหิน
๓. การเปลี่ยนแปลงกำลังบรรทุกของลิฟต์
๔. การแก้ไขแบบก่อสร้างชั้น B๒ ถึงชั้น ๑๗
๕. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ
๖. การย้ายบ่อบำบัดน้ำเสีย
๗. การแก้ไขแบบก่อสร้างชั้น ๑๘ ถึงชั้น ๒๖
๘. การปรับปรุงการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบรูปดังกล่าว มีผลทำให้มูลค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิม จำนวน ๓๙๗,๔๑๘,๙๕๘.๓๙ บาท รวมเป็น ๕,๗๙๗,๔๑๘,๙๕๘.๓๙ บาท และระยะเวลาก่อสร้างขยายออกไป จากสัญญาเดิม ๙๐ วัน รวมเป็น ๑,๘๙๐ วัน (จากเดิมเริ่มวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเริ่มวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

สภาอากาศไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว โดยได้เสนอ สำนักงานประมาณ และสำนักงานประมาณได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ และการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างรายการดังกล่าว จากเดิมจำนวน ๕,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน) เป็นจำนวน ๕,๗๙๗,๔๑๘,๐๐๐ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๓๙๗,๔๑๘,๐๐๐ บาท (สามร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๓๑๔,๙๗๒,๐๐๐ บาท (สามร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๗๘,๗๔๓,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการดังกล่าวมีผลทำให้วงเงินและระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติไว้ จึงขอให้สภาอากาศไทยนำเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของรายการดังกล่าว

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลง รายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานประมาณพิจารณา เพื่อเสนอ ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อหนี้ ผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

/๔. ความเร่งด่วน...

๔. ความเร่งด่วนของเรื่อง

สภาอากาศไทยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวและได้ตรวจรับงานถึงงวดที่ ๔๐ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีแผนการเปิดใช้อาคารในต้นปี ๒๕๖๔ ซึ่งหากล่าช้าจะส่งผลให้ไม่สามารถเปิดใช้อาคารและให้บริการผู้ป่วยได้ตามที่กำหนดไว้

๕. ข้อเสนอของหน่วยงาน


สภาอากาศไทยจึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๕.๑ เพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๑๕๐ ปี ระยะที่ ๒ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จากวงเงินเดิมจำนวน ๕,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน) เป็นจำนวน ๕,๗๙๓,๗๑๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๓๙๓,๗๑๕,๐๐๐ บาท (สามร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๓๑๔,๙๗๒,๐๐๐ บาท (สามร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๗๘,๗๔๓,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕.๒ ขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๑๕๐ ปี ระยะที่ ๒ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายแผน วรรณเมธี)

เลขาธิการสภาอากาศไทย

สำนักงานการคลัง สภาอากาศไทย

โทร. ๐-๒๒๕๖-๔๐๐๐ ต่อ ๒๑๙๕-๒๑๙๖

โทรสาร ๐-๒๒๕๐-๐๑๒๐