



ก.ว.ค. 4
ว.พ. ๖. ๖2
14.30 น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส33341 *nov*
วันที่ : ๒196/63 *๒๐๖๑*
วันที่ : 07 ม.ค. 63 เวลา : 14:23

ที่ อว ๐๒๒๑.๖/๙๖

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
๓. สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู จำนวน ๑ หลัง ฉบับเลขที่ จ.๒๕/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘
๔. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) สัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร
ฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู จำนวน ๑ หลัง ฉบับเลขที่ จ.๒๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘
๕. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู จำนวน
๑ หลัง ฉบับเลขที่ จ.๒๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘
๖. หนังสือสำนักงบประมาณที่ นร ๐๗๒๒/๑๗๓๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๗. ระเบียบว่าด้วยการก่องหนผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๘. ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องดังกล่าวเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เห็นชอบให้เสนอเรื่องดังกล่าวด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) ก่องหนผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๓.๓ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒๔.๘ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๙ จำนวน ๔๔.๕ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๔.๕ ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๔๑.๓ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๘.๓ ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๑.๒ มบส. ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท สิทธิชัยเอนจิเนียริง จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๓,๙๖๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ จ.๒๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) แบ่งงวดงาน ๓๖ งวด ระยะเวลาก่อสร้าง ๗๒๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ต่อมา มบส. ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเพื่อประโยชน์ต่อราชการและเกิดประสิทธิภาพต่อการใช้งาน สามารถใช้พื้นที่ส่วนรวมได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของโครงสร้างอาคารและไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ โดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ จำนวน ๖ รายการ มีผลทำให้มูลค่างานเพิ่มจากสัญญาเดิม จำนวน ๑๖๓,๙๖๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๑๘๓,๙๑๒,๕๓๑.๓๕ บาท โดยมีค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๙,๙๕๒,๕๓๑.๓๕ บาท

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

เรื่องการขออนุมัติผ่อนผันการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณฯ ดังกล่าวนี เป็นเรื่องที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ สาระสำคัญ

๓.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู มีวงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๙,๙๕๒,๕๓๑.๓๕ บาท ทำให้มูลค่างานเพิ่มจากสัญญาเดิม จำนวน ๑๖๓,๙๖๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๑๘๓,๙๑๒,๕๓๑.๓๕ บาท และขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาเป็นวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย ๖ รายการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และ ๕) ดังนี้

รายการ	จำนวน
๑) งานปรับปรุงการใช้งานพื้นที่	๑,๗๑๓,๔๐๙.๕๑ บาท
๒) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า	๒,๑๙๕,๐๔๒.๓๘ บาท
๓) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	๑๒,๔๕๑,๖๕๙.๖๐ บาท
๔) งานระบบเครือข่าย	๑,๘๓๕,๘๓๗.๑๘ บาท
๕) งานระบบโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย	๓๔๑,๓๒๓.๖๘ บาท
๖) งานระบบภาพและเสียง	๑,๔๑๕,๒๕๙.๐๐ บาท
รวม	๑๙,๙๕๒,๕๓๑.๓๕ บาท

ทั้งนี้ การก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว โดยค่าก่อสร้างในส่วนที่เพิ่มขึ้น มบส. ใช้งบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

๓.๑.๒ มบส. ได้มีหนังสือถึงสำนักงบประมาณเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างดังกล่าว โดยสำนักงบประมาณได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครูดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่อให้สามารถใช้งานอาคารสำหรับการเรียนการสอนและการกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ และ มบส. ได้ดำเนินการตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการ

อย่างถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญแล้ว ก็เห็นชอบให้ มบส. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการดังกล่าว ซึ่งมีผลทำให้วงเงินค่าก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครูเพิ่มขึ้น จากจำนวน ๑๖๓,๙๖๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๑๘๓,๙๑๒,๕๓๑.๓๕ บาท โดยค่าก่อสร้างส่วนที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๙,๙๕๒,๕๓๑.๓๕ บาท ให้ มบส. ใช้จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ วงเงินค่าก่อสร้างใหม่สูงกว่าวงเงิน ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงขอให้ มบส. นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดการก่อสร้างและเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามระเบียบการก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗ ตามระเบียบการก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ข้อ ๗ (๓) อนึ่ง ในโอกาสต่อไปการดำเนินการใช้จ่ายและเบิกจ่ายรายการก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ขอให้ มบส. ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

๓.๒ ข้อกฎหมาย

ระเบียบว่าด้วยการก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) กำหนดว่า “การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติ ต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อ เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก้อนนี้ ผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗)

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้าม ปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากเดิมจำนวนเงิน ๑๖๓,๙๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เป็นจำนวน ๑๘๓,๙๑๒,๕๓๑.๓๕ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทสามสิบ ห้าสตางค์) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ เทษกุล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

สำนักอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๒๘๓

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๒๐