



พ.ศ. ๖๖
๓ ม.ค. ๖๓
๑๔.๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : สว33317
วันที่ : ๕72/๖3
วันที่ : ๐3 ม.ค. ๖3 เวลา : 13:48

ที่ อว (ปคร) ๐๒๒๑.๖/๓๗

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์
ของมหาวิทยาลัยบูรพา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๑๗๔๐๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
๔. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๒๐๑.๑/๒๖๙ (๔๗๔) ลงวันที่
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๕. สัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๖. รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์
๗. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๒/๑๙๗๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒
๘. ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยบูรพาขอเสนอเรื่อง
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
กำกับการบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เห็นชอบให้เสนอเรื่องดังกล่าว
ด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยบูรพาก่อนนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑๐.๐ ล้านบาท โดยผูกพัน
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๙๕.๖ ล้านบาท ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒๗๐.๗ ล้านบาท ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
จำนวน ๒๗๐.๗ ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๒๗๓.๐ ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๑.๒ สำนักงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าว ในวงเงิน
๙๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๖๓๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท และใช้เงินนอกงบประมาณ
สมทบ จำนวน ๒๗๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เนื่องจากรายการดังกล่าวมีระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
เกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จึงต้องนำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่ออนุมัติขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ ตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๒) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าวแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔)

๑.๓ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ทำสัญญาจ้างบริษัทไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีกำหนดแล้วเสร็จ ๑,๒๐๐ วัน แบ่งเป็น ๓๖ งวด สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

๑.๔ ในระหว่างก่อสร้างอาคารดังกล่าว มหาวิทยาลัยบูรพามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อสร้างฯ เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ จำนวน ๑๑ รายการ มีผลทำให้มูลค่างานเพิ่มจากสัญญาเดิม จำนวน ๙๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๙๕๕,๓๔๙,๘๑๖.๐๙ บาท โดยมีค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๔๗,๓๔๙,๘๑๖.๐๙ บาท

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณดังกล่าวเข้าข่ายเรื่องที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓)

๓. สำระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ สำระสำคัญ

๓.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นจำนวน ๔๗,๓๔๙,๘๑๖.๐๙ บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖) ประกอบด้วย

รายการ	จำนวน
๑) งานเพิ่มความยาวเสาเข็ม	๔,๗๘๖,๐๕๐.๐๐ บาท
๒) งานเพิ่มลิฟท์เจ้าหน้าที่ ๓ ชุด บรรทุก ๑,๐๐๐ กก.	๖,๕๘๖,๕๐๖.๕๐ บาท
๓) งานเพิ่มระบบป้องกันน้ำท่วมชั้นใต้ดิน	๕๔,๗๔๙.๙๖ บาท
๔) งานเพิ่มขนาดเครื่องสูบน้ำเสีย SP1-SP8	๔๔๘,๘๘๘.๗๕ บาท
๕) งานเพิ่มถนนรอบโครงการ	๑,๐๒๕,๘๐๓.๖๘ บาท
๖) งานเพิ่มปรับปรุงบันไดขั้นที่ ๑ (ST-6, ST-7)	๓๑๑,๒๖๘.๙๘ บาท
๗) งานเพิ่มส่วนขยายห้อง Control ชั้นใต้ดิน	๑,๐๒๔,๙๓๒.๐๓ บาท
๘) งานเพิ่มห้องน้ำชั้น ๑ และ ชั้น ๒	๖๘๑,๔๗๔.๓๑ บาท
๙) งานเพิ่มระบบคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์ Wifi	๔,๓๓๖,๕๘๘.๑๒ บาท
๑๐) งานเพิ่มระบบไฟฟ้า	๒๑,๗๐๗,๔๑๑.๐๑ บาท
๑๑) งานเพิ่มระบบเครื่องกล	๖,๓๘๖,๒๔๒.๘๕ บาท
รวม	๔๗,๓๔๙,๘๑๖.๐๙ บาท

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการลิฟท์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน ๓ ตัว วงเงิน ๖,๕๘๖,๕๐๐.๐๐ บาท จึงขอรวมรายการลิฟท์ไว้กับรายการขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารฯ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะติดตั้งลิฟท์เครื่องหมายการค้าเดียวกับที่ได้ติดตั้งแล้วตามสัญญาก่อสร้างเดิมด้วยเหตุผลทางเทคนิคในการใช้งาน การซ่อมบำรุง และขนาดของปล่องลิฟท์ที่ก่อสร้างไว้ รวมทั้งการเชื่อมต่อบริเวณควบคุมลิฟท์และการบริการหลังการขายทั้งระบบ โดยจะใช้งบประมาณรายการดังกล่าว จำนวน ๖,๕๘๖,๕๐๖.๕๐ บาท และใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จำนวน ๔๐,๗๖๓,๓๑๖.๐๙ บาท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและการเพิ่มค่างานดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของที่ปรึกษาควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว

๓.๑.๒ มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีหนังสือไปยังสำนักงานงบประมาณเพื่อขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่าว โดยสำนักงานงบประมาณได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อสร้างอาคารเป็นการดำเนินการเพื่อให้สามารถใช้งานอาคารสำหรับการเรียนการสอนและการกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์การจัดสรรงบประมาณ และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการอย่างถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญแล้ว ก็เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยบูรพาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการดังกล่าว ซึ่งมีผลทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากจำนวน ๙๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๙๕๕,๓๔๙,๘๑๖.๐๙ บาท โดยค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๔๗,๓๔๙,๘๑๖.๐๙ บาท ให้มหาวิทยาลัยโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ รายการลิฟต์ ดับบลิวเอส อำนวยเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๓ ตัว จำนวน ๖,๕๘๖,๕๐๐ บาท ไปตั้งจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารวิจัยทางการแพทย์ และใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จำนวน ๔๐,๗๖๓,๓๑๖.๐๙ บาท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการดังกล่าวทำให้วงเงินก่อนหักเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จึงขอให้มหาวิทยาลัยบูรพานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนหักเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ขออนุมัติ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อนหักเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามขั้นตอนต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗)

๓.๒ ขอกฎหมาย


ระเบียบว่าด้วยการก่อนหักเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) กำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนหักเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อนหักเงินให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนหักเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อนหักเงินให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๒๘๓ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๒๐