

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๑/๓๔๖

กค. 3๔
วันที่ 13 มิ.ย. ๖3
เวลา 8.30 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๙๑๙๐
วันที่ 2 มิ.ย. ๖๓
เวลา 17.00

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานงบประมาณแห่งใหม่ของสำนักงานงบประมาณ และรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานงบประมาณแห่งใหม่ของสำนักงานงบประมาณ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๐๖๕๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๑๑๕๘ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๙๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
๕. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๔๕๙๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
๖. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๘๒๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/๖๙๓ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/๒๔๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๔/๔๖๘๔ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๔. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

/สำนักงานงบประมาณ...

สำนักงานประมาณขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของสำนักงานประมาณ และรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานประมาณ มาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๗ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) และเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) ซึ่งนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด กำกับการบริหารราชการสำนักงานประมาณได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว รายละเอียดดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ อนุมัติให้สำนักงานประมาณ ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. ๒๙๕๖ และ กท. ๐๔๕๖ (แปลง บบส. เดิม) เป็นสถานที่ ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานประมาณ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ๑

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้ส่วนราชการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับรายการที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้เจ้าของเรื่องพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่งเป็นกรณี ๆ ไป ซึ่งสำนักงานประมาณมีรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒ รายการ ดังนี้

(๑) รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานประมาณ วงเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙ (ผูกพัน ๓ ปี)

(๒) รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประมาณแห่งใหม่ วงเงิน ๑๙,๒๗๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙ (ผูกพัน ๓ ปี) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ๒

๑.๓ มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อนุมัติให้เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน แห่งใหม่ของสำนักงานประมาณ จากเดิม ภายในวงเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙ (ผูกพัน ๓ ปี) เป็น ภายในวงเงิน ๑,๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๐ (ผูกพัน ๔ ปี) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ๓

๑.๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้สำนักงานงบประมาณ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานงบประมาณ ในวงเงิน ๑,๖๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๑ (ผูกพัน ๕ ปี) พร้อมทั้ง อนุมัติให้ใช้ยอดวงเงินงบประมาณคงเหลือ ๓๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการจัดหา ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ๔

๑.๕ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ อนุมัติวงเงินของรายการ ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานงบประมาณ ในวงเงิน ๒๘,๓๒๐,๐๐๐ บาท และอนุมัติให้ขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙ (ผูกพัน ๓ ปี) เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๑ (ผูกพัน ๕ ปี) รายละเอียดปรากฏ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๕

๑.๖ นายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัดอนุมัติให้สำนักงานงบประมาณขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนี้

(๑) รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานงบประมาณ จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๑ (ผูกพัน ๕ ปี) เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๒ (ผูกพัน ๖ ปี)

(๒) รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานงบประมาณ จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๑ (ผูกพัน ๕ ปี) เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๒ (ผูกพัน ๖ ปี) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๑.๗ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ อนุมัติให้สำนักงานงบประมาณ เพิ่มวงเงิน ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของสำนักงานงบประมาณ จากเดิม จำนวน ๒๘,๓๒๐,๐๐๐ บาท เป็น จำนวน ๔๐,๖๘๖,๕๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ๖

๒. ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

๒.๑ รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานงบประมาณ มีระยะเวลา ก่อสร้างตามสัญญาเดิม ๙๐๐ วัน ๒๘ งวดงาน วงเงิน ๑,๖๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอยขยายระยะเวลา เพิ่มอีก ๓๙๓ วัน รวมระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๑,๒๙๓ วัน ๒๘ งวดงาน ปัจจุบันดำเนินการเบิกจ่าย ถึงงวดงานที่ ๒๖ รวมเป็นเงิน ๑,๔๑๐,๐๒๔,๐๐๐ บาท

๒.๒ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานงบประมาณ มีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาเดิม ๙๐๐ วัน ๓๐ งวดงาน วงเงิน ๒๘,๓๒๐,๐๐๐ บาท ขอยขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่ม ๓๙๓ วัน และขอเพิ่มวงเงิน ก่อหนี้ผูกพันอีก ๑๒,๓๖๖,๕๐๐ บาท

/รวมระยะเวลา...

รวมระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๑,๒๙๓ วัน ๔๓ งวดงาน รวมเป็นเงิน ๔๐,๖๘๖,๕๐๐ บาท ปัจจุบัน
ดำเนินการเบิกจ่ายถึงงวดที่ ๔๒ รวมเป็นเงิน ๓๖,๘๑๖,๐๐๐ บาท

๓. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

สำนักงานประมาณขอเรียนว่า การเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ มีเหตุผลความจำเป็น ดังนี้

๓.๑ รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานประมาณ

สำนักงานประมาณได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่
ของสำนักงานประมาณ กับบริษัท ซีโน - ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ในวงเงิน ๑,๖๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๕๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
แบ่งงวดงานเป็น ๒๘ งวด ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐๐ วัน เริ่มงานก่อสร้างวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ แต่เนื่องจากการปรับแผนการดำเนินงาน จากการขุดและขนย้ายมูลดิน
ออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างมีความล่าช้า ทำให้ต้องขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง ครั้งที่ ๑ จำนวน ๓๙๓ วัน
จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๒

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการของอาคารสำนักงานแห่งใหม่
ของสำนักงานประมาณ เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับขั้นตอนการก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม
แผนงานก่อสร้างหลัก และทำให้การใช้งานอาคารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีผลให้มูลค่างานเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - มูลค่างานเพิ่มขึ้น | จำนวน ๘๙,๗๘๙,๙๐๘.๗๗ บาท |
| - มูลค่างานลด | จำนวน ๑๖,๗๑๔,๒๔๗.๕๖ บาท |
| รวมเป็นค่างานเพิ่มขึ้น | จำนวน ๗๓,๐๗๕,๖๖๑.๒๑ บาท |

พิเศษเป็นค่างานเพิ่มขึ้นรวม จำนวน ๗๓,๐๗๕,๗๐๐.๐๐ บาท (+๔.๕๒%)

ทำให้ต้องขยายระยะเวลาก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก จำนวน ๔๒๗ วัน ระยะเวลาก่อสร้างรวมทั้งสิ้น
๑,๗๒๐ วัน ส่งผลให้ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒๘ (งวดสุดท้าย) ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติเพิ่มวงเงิน จำนวน ๗๓,๐๗๕,๗๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๖๙๐,๐๗๕,๗๐๐ บาท และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๒ (๖ ปี) เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๓ (๗ ปี)

๓.๒ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานประมาณ

สำนักงานประมาณได้ทำสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่
ของสำนักงานประมาณ กับบริษัท เข้าทีอีสท์เอเซียเทคโนโลยี จำกัด ในวงเงิน ๒๘,๓๒๐,๐๐๐ บาท
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๖๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐๐ วัน
แบ่งงวดงานเป็น ๓๐ งวด งวดละ ๙๔๔,๐๐๐ บาท หรือ ๓๑,๔๖๖.๖๗ บาท/วัน เริ่มงานวันที่

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เนื่องจากงานก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของสำนักงานงบประมาณได้ขยายระยะเวลาก่อสร้าง ครั้งที่ ๑ จำนวน ๓๙๓ วัน จึงมีผลกระทบต่อการจ้าง ควบคุมงานก่อสร้างที่ต้องขยายระยะเวลา จำนวน ๓๙๓ วัน ออกไปด้วย ส่งผลให้ต้องขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๒ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ อนุมัติให้เพิ่มวงเงิน ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๑๒,๓๖๖,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๖๘๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ การกำหนดอัตราค่าจ้างรายเดือนดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ “ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะได้รับค่าจ้างตามจำนวนวันที่ปฏิบัติงานล่วงเลยกำหนดเวลานั้น ตามสัดส่วนผลงานที่ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างได้เข้าควบคุมงานจริง แต่ไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างรายเดือน ที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง”

ต่อมารายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานงบประมาณ ขยายระยะเวลาก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก จำนวน ๔๒๗ วัน ส่งผลให้วงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มขึ้น จำนวน ๑๓,๔๓๖,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔,๑๒๒,๘๐๐ บาท และระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณเปลี่ยนแปลงไป จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๓

ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณ (หน่วยงานกลาง) ได้เห็นชอบให้สำนักงานงบประมาณเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ และเพิ่มวงเงินก่อกหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓

๔. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เนื่องจากการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานงบประมาณมีการกำหนด ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของสำนักงานงบประมาณดังกล่าว เป็นไปตามแบบรูปรายการ วัตถุประสงค์ และถูกต้องตามหลักวิชาการ ทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม มาตรฐานการก่อสร้าง และข้อตกลงในสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องขอเพิ่มวงเงินก่อกหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานงบประมาณ และรายการค่าควบคุมงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานงบประมาณ โดยเร่งด่วน

๕. แหล่งที่มาของงบประมาณ

สำนักงานงบประมาณได้เสนอตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าก่อสร้างฯ ในส่วนที่เพิ่มขึ้น ไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้แผนงานพื้นฐาน ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ผลผลิตการบริหารจัดการงานทั่วไป งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

๕.๑ รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานงบประมาณ จำนวน ๗๓,๐๗๕,๗๐๐ บาท โดยผูกพันงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

งบประมาณทั้งสิ้น	จำนวน ๑,๖๙๐,๐๗๕,๗๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๐	จำนวน ๖๐๖,๗๗๙,๔๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	จำนวน ๒๖๘,๐๑๗,๖๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	จำนวน ๗๔๒,๒๐๓,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	จำนวน ๗๓,๐๗๕,๗๐๐ บาท

๕.๒ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานงบประมาณ จำนวน ๑๔,๔๗๔,๘๐๐ บาท โดยผูกพันงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

งบประมาณทั้งสิ้น	จำนวน ๕๔,๑๒๒,๘๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๐	จำนวน ๒๑,๗๑๒,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	จำนวน ๖,๖๐๘,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	จำนวน ๑๑,๓๒๘,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	จำนวน ๑๔,๔๗๔,๘๐๐ บาท

(โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการค่าควบคุมงานฯ จำนวน ๗,๗๗๒,๓๐๐ บาท และจะปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สมทบอีก จำนวน ๖,๗๐๒,๕๐๐ บาท)

๖. ข้อกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๖.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๗ การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณ หรือภาระทางการคลังในอนาคต ตามที่คณะกรรมการกำหนด ให้นหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการนั้นจัดทำแผนบริหารจัดการ กิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ ประมาณการรายจ่าย แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ โดยต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ ต่อคณะรัฐมนตรี และในกรณีที่มีการดำเนินการก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ ให้จัดทำประมาณการการสูญเสียรายได้ และประโยชน์ที่จะได้รับ เสนอในการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีด้วย

๖.๒ ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติ ต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานงบประมาณ พิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้อง ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

๗. ข้อเสนอส่วนราชการ

การขอเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ทั้ง ๒ รายการ ไม่เป็นภาระงบประมาณในอนาคต ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามนโยบาย ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่องเงินผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานงบประมาณจึงขอเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๗.๑ รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานงบประมาณ

จากเดิม	วงเงิน ๑,๖๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๒ (๖ ปี)
เป็น	วงเงิน ๑,๖๙๐,๐๗๕,๗๐๐ บาท
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๓ (๗ ปี)


๗.๒ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานงบประมาณ

จากเดิม	วงเงิน ๔๐,๖๘๖,๕๐๐ บาท
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๒ (๖ ปี)
เป็น	วงเงิน ๕๔,๑๒๒,๘๐๐ บาท
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๓ (๗ ปี)

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักงานผู้อำนวยการ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๑๓๐

โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๕๒๑๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chiraphan.m@bb.go.th