



สว. 49
วันที่ 12 มี.ค. 63
เวลา 13.50

รหัสเรื่อง : ส33873
วันที่ : 52905/63
วันที่ : 12 มี.ค. 63 เวลา : 13:45

ที่ อว (ปคร) ๐๒๒๑.๖/๑๗/๒๕

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนรวม
และปฏิบัติการ แขวงทรีญูจิ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
๓. สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ จำนวน ๑ หลัง สัญญาเลขที่ จ.๑๑/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
๔. แบบสรุปงานเพิ่ม งานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
๕. หนังสือสำนักงบประมาณ ค่วนที่สุดที่ นร ๐๗๒๒/๑๕๕๕๘ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
๖. ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ แขวงทรีญูจิ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องดังกล่าวเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) รวมทั้งสอดคล้องเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๓) การศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เห็นชอบให้เสนอเรื่องดังกล่าวด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให้ มบส. ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ แขวงทรีญูจิ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๕.๑ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๖.๒ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๒.๕ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕๒.๕ ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๖.๙ ล้านบาท และเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๗.๐ ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๑.๒ มบส. ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท ลิทธิชัยเอนจิเนียริง จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๔,๗๗๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ จ.๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) จำนวน ๓๐ งานตามกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๑,๑๐๐ วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ และครบกำหนดในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ต่อมา มบส. ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเพื่อให้การใช้สอยอาคารมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลา /ก่อสร้าง ...

ก่อสร้าง และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ จำนวน ๘ รายการ มีผลทำให้มูลค่างานเพิ่มจากสัญญาเดิม จำนวน ๑๓๔,๗๗๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๑๗๙,๑๙๙,๗๕๙.๔๔ บาท โดยมีค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น จำนวน ๔๔,๔๒๙,๗๕๙.๔๔ บาท

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

เรื่องการขออนุมัติผ่อนผันการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและเพิ่มวงเงินก่อกำหนดนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณฯ ดังกล่าวนี เป็นเรื่องที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี หรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการก่อกำหนดนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) ที่กำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อกำหนดนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่ ครม. อนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อ ครม. โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. ด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลา ก่อกำหนดนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติ ครม. ในคราวเดียวกัน

๓. สำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ แขวงหิรัญรุจิ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีวงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นจำนวน ๔๔,๔๒๙,๗๕๙.๔๔ บาท ทำให้มูลค่างานเพิ่มจากสัญญาเดิม จำนวน ๑๓๔,๗๗๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๑๗๙,๑๙๙,๗๕๙.๔๔ บาท และขยายระยะเวลา ก่อสร้างอีก ๒๔๐ วัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) ดังนี้

รายการ	จำนวน
งานอาคาร	
๑) งานปรับปรุงงานสถาปัตยกรรม	๑๗,๒๓๙,๗๘๓.๐๐ บาท
๒) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	๑,๓๔๑,๒๒๗.๐๐ บาท
๓) งานภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร	๑๑๘,๗๕๐.๐๐ บาท
ค่า Factor F รายการที่ ๑) - ๓)	๓,๘๒๒,๒๓๐.๔๔ บาท
งานครุภัณฑ์ประกอบ	
๔) งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ	๔,๙๖๔,๙๐๐.๐๐ บาท
๕) งานครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง	๙,๔๒๑,๑๕๐.๐๐ บาท
๖) งานครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด	๓,๐๐๖,๕๐๐.๐๐ บาท
๗) งานครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายใน	๘๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๘) งานระบบลิฟต์	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% รายการที่ ๔) - ๘)	๑,๔๓๓,๒๑๘.๕๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๔,๔๒๙,๗๕๙.๔๔ บาท

ทั้งนี้ การก่อสร้างอาคารดังกล่าวในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ มบส. ใช้งบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

๓.๒ มบส. ได้มีหนังสือถึงสำนักงานงบประมาณเพื่อขออนุมัติขยายเวลาและเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างรายการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการดังกล่าว โดยสำนักงานงบประมาณได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่อให้การใช้สอย

/อาคาร ...

อาคารมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น และสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และ มบส. ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการอย่างถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญแล้ว ก็เห็นสมควรให้ มบส. จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการดังกล่าว ภายในวงเงิน ๑๗๙,๑๙๙,๗๕๙.๔๔ บาท โดยค่าก่อสร้างส่วนที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๔๔,๔๒๙,๗๕๙.๔๔ บาท ให้ มบส. ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ขอให้ มบส. นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพัน จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปในคราวเดียวกัน ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

๔.๑ อนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ แขวงศิริราชูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากเดิมจำนวนเงิน ๑๓๔,๗๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เป็นจำนวน ๑๗๙,๑๙๙,๗๕๙.๔๔ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

๔.๒ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับรายการดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

สำนักอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๑๕

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๒๐