

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๔๒๗๘



กวด: 146

16 พ.ย 63

14.00 น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 12471 กวด./
รับที่(อีเมล)
วันที่ 16 พ.ย 2563 14.45

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันพื้นที่ชุ่มน้ำประมาณก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย (๔ ชั้น ใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๕๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ หลัง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๕๓๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๕.๑/ว ๒๓๐๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จำนวน ๙๐ ชุด

๒. สำเนาหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๓๒.๐๐๑/๗๑๙๖

ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๙๐ ชุด

๓. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๔๒๗๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙๐ ชุด

๔. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๓๒.๒๐๑ (๐๙)/๑๔๐๑๘

ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙๐ ชุด

๕. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๓/๒๑๖๘๓

ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๙๐ ชุด

๖. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติ

ต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติวินัย

การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

จำนวน ๙๐ ชุด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันพื้นที่ชุ่มน้ำประมาณ ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย (๔ ชั้น ใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๕๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ หลัง มาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี หรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีและเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการผ่อนผันพื้นที่ชุ่มน้ำประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงิน ก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาผ่อนผันพื้นที่ชุ่มน้ำให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๕) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม ...

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ อนุมัติให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย (๔ ชั้น ไตถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๕๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๕.๘ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๕.๒ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๒๐.๖ ล้านบาท เงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๑.๓ ล้านบาท รวมวงเงินภาระผูกพัน ๒๗.๑ ล้านบาท ตามเอกสารที่อ้างถึง

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

๑.๑.๑ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิต : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรม : พัฒนาสถานบริการทุกระดับให้ผ่านการรับรอง มาตรฐานที่กำหนด รายการอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย (๔ ชั้น ไตถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๕๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๕,๘๐๗,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๑.๑.๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท วงศ์พรหม วิศวกรรม จำกัด ก่อสร้างอาคารดังกล่าว ตามสัญญาจ้างเลขที่ สธ ๖๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ในวงเงิน ๒๕,๘๐๗,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาการก่อสร้าง ๔๕๐ วัน ๑๐ งวดงาน กำหนดแล้วเสร็จ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒ งวด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๕๐,๒๙๒ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) แล้วทำงาน คงเหลืองบประมาณ ๒๒,๘๕๖,๗๐๘ บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) (มีการหักค่าเสาเข็ม ในงวดที่ ๑ จำนวน ๖๓๖,๘๘๑ บาท) จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้บอกเลิกสัญญา แล้วดำเนินการจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารดังกล่าวใหม่จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ผู้เสนอราคาได้ไม่มาลงนามสัญญา ครั้งที่ ๒ ประกวตราค่าแล้ว ไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา และครั้งที่ ๓ ผู้เสนอราคาไม่ยื่นราคา ทำให้เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕ พังไปโดยผลทางกฎหมาย จึงขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑.๒ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

๑.๒.๑ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan รายการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย (๔ ชั้น ไตถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๕๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๓๑,๒๘๗,๒๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘,๕๗๒,๗๐๐ บาท (แปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๒,๗๑๔,๕๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๑.๒.๒ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย (๔ ชั้น ใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๕๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ หลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) แล้ว มีผู้ผ่านคุณสมบัติและยื่นข้อเสนอถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวน ๔ ราย ผลปรากฏว่า บริษัท มหาฤกษ์ดำรงพัฒนา จำกัด เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๒๔,๙๘๑,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งราคาดังกล่าวต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๓๑,๒๘๗,๒๐๐ บาท) เป็นเงิน ๖,๓๐๖,๒๐๐ บาท (หกล้านสามแสนหกพันสองร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๖ ต่ำกว่าราคากองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (๒๘,๑๒๑,๒๑๖ บาท) เป็นเงิน ๓,๑๔๐,๒๑๖ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองร้อยสิบหกบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๗ และต่ำกว่าราคากลางจังหวัด (๒๘,๑๓๗,๐๐๐ บาท) เป็นเงิน ๓,๑๕๖,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงส่งผลการจัดจ้างให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคาก่อนทำสัญญาก่อนนี้ผู้กผัน และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ขออนุมัติแบบรูปรายการและวงเงินค่าก่อสร้างจากสำนักงานงบประมาณตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๑ เนื่องจากการก่อสร้างนี้ มีการเพิ่มวงเงินเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้

๒.๒ ระเบียบว่าด้วยการก่องหนผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่องหนผู้กผันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลา ก่องหนผู้กผันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงสาธารณสุข ต้องเร่งรัดการดำเนินการก่องหนผู้กผันข้ามปีงบประมาณ เนื่องจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นรายการก่องหนผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ทำให้ต้องเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างซึ่งเกินกว่าวงเงินและระยะเวลาก่องหนผู้กผันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้ เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนทำสัญญาจ้าง ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อจะได้ดำเนินการและก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป

๔. สำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

สำนักงานงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างรายการอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย (๔ ชั้น ใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๕๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ หลัง งานส่วนที่เหลือ ในวงเงิน ๒๔,๙๘๑,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๘,๕๗๒,๗๐๐ บาท (แปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว ส่วนที่เหลืออีก จำนวน ๑๖,๔๐๘,๓๐๐ บาท (สิบหกล้านสี่แสนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ผู้กผันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อรวมกับวงเงินงบประมาณ

ตามสัญญาเดิมที่เบิกจ่ายไปแล้ว วงเงิน ๒,๙๕๐,๒๙๒ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๙๓๑,๒๙๒ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งมีวงเงินและระยะเวลาที่ผู้กู้เงินข่ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินที่ผู้กู้เงินข่ามปีงบประมาณ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการกู้เงินที่ผู้กู้เงินข่ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาที่ผู้กู้เงินข่ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามนัยข้อ ๗ (๒) ของระเบียบว่าด้วยการกู้เงินที่ผู้กู้เงินข่ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนทำสัญญาจ้าง

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งใดๆ

ไม่มี

๖. ผลกระทบ

ไม่มี

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan

๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

๙. ข้อกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๙.๑ ระเบียบว่าด้วยการกู้เงินที่ผู้กู้เงินข่ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินที่ผู้กู้เงินข่ามปีงบประมาณเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาที่ผู้กู้เงินข่ามปีงบประมาณให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

๙.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ อนุมัติให้จังหวัดนครราชสีมา กู้เงินที่ผู้กู้เงินข่ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย (๔ ชั้น ใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๕๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ หลัง รวมวงเงินการกู้เงิน ๒๗.๑ ล้านบาท

๙.๓ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงสาธารณสุข ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑๐.๑ ขออนุมัติเพิ่มวงเงินรายการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย (๔ ชั้น ใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๕๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ หลัง จากเดิมวงเงิน ๒๗,๐๙๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)


เป็นวงเงิน...

เป็นวงเงิน ๒๗,๙๓๑,๒๙๒ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) โดยงาน
ส่วนที่เหลือใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๐.๒ ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างดังกล่าว
จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองบริหารการสาธารณสุข

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

โทร. / โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๓๙