

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗/๒๓/๘๘

โล

กท. 140.2

จ. 26 พ.ย. 63

เวลา 11.00 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 12884 กค
รับที่(อีเมล) -
วันที่ 26 พ.ย. 2563 10.43

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -
อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๒๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลศิริราชภูมิ
ตำบละคร่าง อำเภอสี่ขาม จังหวัดสุรินทร์ ๑ หลัง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๕๘๓๒
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงสาธารณสุขเสนอเรื่อง
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - อุบัติเหตุ
เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๒๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลศิริราชภูมิ ตำบละคร่าง
อำเภอสี่ขาม จังหวัดสุรินทร์ ๑ หลัง จากวงเงินเดิม ๑๘๔,๐๓๗,๓๔๐ บาท เป็นวงเงิน ๑๘๕,๑๒๖,๘๖๖.๗๘ บาท
และขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารายการก่อสร้างดังกล่าว จากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งขอให้พิจารณา
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ความละเอียดแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
๘,๒๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลศิริราชภูมิ ตำบละคร่าง อำเภอสี่ขาม จังหวัดสุรินทร์ ๑ หลัง (งานส่วนที่เหลือ)
ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนผู้มารับบริการ ประกอบกับสำนักงานงบประมาณ
ได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างอาคารดังกล่าว ในวงเงิน ๖๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้าน
ห้าแสนบาทถ้วน) เมื่อรวมกับวงเงินงบประมาณตามสัญญาเดิมที่เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๒๒,๖๒๖,๘๖๖.๗๘ บาท
(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหกแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๑๘๕,๑๒๖,๘๖๖.๗๘ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

/ซึ่งมีวงเงิน...

ซึ่งมีวงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๒๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลศิครินทร์ ตำบลระแงง อำเภอศิครินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๑ หลัง จากวงเงิน ๑๘๔,๐๗๗,๓๙๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๑๘๕,๑๒๖,๘๖๖.๗๘ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าพันหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๘,๓๐๘,๑๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านสามแสนแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เหลืออีก จำนวน ๓๔,๑๙๑,๙๐๐ บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้แล้ว และอนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าวจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นกรณีเฉพาะราย ตามนัยระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓)

ทั้งนี้ เห็นควรให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ สำหรับกรณีการยกเลิกสัญญาการก่อสร้างดังกล่าวซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เห็นควรที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบ ข้อสัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๓

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๙๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๑๘