

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๕/๑๓๑

กค. 171.5
วันที่ 15.06.63
เวลา 9.15

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 17666
รับที่(อีเมล)
วันที่ 15 ส.ค. 2563

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
เพื่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๗๔๖๒

ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

15 ส.ค. 2563
จัดเข้าวาระ.....

๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๕/๑๖๐๔๔ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่อง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน
เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
อนุมัติให้เมืองพัทยาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
เพื่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวงเงิน ๑๓๓,๗๖๐,๐๐๐ บาท
(รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงท่าเทียบเรือน้ำบ้านซึ่งเป็นท่าเทียบเรือหลัก
ของเกาะล้านที่มีอายุการใช้งานมานาน โครงสร้างคานคอนกรีตและเสาตอม่อสะพานชำรุด อาจเกิดอันตราย
แก่ผู้มาใช้บริการ และการเข้าเทียบท่าของเรือประมงพื้นบ้าน เรือโดยสาร เรือขนส่งสินค้าต่าง ๆ
รวมทั้งเรือบรรทุกขยะมูลฝอย ซึ่งต่อมาเมืองพัทยาประสบปัญหาไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
เพื่อการท่องเที่ยวเกาะล้านดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์ของรายการที่กำหนดไว้ เนื่องจากต้องรอปรับปรุง
แบบก่อสร้างตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ได้มีการขยายระยะเวลาของสัญญาออกไป
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และส่งผลให้ไม่สามารถ
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการดำเนินการ

/จากการ ...

จากการปรับปรุงโครงสร้างหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางขึ้น - ลงเรือ ทำเทียบเรือหน้าบ้าน เป็นการติดตั้งทำเทียบเรือลอยน้ำสำเร็จรูป จำนวน ๓ แห่ง โดยเป็นการติดตั้งใหม่ ๒ แห่ง และทดแทนของเดิมที่ชำรุด ๑ แห่ง ได้แก่ ก่อสร้างทำเทียบเรือโดยสารปรับระดับบริเวณทำเทียบเรือหน้าบ้าน ปรับปรุงสะพานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน และปรับปรุงทำเทียบเรือปรับระดับหาดแสม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่โดยสารเรือขนาดเล็ก รวมถึงการลำเลียงผู้ป่วย/บาดเจ็บฉุกเฉินที่ต้องนำไปรับการรักษาบนฝั่งเมืองพัทยาได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการที่เป็นสาระสำคัญของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติไว้ ตามนัยระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย โดยเมืองพัทยาเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินการปรับปรุงทำเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงรายการตามระเบียบดังกล่าว ภายในวงเงิน ๑๒๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งสำนักงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ทั้งนี้ การก่อหนี้และระยะเวลาผูกพันข้ามปีงบประมาณหรือการจ่ายเงิน เมืองพัทยาจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาภิวัดน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๓๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๓๔