

ด่วนที่สุด

ที่ สผ ๐๐๐๕/๒๓๖๓



สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
พร้อมอาคารประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๔๔๘๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาความเห็นคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภา
แห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ

๒. หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๐๕/๑๑๗๕๖
ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเสนอเรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ มาเพื่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการวงเงินงบประมาณ โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้ เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ จาก
วงเงินตามสัญญา จำนวน ๒๑๔,๙๒๕,๐๐๐.- บาท (สองร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็น
จำนวน ๓๖๕,๓๗๘,๒๐๘.- บาท (สามร้อยหกสิบห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยแปดบาทถ้วน)

๒. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ดำเนินการขยายเวลาการควบคุมงานก่อสร้าง
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๔๒๑ วัน และครั้งที่ ๓ จำนวน ๖๗๔ วัน รวมเป็น
จำนวน ๑,๐๙๕ วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาของงานควบคุมงานในระยะก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๔๘,๕๗๔,๖๒๙.- บาท (สามร้อยสี่สิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น
สี่พันหกกร้อยยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) คงเหลือวงเงินตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว จำนวน
๑๖,๘๐๓,๕๗๙.- บาท (สิบหกล้านแปดแสนสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)

๓. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ขยายระยะเวลาสัญญาก่อสร้างอาคารรัฐสภา
แห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบ ครั้งที่ ๔ จำนวน ๓๘๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๖๓ ส่งผลให้งบประมาณตามสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างพร้อมอาคารประกอบ ไม่เพียงพอ โดยคณะกรรมการ
/ตรวจและรับ...

ตรวจและรับมอบงานการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ได้พิจารณาแก้ไขสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ จากการขยายระยะเวลาสัญญาก่อสร้าง ครั้งที่ ๔ จำนวน ๓๘๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทำให้มีงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน ๔๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ซึ่งเกินกว่ากรอบวงเงินที่มีอนุมัติไว้ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๗,๑๙๖,๔๒๑.- บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะต้องนำเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรี ตามบัญชี ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เนื่องจากสัญญาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ จากการขยายเวลา ครั้งที่ ๔ จะสิ้นสุดลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จะส่งผลทำให้สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ จะสิ้นสุดพร้อมกับสัญญาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กับสำนักงานงบประมาณ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และพิจารณาความเหมาะสมของราคา (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ

๕. แหล่งที่มาของงบประมาณ


จากรายการกันเงินไว้เบิกเหลือปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อครุภัณฑ์ในการผลิตรายการและออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (สำหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาแห่งใหม่) จำนวน ๑๔๓,๘๕๑,๑๔๑.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ

A สำนักงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ จากการขยายเวลาสัญญาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรพิศ เพชรเจริญ)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักการคลังและงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๐๙๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๐๙๑

E-Mail annchisa@parliament.go.th