

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๒๖๖๔



พ.ศ. ๑๑
วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๔
เวลา ๑๔.๕๓

สธค.
ส่ง : กวค. ศ ๕ กษย
รับที่ : ๕6745/64
17 มิ.ย. 2564 เวลา 14.3๕ น.



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๖

มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๔๐ ตารางเมตร (รวมโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอฟูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๓๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๕.๑/๑๐๕๔๙
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๙๐ ชุด
๒. สำเนาหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๔/๑๖๘๘๗
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จำนวน ๙๐ ชุด
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๔๒๗๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙๐ ชุด
๔. สำเนาหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๔/๑๖๑๖๕
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙๐ ชุด
๕. สำเนาหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๔/๑๑๔๔๕
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๙๐ ชุด
๖. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๓/๑๐๕๒๗
ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๙๐ ชุด
๗. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๙๐ ชุด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๔๐ ตารางเมตร (รวมโครงสร้าง
ด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอฟูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
มาเพื่อคณะกรรมการพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมาย
กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือให้ต้องเสนอคณะกรรมการ และเป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
การก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงิน
ก่อนหนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะกรรมการอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือ...

หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานประมาณพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๕) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๔๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลตลาดท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๗๐.๕ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐.๖ ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๓๑.๗ ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒๘.๒ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๓.๕ ล้านบาท รวมวงเงินภาระผูกพัน ๗๔.๐ ล้านบาท ตามเอกสารที่อ้างถึง

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

๑.๑.๑ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ผลผลิตที่ ๑ : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ ตาม Service Plan รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๔๐ ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง วงเงิน ๗๐,๕๐๕,๔๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๑.๑.๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการประกวดราคายาการอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้มายื่นซอง จึงยกเลิกและดำเนินการใหม่ ครั้งที่ ๒ ผลปรากฏว่า บริษัท ไกรสุ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๗๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งราคาที่เสนอสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๗๐,๕๐๕,๔๐๐ บาท) เป็นเงิน ๙๙๔,๖๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๑ แต่ต่ำกว่าราคากลางจังหวัด (๗๔,๑๕๔,๐๐๐ บาท) เป็นเงิน ๒,๖๕๔,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๘ กำหนดงานก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๗๕๐ วัน กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงมีความประสงค์ขออนุมัติวงเงินค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าว ในวงเงิน ๗๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยใช้เงินงบประมาณ จำนวน ๗๐,๕๐๕,๔๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลท่าโรงช้าง สมทบการก่อสร้าง จำนวน ๙๙๔,๖๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑.๑.๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้บอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ ๕๔๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ของบริษัท ไกรสุ คอนสตรัคชั่น จำกัด เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ได้มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เบิกจ่ายงานงวดที่ ๑ และ ๒ เป็นเงิน ๕,๗๑๑,๘๔๒.๐๒ บาท

(ทำล่าน...

(ห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทสองสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๖๑,๘๔๒.๐๒ บาท (สิบสองล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทสองสตางค์) ให้กับผู้รับจ้างแล้ว จึงขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๑.๒ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

๑.๒.๑ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๔๐ ตารางเมตร (รวมโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๗๒,๑๗๖,๓๐๐ บาท (เจ็ดสิบสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓,๗๗๑,๓๐๐ บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๖,๔๐๓,๔๐๐ บาท (สามสิบล้านสี่แสนหกพันสามร้อยบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑,๙๙๑,๖๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๑.๒.๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าว ผลปรากฏว่า บริษัท สยามธรรมนันทน์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๖๓,๗๗๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งราคาดังกล่าวต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๗๒,๑๗๖,๓๐๐ บาท) เป็นเงิน ๘,๔๐๖,๓๐๐ บาท (แปดล้านสี่แสนหกพันสามร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๕ ต่ำกว่าราคากลางแบบแผน (๗๒,๑๗๖,๓๐๐ บาท) เป็นเงิน ๘,๔๐๖,๓๐๐ บาท (แปดล้านสี่แสนหกพันสามร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๕ และต่ำกว่าราคากลางจังหวัด (๗๒,๑๗๑,๖๐๐ บาท) เป็นเงิน ๘,๔๐๑,๖๐๐ บาท (แปดล้านสี่แสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๔ เมื่อรวมกับส่วนที่เบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างไปก่อนหน้านี้แล้ว เป็นเงิน ๑๒,๘๖๑,๘๔๒.๐๒ บาท (สิบสองล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทสองสตางค์) รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๗๖,๖๓๑,๘๔๒.๐๒ บาท (เจ็ดสิบล้านหกพันสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทสองสตางค์) ซึ่งมีวงเงินเกินกว่าสำนักงบประมาณเคยให้ความเห็นชอบ (๗๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท) จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอส่งผลการจัดจ้างที่ได้ดำเนินการแล้วให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคาก่อนทำสัญญา ก่อนนี้ผูกพัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าว มีการเพิ่มวงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ซึ่งตามระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงสาธารณสุข ต้องเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างอาคารกักกันผู้กักกันข้ามปีงบประมาณ เนื่องจาก การก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นรายการก่อสร้างผู้กักกันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ทำให้ต้องเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและระยะเวลาการก่อสร้างผู้กักกัน ข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้ เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนทำสัญญาจ้าง ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อจะได้ดำเนินการและก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป

๔.สาระสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

สำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างรายการอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น โรงพยาบาลท่าเรือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง งานส่วนที่เหลือ ในวงเงิน ๖๓,๗๗๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็นใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๖๒,๗๐๔,๘๐๐ บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) และเงินบำรุงโรงพยาบาลท่าเรืออีก ๑,๐๖๕,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓,๗๗๑,๓๐๐ บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว และรายงานเงินกันขยายกรณีมีผู้กักกัน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ เลขที่เอกสาร ๐๐๓๐๑๔๙๓๘๕ และเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๒,๘๗๔,๒๐๐ บาท (สามสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้จัดสรร งบประมาณรายจ่ายแล้ว ส่วนที่เหลือผู้กักกันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖,๐๕๕,๓๐๐ บาท (สิบหกล้านห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อรวมกับวงเงินงบประมาณ ตามสัญญาเดิมที่เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวน ๑๒,๘๖๑,๘๔๒.๐๒ บาท (สิบสองล้านแปดแสนหกหมื่น หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทสองสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖,๖๓๑,๘๔๒.๐๒ บาท (เจ็ดสิบล้านหกแสน สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทสองสตางค์) ซึ่งรายการดังกล่าวมีวงเงินงบประมาณและระยะเวลา ก่อสร้างผู้กักกันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อสร้างผู้กักกันข้ามปีงบประมาณ และขออนุมัติขยายระยะเวลา ก่อสร้างผู้กักกันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างผู้กักกันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนทำสัญญาจ้าง

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งใดๆ

ไม่มี

๖. ผลกระทบ

ไม่มี

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาวะที่ดี โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี

๙. ข้อกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๙.๑ ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

๙.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๔๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลตลาดท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง รวมวงเงินภาระผูกพัน ๗๔.๐ ล้านบาท

๙.๓ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ


กระทรวงสาธารณสุข ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑๐.๑ ขออนุมัติเพิ่มวงเงินรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๔๐ ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง จากเดิมวงเงิน ๗๔.๐ ล้านบาท เป็นวงเงิน ๗๖,๖๓๑,๘๔๒.๐๒ บาท (เจ็ดสิบล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทสองสตางค์) โดยงานส่วนที่เหลือในวงเงิน ๖๓,๗๗๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖๒,๗๐๔,๘๐๐ บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) และเงินบำรุงโรงพยาบาลท่าโรงช้าง สมทบอีก จำนวน ๑,๐๖๕,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๑๐.๒ ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองบริหารการสาธารณสุข

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

โทร. / โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๓๙