



สสค.
คค. 109
วันที่ 10 ก.ย. 64
เวลา 15.00 น.
ส่ง : กวค.
รับที่ : ๘9808/64
10 ก.ย. 2564 เวลา 14.15 น.



ที่ ทส ๑๐๐๙.๓ / ๒๐๔๕

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและขอเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ตอนที่สุต ที่ นร ๐๗๑๘/๑๓๕๗๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอเรื่อง ขอเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๑) รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๕) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับการบริหารราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ ระบุว่า ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการต่อไปนี้ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงบประมาณพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน ให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถดำเนินการต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดสรรงบประมาณ ตามแผน

การดำเนิน...

การดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) จึงเข้าข่ายต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๑)

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

- ไม่มี -

๔. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒๐,๑๕๓,๘๐๐ บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ที่เหลือผูกพันงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ลงนามก่อหนี้ผูกพันโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย วงเงินงบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็น เงินงบประมาณจำนวน ๙๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เงินเทศบาลนครหาดใหญ่สมทบ จำนวน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาก่อสร้างเลขที่ ๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และบันทึกต่อท้ายสัญญาเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เริ่มงาน วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ งวด เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘ งวด

๔.๒ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้าง เนื่องจากการก่อสร้างเกิดปัญหาการทรุดตัวของถนนและกำแพงกันดิน ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภค และผิวจราจรบริเวณถนนราชฎียินดี หากทำการก่อสร้างตามแบบและวิธีการเดิมในพื้นที่ที่เหลือ อาจเกิดผลกระทบและความเสียหายที่ไม่อาจประมาณการได้ และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องป้องกันความเสียหายอย่างเร่งด่วน ด้วยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากวิธีการขุดวางท่อ (Open Cut) เป็นวิธีการดันลอด (Pipe Jacking) หรือดันท่อโดยวิธี Horizontal Directional Drilling (HDD) ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนความยาวท่อ จำนวนบ่อพัก งานคืนผิวทาง งานป้องกันดินพัง ประกอบกับมีการเพิ่มพื้นที่รวบรวมน้ำเสียเพื่อรองรับน้ำเสียจากคูระบายน้ำสาธารณะ โดยการเปลี่ยนแปลงขนาดบ่อพัก (MH) และเปลี่ยนแปลงจำนวนอาคารดักน้ำเสีย (CSO) ทำให้ต้องเพิ่มจำนวนอาคารดักน้ำเสียพร้อมบ่อพัก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จำนวน ๓๖,๑๒๙,๖๓๔.๒๖ บาท (สามสิบลหกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบบาทยี่สิบลหกสตางค์)

๔.๓ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบให้เทศบาลนครหาดใหญ่ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ตามที่เทศบาลนครหาดใหญ่เสนอ และเห็นชอบให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ให้เทศบาลนครหาดใหญ่ เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเงินสะสมของเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน ๓๖,๑๒๙,๖๓๔.๒๖ บาท (สามสิบลหกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบบาทยี่สิบลหกสตางค์) และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๔.๔ สำนักงบประมาณเห็นชอบให้เพิ่มวงเงินงบประมาณรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นภายในกรอบวงเงิน ๑๔๖,๑๒๙,๖๓๔.๒๖ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบลหกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบบาทยี่สิบลหกสตางค์) โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๙๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท

(เก้าสิบ...

(เก้าสิบแปดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และเงินนอกงบประมาณที่เทศบาลนครหาดใหญ่สมทบ จำนวน ๔๗,๑๒๙,๖๓๔.๒๖ บาท (สี่สิบล้านเจ็ดพันหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบบาทยี่สิบกสตางค์) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวงเงินตามสัญญา จำนวน ๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านบาทถ้วน) เป็นเงิน ๓๖,๑๒๙,๖๓๔.๒๖ บาท (สามสิบล้านหกพันหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบบาทยี่สิบกสตางค์) ตามเหตุผลความจำเป็นที่ขอทำความตกลงไปได้ แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งเกินกว่าวงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงขอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามแก้ไขสัญญาจ้างรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๕.๑ ให้เทศบาลนครหาดใหญ่ เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ภายในกรอบวงเงิน ๑๔๖,๑๒๙,๖๓๔.๒๖ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบบาทยี่สิบกสตางค์) โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๙๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบบแปดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และเงินนอกงบประมาณที่เทศบาลนครหาดใหญ่สมทบ จำนวน ๔๗,๑๒๙,๖๓๔.๒๖ บาท (สี่สิบล้านเจ็ดพันหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบบาทยี่สิบกสตางค์) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวงเงินตามสัญญา จำนวน ๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านบาทถ้วน) เป็นเงิน ๓๖,๑๒๙,๖๓๔.๒๖ บาท (สามสิบล้านหกพันหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบบาทยี่สิบกสตางค์) จากเงินสะสมของเทศบาลนครหาดใหญ่

๕.๒ ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๗

โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๒๗๑ ๒๔๖๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ strategy.saraban@onep.go.th