



ด่วนที่สุด

ที่ ตผ ๐๐๐๙/ ๙



สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๙๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๒๗/๒๓๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอเสนอเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กำกับกับการบริหารราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

รายละเอียดของเรื่อง มีดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ เพื่อให้มีความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมทั้ง อำนวยความสะดวกกับส่วนราชการที่จะติดต่อประสานกับสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ซึ่งในการขอรับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวได้กำหนดสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ณ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล แต่เนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับมอบสถานที่ให้ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ บริเวณตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ซึ่งสะดวกกับการติดต่อประสานงานของหน่วยราชการประจำจังหวัด จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๑.๒ มติคณะกรรมการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับแจ้งการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายตามหนังสือที่อ้างถึง โดยคณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ อนุมัติให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก่อนหน้าผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ รายการก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ มีรายละเอียดดังนี้

/ เงินงบประมาณ....

- เงินงบประมาณ	จำนวน	๗๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- เงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด	จำนวน	๓,๘๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมวงเงินจำนวน ๘๐,๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับการอนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ซึ่งสถานที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ภายใต้การกำกับดูแลและบริหารงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ (จังหวัดสงขลา) จึงได้มอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดจ้างและบริหารสัญญาจ้าง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ (จังหวัดสงขลา) พิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ตั้งอาคารที่ทำการของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล ที่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณแล้ว เห็นว่า บริเวณดังกล่าวห่างไกลจากสถานที่ทำการของส่วนราชการในจังหวัด ประกอบกับสถานที่อยู่ใกล้กับเหมืองหิน โรงโม่หิน และมีแนวสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของบุคลากรสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล จึงได้ประสานขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของกองทัพอากาศ บริเวณสนามบินควนขัน ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ในช่วงระหว่างการพิจารณาขออนุญาตก่อสร้าง และเมื่อได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ดินของกองทัพอากาศแล้ว สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ (จังหวัดสงขลา) จึงได้ดำเนินการปรับแบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับสถานที่และการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด และดำเนินการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยราคากลางงานก่อสร้าง จำนวนเงิน ๕๙,๕๕๘,๙๙๓.๒๘ บาท ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดย กิจการร่วมค้ารักษาสีแวดล้อม 6 สตูล เป็นผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวงเงิน ๕๒,๗๖๗,๖๗๖.๗๖ บาท ตามประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ (จังหวัดสงขลา) ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีความจำเป็นต้องย้ายสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เป็นบริเวณสนามบินควนขัน ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ซึ่งใกล้กับสถานที่ทำการของส่วนราชการในจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด จึงเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงเข้าข่ายเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการที่จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ (จังหวัดสงขลา) ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และมีกิจการร่วมค้ารักษาสีแวดล้อม 6 สตูล เป็นผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว ตามระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนการลงนามสัญญาจ้างก่อนนี้ผูกพัน

๔. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีความจำเป็นต้องย้ายสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากตำบลทุ่งนัย อำเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล เป็นบริเวณสนามบินควนขัน ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ซึ่งใกล้กับสถานที่ทำการของส่วนราชการในจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด จึงได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงนำเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๒ ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังต่อไปนี้...

(๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

๕. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สำนักงบประมาณ พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการและขอให้พิจารณาความเหมาะสมของราคารายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว มีความเห็นสรุปได้ว่า สำนักงบประมาณ เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง ในวงเงิน ๕๒,๗๖๗,๖๐๐.๐๐ บาท แต่เนื่องจากการเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ จึงต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรี เพื่อเปลี่ยนแปลงรายการและขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ตำบลทุ่งนัย อำเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล เป็น “รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประจักษ์ บุญยัง)

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักบริหารงานกลาง

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๘๐๐๐ ต่อ ๓๑๐๔

โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๕๗๕๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ inventory2@oag.go.th