

ด่วนที่สุด

ที่ กท ๐๒๐๗/๕๔๓



กระทรวงกลาโหม

ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลตามพันธกรณีของอนุสัญญาออกตราว่า ครั้งที่ ๓
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างคำขอขยายระยะเวลาเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ตกค้าง ครั้งที่ ๓ ของไทย
๒. หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต ๑๐๐๕/๓๗๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

กระทรวงกลาโหมมีความประสงค์เสนอเรื่องการขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิตและโอน และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล หรืออนุสัญญาออกตราว่า) ครั้งที่ ๓ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยไทยจะต้องยื่นคำขอเพื่อขยายระยะเวลายานี้ ผ่านกระทรวงการต่างประเทศไปยังฝ่ายเลขานุการอนุสัญญา (Implementation Support Unit: ISU) ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งไทยมีพันธกรณีตามอนุสัญญา ที่จะต้องเก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิดฯ ให้แล้วเสร็จ รวมทั้งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการเมือง การต่างประเทศ และความมั่นคง โดยมีรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ อนุสัญญาออกตราได้รับการรับรองเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๐ และเริ่มมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๒ กำหนดพันธกรณีที่รัฐภาคีจะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ คือ ๑) ไม่ใช้ ผลิต และสะสม จัดเก็บ และโอนทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ๒) ทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่เก็บสะสมไว้ในคลังทั้งหมดภายใน ๔ ปี หลังจากอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้ ๓) เก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ฝังอยู่ในพื้นดินภายใน ๑๐ ปี ๔) ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และ ๕) ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและวิธีป้องกันภัยจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคล โดยในปัจจุบันอนุสัญญาฯ มีรัฐภาคีทั้งสิ้น ๑๖๔ ประเทศ

๑.๒ ไทยลงนามในอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐ เป็นรัฐภาคีลำดับที่ ๕๓ เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นภาคี และได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ โดยอนุสัญญาฯ มีผลใช้บังคับกับไทยตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ และรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ในสังกัดศูนย์บัญชาการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิดสังหารบุคคล รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการกวาดล้าง และเก็บกู้ทุ่นระเบิด ด้านอำนวยการ ติดตามผลงานและประเมินผล ด้านการแจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ประชาชน ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และด้านการประสานงานกับต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย

๑.๓ ไทยมีพันธกรณีตามอนุสัญญาฯ ที่ต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้หมดภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ (๑๐ ปี หลังจากที่อนุสัญญาฯ มีผลใช้บังคับกับไทย) ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเนื่องจากปัญหาหลักด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ประกอบกับมีบางพื้นที่ที่เข้าถึงยาก โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชายแดน ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดฯ จึงได้ยื่นคำขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดฯ ผ่านกระทรวงการต่างประเทศไปยังฝ่ายเลขานุการอนุสัญญาฯ ครั้งที่ ๑ เป็นเวลา ๙ ปี ๖ เดือน จนถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ เป็นเวลา ๕ ปี จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๑ ในฐานะรัฐภาคี ไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีตามข้อ ๑.๑ หากประเมินว่ายังมีอุปสรรคที่ไม่สามารถทำลายทุ่นระเบิดฯ ได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ไทยควรจัดทำคำขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดฯ ซึ่งข้อ ๕ วรรค ๓ ของอนุสัญญาฯ กำหนดให้รัฐภาคีที่ประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดฯ จัดทำคำขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดฯ ดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมรัฐภาคีฯ ที่จัดขึ้นก่อนครบกำหนดเวลาการทำลายทุ่นระเบิดฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาออกไปไม่เกิน ๑๐ ปี โดยในทางปฏิบัติ รัฐภาคีต้องนำส่งคำขอขยายระยะเวลาฯ ดังกล่าวให้ฝ่ายเลขานุการอนุสัญญาฯ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ซึ่งการประชุมรัฐภาคีฯ จะจัดขึ้นในห้วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี อย่างไรก็ตาม การขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดฯ ครั้งที่ ๒ ของไทยจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ก่อนกำหนดการประชุมรัฐภาคีฯ ในปี ๒๕๖๖ ดังนั้น ไทยจึงต้องยื่นคำขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดฯ ครั้งที่ ๓ ให้ฝ่ายเลขานุการอนุสัญญาฯ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒.๒ การขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดฯ สหราชอาณาจักรตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนการดำเนินการ

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

ไทยมีพันธกรณีจะต้องดำเนินการตามอนุสัญญาฯ ในการยื่นคำขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดฯ ให้ฝ่ายเลขานุการอนุสัญญาฯ พิจารณาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงขอความกรุณาสำนักราชการคณะรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

ร่างคำขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดฯ ครั้งที่ ๓ ของไทย มีสารสำคัญในภาพรวม โดยสรุป ดังนี้

๔.๑ เนื้อหาทั่วไปของคำขอขยายระยะเวลาฯ ประกอบด้วย ๑) สรุปสาระสำคัญของการดำเนินการตามพันธกรณี และความคืบหน้าของการดำเนินการตามคำขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดฯ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ๒) เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดฯ ได้แล้วเสร็จตามกำหนด รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่พบ แนวทางการรับมือ/แก้ไข และความจำเป็นที่ต้องขยายระยะเวลา และ ๓) แผนการดำเนินการในอนาคตเพื่อบรรลุเป้าหมายของอนุสัญญาฯ พร้อมกรอบเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จ

๔.๒ สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการตามพันธกรณี หลังจากที่ได้เริ่มเข้าเป็นรัฐภาคีเมื่อปี ๒๕๔๐ ถึงปัจจุบัน ปรากฏว่าไทยได้ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและปลดปล่อยพื้นที่แล้วกว่า ๒,๕๑๗ ตารางกิโลเมตร (จากพื้นที่ทุ่นระเบิดที่ประเมินไว้ ๒,๕๕๗ ตารางกิโลเมตร) หรือประมาณร้อยละ ๙๘.๕ เหลือพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการเก็บกู้ฯ อีก ๔๐ ตารางกิโลเมตร ใน ๗ จังหวัด (สถานะเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) ซึ่งเมื่อครบกำหนดการขอขยายระยะเวลาฯ ครั้งที่ ๒ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ คาดว่ายังคงเหลือพื้นที่ปนเปื้อนที่ไม่สามารถเข้าดำเนินการเก็บกู้ฯ อีก ๑๔.๓ ตารางกิโลเมตร เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่รอการปักปันเขตแดน

๔.๓ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดฯ ได้แล้วเสร็จตามกำหนด ไทยยังคงมีพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิดตกค้างตามแนวชายแดนจำนวนมาก ประกอบด้วยพื้นที่ที่ยังไม่ได้จัดทำหลักเขตแดน และพื้นที่ที่การเจรจาปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านยังไม่ได้ข้อยุติ จึงไม่สามารถดำเนินการเก็บกู้ฯ ฝ่ายเดียวได้ การยื่นคำขอขยายระยะเวลาฯ ครั้งที่ ๓ นี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดฯ มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้การเก็บกู้ฯ ในพื้นที่เหล่านี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๔.๔ แผนการดำเนินการในอนาคตเพื่อบรรลุเป้าหมายของอนุสัญญา

๔.๔.๑ วิธีการสำรวจและเก็บกู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในอดีตไทยได้เน้นไปที่วิธีการแบบเดิมในการเก็บกู้ โดยการเดินสำรวจพื้นที่ และใช้การสำรวจทางเทคนิค (Technical Survey: TS) ซึ่งใช้เวลา บุคลากร และงบประมาณสูง ต่อมาได้มีการปรับปรุงวิธีดำเนินการ และแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องจนสามารถใช้การสำรวจที่ไม่ใช่ทางเทคนิค (Non - Technical Survey: NTS) ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ข้อมูลประวัติศาสตร์ สถิติ การสอบถามจากคนในพื้นที่ เป็นต้น ส่งผลให้การปลดปล่อยพื้นที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๔.๔.๒ การพัฒนาบุคลากร นอกจากการพัฒนาบุคลากรโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดฯ แล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างประเทศด้านมนุษยธรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ (Norwegian People's Aid: NPA) ซึ่งได้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมต่าง ๆ มาโดยต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรพัฒนาความร่วมมือให้กับหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด (Explosive Ordnance Disposal: EOD) เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีศักยภาพและความพร้อมมากขึ้น อันส่งผลต่อการเก็บกู้ ที่ปลอดภัย แม่นยำ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

๔.๔.๓ การดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม การใช้การสำรวจที่ไม่ใช่ทางเทคนิค (NTS) โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนและท้องถิ่น ทำให้ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดฯ เข้าถึงและสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันกับชุมชนในพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งสามารถกำหนดพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างชัดเจน ทำให้การปลดปล่อยพื้นที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิดมีความแม่นยำ และรวดเร็วขึ้น

๔.๔.๔ การส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและนานาชาติ ไทยได้บรรจุหัวข้อการเก็บกู้ ในการประชุมด้านความมั่นคงที่สำคัญ อาทิ การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus: ADMM - Plus) การจัดการฝึกอบรมให้กับประเทศเพื่อนบ้าน และการหารือเพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือด้านการเก็บกู้ บริเวณแนวชายแดนในรูปแบบที่เหมาะสม ตลอดจนแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน โดยการเข้าร่วมในเวทีระหว่างประเทศเหล่านี้ ทำให้ไทยได้รับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนแนวทางการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพของประเทศอื่น ๆ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับสถานการณ์การเก็บกู้ ของไทย

๔.๔.๕ การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่รอการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Area to be Demarcated: AD) จากพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการเก็บกู้ (สถานะเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) อีก ๔๐ ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ที่ไทยยังไม่สามารถเข้าไปทำการเก็บกู้ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่มีการปักปันเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านยังไม่ได้ข้อยุติ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ ๑๔.๓ ตารางกิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะยังเป็นพื้นที่ปนเปื้อนคงเหลือ เมื่อครบกำหนดการขอขยายระยะเวลา ครั้งที่ ๒ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเจรจาทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง และแสวงหาแนวทางที่สามารถร่วมมือกันเก็บกู้ในพื้นที่ต่อไป โดยไม่กระทบกับประเด็นการเจรจาด้านเขตแดน

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลตามพันธกรณีของอนุสัญญา ในส่วนที่กองบัญชาการกองทัพไทยรับผิดชอบ จะใช้งบประมาณในส่วนที่กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย) ได้รับการจัดสรรประจำปี โดยไม่ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

๖. ประโยชน์ที่ได้รับ

การยื่นคำขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดฯ ต่อฝ่ายเลขานุการอนุสัญญา จะเป็นการยืนยันเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาอตาวา ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของไทยที่มีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๗. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างคำขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดฯ ครั้งที่ ๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ สรุปได้ดังนี้

๗.๑ ประเด็นสาระัตถะและถ้อยคำ ได้ปรับแก้และเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศ และปรับให้สะท้อนตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญาฯ แล้ว

๗.๒ หากสามารถเสนอร่างคำขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณารับรองก่อนได้ จะมีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถดำเนินการได้ทัน อาจพิจารณานำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ แล้วจึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทุ่นระเบิดฯ ทราบ และพิจารณา รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการเก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิดฯ ต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมได้พิจารณาปรับแก้เนื้อหาของร่างคำขอฯ ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของกระทรวงการต่างประเทศแล้ว รวมทั้งอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอร่างคำขอฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทุ่นระเบิดฯ พิจารณาให้การรับรอง

๘. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงกลาโหมขอความกรุณาสั่งนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๘.๑ เห็นชอบการยื่นคำขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลตามพันธกรณีของอนุสัญญาออกติดตาม ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก ๓ ปี ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙

๘.๒ เห็นชอบต่อร่างคำขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลตามพันธกรณีของอนุสัญญาออกติดตาม ครั้งที่ ๓ ของไทย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เพื่อนำส่งผ่านกระทรวงการต่างประเทศ ไปยังฝ่ายเลขานุการอนุสัญญาฯ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ตามขั้นตอนของที่ประชุมรัฐภาคีฯ ไทยยังสามารถปรับปรุงร่างคำขอฯ เพิ่มเติมตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของฝ่ายเลขานุการอนุสัญญาฯ และคณะกรรมการประจำฯ ที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุมรัฐภาคีฯ ให้สมบูรณ์และครบถ้วนมากขึ้น ดังนั้น หากการปรับปรุงร่างคำขอฯ ดังกล่าวไม่กระทบต่อสาระสำคัญที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติข้างต้น ขอให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันในการปรับปรุงถ้อยคำ ให้สมบูรณ์เพื่อเสนอที่ประชุมรัฐภาคีฯ พิจารณา และรายงานคณะรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรกต่อไป

๘.๓ มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ และแจ้งผลการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ เพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อฝ่ายเลขานุการอนุสัญญาฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๕๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๕๕๒๖