

# ด่วนที่สุด

ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/๒๕๖๕



กวด. .... 77  
วันที่ 10 มิ.ย. 65  
เวลา ..... 17.00

สลด. (eMail)  
ส่ง : กวด.  
รับที่ : ๕5881/65  
10 มิ.ย. 2565 เวลา 16.46 น.



กระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอำนวยการ  
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๖๑๗๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการ  
๒. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๐.๓/๑๕๗๑  
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔  
๓. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ ฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เล่มที่ ๓ (๑) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๑)  
๔. สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา)  
๕. สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียง  
เหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา)  
๖. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๐.๔/๒๐  
ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕  
๗. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๒/๕๖๗๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕  
๘. ข้อมูลตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน  
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มาเพื่อคณะกรรมการพิจารณา  
โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม  
คณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) รวมทั้งสอดคล้อง/เป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒)  
การสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมดี) กำกับ  
การบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เห็นชอบให้เสนอเรื่องดังกล่าว  
ด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

## ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับจัดสรร  
งบประมาณ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองนำอยู่

/รายการ ...

รายการค่าก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา) และรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา) ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ (อ้างถึง ๑)

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ อนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จากวงเงินเดิม ๑๐.๑ ล้านบาท เป็น ๑๗.๙๔ ล้านบาท (อ้างถึง ๒)

๑.๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้อนุมัติการขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารฯ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ และรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารฯ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๑.๔ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ และรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔๖๖.๔๔ ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ดังนี้

๑.๔.๑ รายการค่าก่อสร้างอาคารฯ จำนวน ๔๖๘.๘๐ ล้านบาท โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

- งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑๐ ล้านบาท
  - งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔๙.๑๐ ล้านบาท
  - งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๗.๙๔ ล้านบาท
  - ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗๑.๗๖ ล้านบาท
- ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการพับบประมาณไปจำนวน ๒๐.๓๐

ล้านบาท รายการค่าก่อสร้างอาคารฯ จึงได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๔๔๘.๕๐ ล้านบาท

๑.๔.๒ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารฯ จำนวน ๑๗.๙๔ ล้านบาท โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

- งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑.๙๓ ล้านบาท
- งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒.๘๙๓๓ ล้านบาท
- งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗.๕๙๗๗ ล้านบาท
- งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕.๕๒ ล้านบาท

๑.๕ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าจ้างบริษัท โชคชัยวัฒนาก่อสร้าง จำกัด ดำเนินการก่อสร้างอาคารฯ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ตามสัญญาเลขที่ ๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วงเงินค่าก่อสร้าง ๔๔๘.๕ ล้านบาท กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๗๘๐ วัน จำนวน ๑๓ งวด ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ จนถึงสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๑.๖ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าจ้างบริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด ควบคุมงานก่อสร้างอาคารฯ ตามสัญญาเลขที่ ๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ วงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้าง ๑๗.๙๔ ล้านบาท โดยดำเนินการควบคุมงานนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารฯ เริ่มปฏิบัติงานจนกว่างานตามสัญญาก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามสัญญา ระยะเวลา ๗๘๐ วัน แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน ๆ ละ เท่า ๆ กัน จำนวน ๒๖ งวด เดือนละ ๖๙๐,๐๐๐ บาท ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่วงเลยกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เนื่องจากเหตุที่มีได้เกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างตามจำนวนวันที่ปฏิบัติงานล่วงเลยกำหนดเวลานั้น ตามสัดส่วนผลงานแต่ไม่เกินกว่าอัตราจ้างรายเดือน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

## ๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณดังกล่าวเป็นเรื่องที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ประกอบกับตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) ที่กำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

## ๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีผลกระทบให้การก่อสร้างอาคารดังกล่าวจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติมจากวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าว ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาในโอกาสแรก

## ๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

๔.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานก่อสร้างอาคารฯ จำนวน ๔ ครั้ง จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้กับบริษัท โชคชัยวัฒนาก่อสร้าง จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖) ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงานก่อสร้างในช่วงขยายระยะเวลาก่อสร้าง ระหว่างวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) มีผลทำให้วงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารฯ ทั้งสิ้น สูงกว่ากรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้

๔.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ ได้ตรวจรับงานก่อสร้างแล้ว จำนวน ๑๑ งวด จาก ๑๓ งวด และเบิกจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างก่อสร้างแล้ว จำนวน ๑๑ งวด รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๗๖,๗๔๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างฯ ได้ตรวจรับงานงวดที่ ๒๖ (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากผู้ควบคุมงานได้ควบคุมงานก่อสร้างรวม ๗๘๐ วัน ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และได้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ผู้ควบคุมงานแล้ว จำนวน ๒๖ งวด รวมเป็นเงิน ๑๗,๙๔๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ครบถ้วนตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๔.๓ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหนังสือถึงสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๕.๔/๒๒๗๗ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

/สำหรับ ...


สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา) ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อมา สำนักงบประมาณมีหนังสือ ที่ นร ๐๗๒๒/๕๖๗๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แล้วแต่กรณี ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา) ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ เพิ่มเติมจำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท และเห็นควรให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณรายการดังกล่าว ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่องหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในโอกาสแรกก่อน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗)

#### ๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จากเดิม จำนวน ๑๗,๙๔๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เป็น ๒๐,๐๔๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ เหล่าธรรมทัศน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

โทรศัพท์ ๐-๒๓๓๓-๓๗๐๐ ต่อ ๔๐๕๑ (สิริพร)

โทรสาร ๐-๒๓๓๓-๓๗๐๐ ต่อ ๔๐๕๖