

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๕/๖๖

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

สคค.

ส่ง : สคค.

รับที่ : ธ11848/65

3 พ.ย. 2565 เวลา 9.45 น.



## ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคาร สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๒๗๒๐๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานอัยการสูงสุดเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงิน จากเดิมจำนวน ๒๖๒,๐๘๘,๔๐๐ บาท เป็นจำนวน ๒๗๓,๙๔๕,๕๐๐ บาท และขอขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นรายการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ อนุมัติให้สำนักงานอัยการสูงสุด ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในวงเงิน ๒๖๒,๐๘๘,๔๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด) ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๖) ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดรับรองว่าได้ดำเนินการจัดทำแบบบูรณาการของโครงการก่อสร้างดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับรายละเอียดตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โดยไม่ได้นำวงเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดร้อยละ ๕ ไปรวมคำนวณเป็นราคากลางแต่ประการใด โดยราคาค่าก่อสร้างที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากราคาวัสดุที่นำมาใช้ในการคำนวณราคากลางปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากราคาที่ขอตีงบประมาณไว้ประมาณร้อยละ ๓๐ ทำให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสำหรับรายการค่าก่อสร้างดังกล่าวไม่เพียงพอในการดำเนินการ ประกอบกับสำนักงานงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสม

/ของวงเงิน...

ของวงเงินค่าก่อสร้างดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้สำนักงานอัยการสูงสุดเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เป็นกรณีเฉพาะราย จากวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันไว้เดิม จำนวน ๒๖๒,๐๘๘,๔๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบสองล้านแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็นจำนวน ๒๗๓,๙๔๕,๕๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒. โดยให้เบิกจ่ายจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖๘,๗๘๒,๘๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรและอยู่ในบัญชี ของสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว ส่วนที่เหลือ จำนวน ๑๐๕,๑๖๒,๗๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่น สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับตามความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายในแต่ละปี ให้ครบวงเงิน ตามสัญญาจ้างต่อไป

สำหรับการเพิ่มวงเงินดังกล่าวอยู่ภายในกรอบสัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือ ไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ที่กำหนดไว้ว่าต้องไม่เกินร้อยละแปดของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๗๑ และ ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๐๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th