



ที่ มท ๕๓๐๔.๓/๑๘๓๗๗

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๖

ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อเสนอ การปรับลดปริมาณงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๓ (คพส.๙.๓) และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑ (คพจ.๑)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๕๓๐๓.๓/๖๙๖๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๑๘๘๙๗ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

๒. รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑ สถานะเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (เรื่อง โครงการพัฒนาระบบส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙) และมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (เรื่อง โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑) รวมทั้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการดังกล่าวด้วย

๒. ปรับปรุงข้อเสนอต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ได้เพิ่มเติมและปรับปรุงข้อเสนอ เรื่อง การปรับลดปริมาณงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๓ (คพส.๙.๓) และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑ (คพจ.๑) ต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ข้อที่ ๑.๒ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา หน้า ๒

เพิ่มเติมข้อความ ข้อ ๑.๒.๓

๑.๒.๓ ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินโครงการตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙) และมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑) โดยมีความคืบหน้าและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าว สถานะเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ดังนี้

ชื่อโครงการ	มติคณะกรรมการรัฐมนตรี	ร้อยละของการเบิกจ่าย (เงินลงทุน ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (ปี)	ร้อยละของการดำเนินงานทั้งโครงการ
โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๑	๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔	๘๙.๘๒ (๖,๓๔๑.๔๐ ล้านบาท)	๒๕๕๔-๒๕๕๘ (ตามมติ ครม.) ๒๕๕๔-๒๕๖๖ (ตามงบประมาณ)	๙๐.๐๓
โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๒	๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔	๘๒.๑๖ (๓,๓๓๐.๐๗ ล้านบาท)	๒๕๕๔-๒๕๕๘ (ตามมติ ครม.) ๒๕๕๔-๒๕๖๖ (ตามงบประมาณ)	๘๑.๕๑
โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๓	๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔	๘๓.๔๔ (๑๒,๕๘๗.๑๘ ล้านบาท)	๒๕๕๔-๒๕๕๘ (ตามมติ ครม.) ๒๕๕๔-๒๕๖๗ (ตามงบประมาณ)	๘๔.๘๓

/ชื่อโครงการ...

ชื่อโครงการ	มติคณะรัฐมนตรี	ร้อยละของการเบิกจ่าย (เงินลงทุน ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (ปี)	ร้อยละของการ ดำเนินงานทั้งโครงการ
โครงการพัฒนาระบบสายส่งและ สถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๔	๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔	๘๖.๖๖ (๓,๘๘๖.๓๔ ล้านบาท)	๒๕๕๔-๒๕๕๘ (ตามมติ ครม.) ๒๕๕๔-๒๕๖๓ (ตามงบประมาณ)	๘๐.๓๒
โครงการพัฒนาระบบส่งและ จำหน่าย ระยะที่ ๑	๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔	๖๖.๗๘ (๔๑,๘๕๖.๐๒ ล้านบาท)	๒๕๕๔-๒๕๖๔ (ตามมติ ครม.) ๒๕๕๔-๒๕๖๗ (ตามงบประมาณ)	๔๗.๘๕

๒. ข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย หน้าที่ ๓

จากเดิม ข้อที่ ๔ “กระทรวงมหาดไทยขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบการปรับลดปริมาณงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๓ (คพส.๙.๓) และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑ (คพจ.๑) ในวงเงินลงทุนรวม ๑,๘๒๙.๖๐ ล้านบาท ดังนี้”

เปลี่ยนเป็น “กระทรวงมหาดไทยขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับลดปริมาณงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๓ (คพส.๙.๓) และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑ (คพจ.๑) ในวงเงินลงทุนรวม ๑,๘๒๙.๖๐ ล้านบาท ดังนี้”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรียังขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย