

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๕/๑๖๖

สคค.

ส่ง : กสค.

รับที่ : ธ13792/65

21 ธ.ค. 2565 เวลา 9.45 น.



สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๒๕๖๕๔
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานศาลปกครองเสนอเรื่อง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการค่าก่อสร้าง
อาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากเดิม รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครอง
นครศรีธรรมราช เป็น รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช บริเวณศูนย์ราชการ
รองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช
จำนวน ๓,๐๒๖,๒๐๐ บาท ไปสมทบในรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช

๓. ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้าง
อาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช จาก ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงินงบประมาณ จำนวน
๔๒๙,๔๔๙,๐๐๐ บาท และจากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๕

เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ และวันที่
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๔
ในวงเงิน ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยสำนักงานศาลปกครองได้มีการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง จำนวน
๑๒,๖๐๐,๒๙๒.๙๗ บาท ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีการปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไปสมทบค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ซึ่งมีผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณเร็วกว่าแผน จำนวน ๓๒,๒๙๙,๐๐๐ บาท ซึ่งในปีงบประมาณต่อมาไม่ได้มีการ
เสนอตั้งงบประมาณดังกล่าวคืนแก่ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช จึงทำให้ค่าก่อสร้าง

/มีวงเงิน...

มีวงเงินคงเหลือ จำนวน ๑๔๐,๑๒๐,๗๐๗.๐๓ บาท และสำนักงานศาลปกครองได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างฯ จำนวน ๓,๐๒๖,๒๐๐ บาท ไปสมทบให้กับรายการค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าว ส่งผลให้มีวงเงินค่าก่อสร้างคงเหลือจากที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรและอยู่ในบัญชีของสำนักงานศาลปกครอง จำนวน ๑๔๓,๑๔๖,๕๐๗.๐๓ บาท (งบประมาณค่าก่อสร้างคงเหลือ จำนวน ๑๓๕,๒๒๐,๗๐๗.๐๓ บาท เงินสมทบของสำนักงานศาลปกครอง จำนวน ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท และเงินสมทบจากรายการค่าควบคุมงาน ๓,๐๒๖,๒๐๐ บาท) ประกอบกับพื้นที่ก่อสร้างเดิมตั้งอยู่ในบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหงส์และป่าควนกรด ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามสัญญา และโครงสร้างอาคารที่ได้ก่อสร้างไปแล้วบางส่วน ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงที่จะก่อสร้างต่อไป รวมทั้งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการซ่อมแซม สำนักงานศาลปกครองพิจารณาแล้ว จึงขอส่งคืนพื้นที่เขตป่าสงวนให้แก่กรมป่าไม้ เพื่อให้ส่วนราชการอื่นใช้ทำประโยชน์ต่อไปได้ สำหรับสถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่บริเวณศูนย์ราชการรองนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานราชการอื่น ๆ ซึ่งมีความสะดวกในการติดต่อราชการ จึงมีความเหมาะสมกว่าสถานที่ก่อสร้างเดิม โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในกรุงเทพมหานครและเมืองหลักได้เห็นชอบการใช้พื้นที่ด้วยแล้ว จึงได้มีการปรับแบบรูปรายการให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อัตราค่าจ้าง โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานไปสู่ระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นอาคารประหยัดพลังงาน โดยได้ประมาณการราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชแห่งใหม่ ในวงเงิน ๔๒๙,๔๔๙,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๗๕๐ วัน รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้การก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชสามารถดำเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ สำนักงานศาลปกครองจึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ปรับแบบรูปรายการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการใช้งานและสอดคล้องกับภารกิจ ทำให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสำหรับรายการค่าก่อสร้างดังกล่าวไม่เพียงพอ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้สำนักงานศาลปกครองเปลี่ยนแปลงรายการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จากรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) เป็นรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช บริเวณศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๔๒๙,๔๔๙,๐๐๐ บาท

(สี่ร้อยยี่สิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช จำนวน ๓,๐๒๖,๒๐๐ บาท ไปสมทบในรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๓๘,๒๔๖,๙๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรและเป็นเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีของสำนักงานศาลปกครองแล้ว และเงินสมทบของสำนักงานศาลปกครอง จำนวน ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๘๖,๓๐๒,๑๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบหกพันสามแสนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยขอให้สำนักงานศาลปกครองจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับตามความจำเป็นที่ต้องใช้ในแต่ละปีต่อไป

๒. ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๙

ทั้งนี้ เห็นควรที่สำนักงานศาลปกครองพิจารณาดำเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการ และการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ

สำหรับการเพิ่มวงเงินดังกล่าวอยู่ภายในกรอบสัดส่วนการก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้ว่า ต้องไม่เกินร้อยละแปดของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เจริญ วัฒนศิริ

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๗๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th