



ที่ ศป ๐๐๒๕/๒๙๙๓

สำนักงานศาลปกครอง

เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการ
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างอิง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๒๒๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๐๓๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
 ๒. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๑๗.๗/๓๕๗๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การขอใช้พื้นที่ศูนย์ราชการรองนาสารจังหวัดนครศรีธรรมราช
 ๓. สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช เลขที่ ๒๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒
 ๔. หนังสือสำนักงานศาลปกครอง ที่ ศป ๐๐๒๑/๓๓๒๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง บอกลึกสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช
 ๕. คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ.๔๙๑/๒๕๖๐ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๕๓๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
 ๖. ใบรับเงินกลาง เล่มที่ ๑๓๑ เลขที่ ๐๒๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 ๗. สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช เลขที่ ๓๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 ๘. บันทึกข้อตกลงการเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
 ๙. หนังสือสำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ที่ ศป ๐๐๐๘/๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง การส่งคืนพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองหงส์และป่าควนกรด
 ๑๐. สรุปวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูมิภาค
 ๑๑. ประมาณการราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช
 ๑๒. ตารางเปรียบเทียบรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช
 ๑๓. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วงที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เลขที่เอกสาร ๑๐๐๐๐๐๕๑๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

/๑๔. ใบจัดสรร...

๑๔. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ งวดที่ ๑ ครั้งที่ ๔ เลขที่เอกสาร ๑๐๐๐๐๐๓๗๑๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
๑๕. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ งวดที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เลขที่เอกสาร ๑๐๐๐๐๐๓๗๓๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑
๑๖. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ งวดที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เลขที่เอกสาร ๑๐๐๐๐๐๑๒๖๙ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑
๑๗. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งวดที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เลขที่เอกสาร ๑๐๐๐๐๐๑๗๔๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓
๑๘. เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช วงเงิน ๑๒,๖๐๐,๒๙๒.๙๗ บาท

ด้วยสำนักงานศาลปกครองขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช มาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔(๑) และตามระเบียบว่าด้วยการก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเกี่ยวกับรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช ดังนี้

๑.๑ มติเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ อนุมัติรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช วงเงิน ๑๘๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท (รวมวงเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท) และรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช วงเงิน ๓,๐๒๖,๒๐๐ บาท ให้เป็นรายการก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ - พ.ศ. ๒๕๕๐ (หนังสือที่อ้างถึง ๑)

๑.๒ มติเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ อนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชจากเดิม จำนวน ๑๘๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น จำนวน ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากวงเงินงบประมาณ จำนวน ๑๘๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนวงเงินที่เกินกว่าวงเงินงบประมาณรวมวงเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติอยู่อีก ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท (๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๑๘๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท) ให้สำนักงานศาลปกครองใช้เงินสะสมที่มีเพียงพอสมทบเป็นค่าก่อสร้างฯ พร้อมทั้งอนุมัติขยายเวลาก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ - พ.ศ. ๒๕๕๔ (หนังสือที่อ้างถึง ๒)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

สำนักงานศาลปกครองมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้เป็นรายการก่องหน้ผูกพันแล้วในข้อ ๑ ซึ่งตามระเบียบว่าด้วยการก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗(๓) กำหนดให้ “การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่องหน้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณ

พิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาที่ผู้กักให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน” ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่สำนักงานศาลปกครองจะต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการกักผู้กักข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗(๓) เพื่อที่สำนักงานศาลปกครองจะได้ดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

สืบเนื่องจากสำนักงานศาลปกครองได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหงส์และป่าควนกรด ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ และเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ทำสัญญาจ้างกับบริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริง จำกัด (ผู้รับจ้างรายแรก) เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ แต่บริษัทฯ ผู้รับจ้างรายนี้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ สำนักงานฯ จึงได้ยกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีการจ้างบริษัท เอส. อินเตอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด (ผู้รับจ้างรายที่สอง) เพื่อดำเนินการก่อสร้างฯ ต่อจากงานที่ผู้รับจ้างรายแรก ได้ดำเนินการแล้วบางส่วน แต่ต่อมาได้ตรวจพบว่าโครงสร้างอาคารเดิมนั้นไม่สามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ เพราะมีความเสียหายส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารฯ อันเป็นเหตุอันตรายได้ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ ใหม่ และได้ยกเลิกสัญญาจ้างฯ กับบริษัท เอส. อินเตอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด (ผู้รับจ้างรายที่สอง) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ปัจจุบันสำนักงานศาลปกครองได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณศูนย์ราชการ รongนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชแทนสถานที่เดิม โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลักได้เห็นชอบผังศูนย์ราชการรongนาสารจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยแล้ว รวมทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ขอความร่วมมือให้สำนักงานฯ ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ ตามผังศูนย์ราชการรongนาสารที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว รวมทั้งเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานฯ ได้จ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำการศึกษาพัฒนาแบบมาตรฐานอาคารที่ทำการศาลปกครองในภูมิภาค และงานผังบริเวณอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช (ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยได้ประมาณการราคาค่าก่อสร้างฯ วงเงิน ๔๒๙,๔๔๙,๐๐๐ บาท ประกอบกับสำนักงานฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามรายการกักผู้กักข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แล้ว วงเงินทั้งสิ้น ๑๘๓,๑๒๖,๒๐๐ บาท รวมทั้งได้ใช้งบประมาณจากเงินสะสมของศาลปกครองไปสมทบกับกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในรายการค่าก่อสร้างฯ เพิ่มเติมอีก จำนวน ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๑ รวมเป็นเงิน ๑๘๘,๐๒๖,๒๐๐ บาท ประกอบด้วย (๑) ค่าก่อสร้างฯ วงเงิน ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ (๒) ค่าควบคุมงานฯ วงเงิน ๓,๐๒๖,๒๐๐ บาท ซึ่งจากความพร้อมดังกล่าว หากสำนักงานฯ ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินฯ ก็จะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้ทันที และจะได้เร่งดำเนินการในขั้นตอนจัดจ้างตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับงบประมาณเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจัดสรรจะได้ตั้งค่าของงบประมาณตามความจำเป็นต่อไป

/สำหรับ...

สำหรับศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้เปิดทำการเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีคดีรับเข้าตั้งแต่เปิดทำการถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๗,๐๔๗ คดี เฉลี่ยคดีรับเข้าปีละ ๔๒๔ คดี (คำนวณโดยใช้ฐานจากคดีรับเข้าตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) ผลกระทบจากการที่ศาลปกครองนครศรีธรรมราชไม่มีอาคารที่ทำการถาวร ทำให้ต้องเช่าอาคารของเอกชนเป็นที่ทำการชั่วคราวมาตั้งแต่เปิดทำการ ประมาณการค่าเช่าอาคารในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีละ ๘,๖๙๔,๐๐๐ บาท (๗๒๔,๕๐๐ บาทต่อเดือน) และมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจเป็นภาระงบประมาณในระยะยาว ประกอบกับมีปริมาณคดีเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในอนาคต แต่มีห้องพิจารณาคดีเพียง ๑ ห้อง ห้องโตสวน ๑ ห้อง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้การพิจารณาคดีล่าช้า ลักษณะอาคารและพื้นที่ไม่สะดวกต่อการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ มีเอกสารสำนวนคดีซึ่งเป็นเอกสารสำคัญเป็นจำนวนมาก อีกทั้งปัจจุบันมีบุคลากรของศาลปกครองนครศรีธรรมราช จำนวน ๙๓ อัตรา โดยในอนาคตจะมีการสรรหาให้เต็มตามกรอบอัตรากำลึง จำนวน ๑๔๐ อัตรา แต่พื้นที่ใช้สอยในอาคารเช่าค่อนข้างจำกัด หากมีอาคารศาลปกครองถาวรจะทำให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนต่อไป

๔. สาระสำคัญข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

สำนักงานศาลปกครองมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินก่อนหน้าผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยการก่อนหน้าผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗(๓) โดยมีข้อเท็จจริง ดังนี้

๔.๑ การเปลี่ยนแปลงรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช

๔.๑.๑ สถานที่ก่อสร้างเดิม สำนักงานฯ ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหงส์และป่าควนกรด ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวา ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๙ ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๘/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๙ แต่ไม่สามารถใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ ต่อได้ เนื่องจากได้ตรวจพบปัญหาสภาพความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารที่ทำการฯ เป็นเหตุอันตรายทำให้ไม่อาจดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการดังกล่าวได้ รวมทั้งมีการปรับแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ ใหม่ โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้

(๑) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักงานฯ ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชกับบริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ผู้รับจ้างรายแรก) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ วงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๕๗๐ วัน (วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๒ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) แต่บริษัทฯ มีพฤติการณ์ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างได้ โดยมีผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างฯ เพียงร้อยละ ๑๐.๐๒ (จำนวน ๒ งาน) มีการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาฯ ไปแล้ว จำนวน ๑๒,๖๐๐,๒๙๒.๙๗ บาท ดังนั้น สำนักงานฯ จึงจำเป็นต้องยกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ก่อนการแจ้งยกเลิกสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องสำนักงานศาลปกครอง เลขที่การสำนักงานศาลปกครองและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑-๓ ตามลำดับ ซึ่งศาลปกครองกลาง ได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ ๑๑๕๗/๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๙๘๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้สำนักงานฯ ผู้ถูกฟ้องคดี ชำระเงินจำนวน

๓,๔๐๘,๔๗๙.๓๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินต้นดังกล่าว นับจากวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่บริษัทฯ ผู้ฟ้องคดี ต่อมาศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อ.๔๙๑/๒๕๖๐ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๕๓๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้สำนักงานฯ ชำระเงิน จำนวน ๒,๐๖๒,๐๓๑.๐๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินต้นดังกล่าว นับจากวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่บริษัทฯ ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้ใช้เงินสะสมที่มีอยู่ชำระเงิน จำนวน ๒,๐๖๒,๐๓๑.๐๓ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำนวน ๑,๔๖๐,๙๔๕.๒๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๓,๕๒๒,๙๗๖.๓๑ บาท ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ ถึง ๖)

(๒) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักงานฯ ได้มีการจ้างบริษัท เอส.อินเตอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด (ผู้รับจ้างรายที่สอง) ตามสัญญาเลขที่ ๓๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ วงเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๑๕๑,๓๒๐,๙๙๙.๘๐ บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗) เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชต่อจากงานที่บริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริง จำกัด (ผู้รับจ้างรายแรก) ที่ได้ดำเนินการไว้ไปแล้วเพียงบางส่วน และเมื่อบริษัทฯ ผู้รับจ้างรายที่สอง ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างฯ พบว่าโครงสร้างของอาคารฯ ที่บริษัทฯ ผู้รับจ้างรายแรกได้ก่อสร้างค้างไว้มีรอยแตกร้าวรอบคาน บริษัทฯ ผู้รับจ้างรายที่สอง จึงขอให้สำนักงานฯ ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของอาคารดังกล่าว ซึ่งสำนักงานฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการและผังเมือง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างหลักของอาคารฯ และเมื่อตรวจสอบแล้วมีความเห็นร่วมกันว่าหากสำนักงานฯ ประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างต่อจากโครงสร้างเดิมควรให้หน่วยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได้และมีความเชี่ยวชาญดำเนินการตรวจสอบและประเมินสภาพความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารดังกล่าวทั้งหมดก่อน สำนักงานฯ จึงได้ประสานคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยประเมินวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาในการสำรวจและประเมินผลสภาพโครงสร้างอาคาร จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมกรณีพบความชำรุดบกพร่องของโครงสร้างที่ได้ก่อสร้างไว้แล้วซึ่งไม่อาจรู้ได้ว่าเป็นจำนวนมากน้อยเพียงใด ดังนั้น สำนักงานฯ ได้พิจารณาถึงปัญหาการก่อสร้างและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น เห็นว่า การยกเลิกสัญญาจ้างจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการมากกว่าที่จะดำเนินการก่อสร้างตามโครงสร้างของอาคารเดิมต่อไป จึงยกเลิกสัญญาจ้างกับ บริษัท เอส. อินเตอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘)

(๓) การส่งคืนพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหงส์และป่าควนกรด ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมโครงสร้างอาคารฯ ที่บริษัทฯ ผู้รับจ้างก่อสร้างค้างไว้ตามข้อ (๑) ต่อกรมป่าไม้ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์เข้าใช้ประโยชน์แทนสำหรับก่อสร้างเป็นลานอเนกประสงค์ ปัจจุบันกรมป่าไม้ได้รับคืนพื้นที่พร้อมโครงสร้างอาคารฯ ดังกล่าว จากสำนักงานฯเรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๙)

๔.๑.๒ สถานที่ก่อสร้างใหม่ บริเวณศูนย์ราชการรองนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสำนักงานศาลปกครองได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลักให้ใช้ที่ดินบริเวณดังกล่าว

เนื้อที่ ๑๖-๒-๘๖.๕ ไร่ (เนื้อที่รวมก่อสร้างบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครอง) สำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช (เนื้อที่ ๑๑-๑-๙๐.๕ ไร่) เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสม เนื่องจากอยู่ติดถนนสายหลัก การจราจรสี่เลน การคมนาคมสะดวกสามารถเดินทางโดยรถส่วนตัว หรือรถโดยสารสาธารณะ ใกล้แหล่งชุมชน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วย ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๘ (ป.ป.ท.) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) รวมทั้งมีหน่วยงานราชการอื่น เช่น สำนักงานปฏิรูปที่ดินนครศรีธรรมราช คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ เป็นต้น ซึ่งการย้ายสถานที่ก่อสร้างจากอำเภอทุ่งสง มายังอำเภอพระพรหม จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความสะดวกในการเดินทางเพื่อติดต่อราชการกับศาลปกครองนครศรีธรรมราชและหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน อีกทั้งบริเวณดังกล่าวมีพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สำหรับก่อสร้างบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครองเรียบร้อยแล้ว หากในอนาคตสำนักงานฯ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารบ้านพักฯ จะเป็นการลดระยะเวลาการเดินทางของบุคลากรของศาลปกครอง ประกอบกับปัญหาการก่อสร้างในพื้นที่เดิมตามข้อ ๔.๑.๑ ทำให้การเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างมาแห่งใหม่ มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์มากกว่าสถานที่เดิม

๔.๒ การเปลี่ยนแปลงรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช จำนวน ๓,๐๒๖,๒๐๐ บาท ไปสมทบเป็นรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช

๔.๒.๑ สืบเนื่องจากสำนักงานฯ ได้รับอนุมัติรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช จากคณะรัฐมนตรีให้เป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามข้อ ๑.๑ และได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๓,๐๒๖,๒๐๐ บาท แต่ยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณในรายการดังกล่าว ปัจจุบันสำนักงานฯ ได้เตรียมการขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นผู้ควบคุมงาน แทนการจัดหาผู้ควบคุมงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะเป็นการเบิกจ่ายค่าควบคุมงานก่อสร้างจากงบประมาณภายใต้บังคับงานแทนการเบิกจ่ายในงบลงทุนตามรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วข้างต้น จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช จำนวน ๓,๐๒๖,๒๐๐ บาท ไปเป็นรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช ซึ่งจะทำให้รายการค่าก่อสร้างฯ เพิ่มขึ้นจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติฯ จำนวน ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น จำนวน ๑๘๘,๐๒๖,๒๐๐ บาท

๔.๒.๒ สำหรับการขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นผู้ควบคุมงาน ด้วยเหตุผล ดังนี้

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เป็นหน่วยงานราชการที่มีบุคลากรด้านวิชาชีพงานก่อสร้าง มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ มีความรู้เกี่ยวกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำในการก่อสร้างได้ ประกอบกับการก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ จำเป็นต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นต้น และหากภายหลังมีความจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารที่ทำการฯ สามารถขอความอนุเคราะห์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อออกแบบและจัดทำประมาณราคาค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการฯ ได้ เนื่องจากรับรู้สภาพโครงสร้างและรูปแบบของอาคารเป็นอย่างดี รวมทั้งการขอความร่วมมือให้เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ควบคุมงานด้วย จะทำให้การควบคุมกำกับดูแลได้อย่างใกล้ชิด โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๘๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งสำนักงานศาลปกครองจะได้ตั้งเป็นรายการค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีภายใต้งบดำเนินงานต่อไป

๔.๓ การขอปรับเพิ่มวงเงินก่อนที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช จากวงเงิน จำนวน ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ เป็นวงเงินจำนวน ๔๒๙,๔๔๙,๐๐๐ บาท ด้วยข้อเท็จจริงดังนี้

๔.๓.๑ การปรับแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารฯ จากแบบเดิมที่ใช้ในการก่อสร้างฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกแบบไว้ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ก่อสร้างอาคารศาลปกครองสงขลาและศาลปกครองนครราชสีมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาเป็นแบบใหม่ที่มีลักษณะเดียวกับที่ใช้ก่อสร้างในศาลปกครองภูมิภาคอีก ๘ แห่ง ได้แก่ ศาลปกครองขอนแก่น เพชรบุรี พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรธานี ภูเก็ต สุพรรณบุรี และยะลา วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้างศาลปกครองดังกล่าวอยู่ในช่วงกรอบวงเงินงบประมาณ ๓๐๐ ถึง ๔๐๐ ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐) โดยแบบใหม่ที่ใช้ได้รับการออกแบบโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งพัฒนาจากแบบที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารศาลปกครองจำนวน ๘ แห่ง ข้างต้นเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่รองรับการดำเนินงานในอนาคตของศาลปกครอง และการก่อสร้างอาคารศาลปกครองแห่งอื่นในอนาคต โดยจะเป็นอาคารที่ทันสมัยเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ สามารถรองรับอัตรากำลังของบุคลากรศาลปกครองที่เพิ่มขึ้น มีการปรับเพิ่มพื้นที่ใช้สอย การยกพื้นให้สามารถจอดรถได้อาคารได้มีการออกแบบพื้นที่และการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (รองรับการฟ้องคดีและการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์) รวมทั้งเป็นอาคารที่จะประหยัดพลังงานด้วยการเพิ่มระบบโซลาร์เซลล์ ทำให้ประหยัดงบประมาณค่าสาธารณูปโภคในอนาคตได้อีกด้วย โดยประมาณการค่าก่อสร้างฯ ไว้ในวงเงินทั้งสิ้น จำนวน ๔๒๙,๔๔๙,๐๐๐ บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๑) ซึ่งสูงกว่าแบบเดิมที่มีราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีการปรับแบบตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้นอีกทั้งแบบเดิมกำหนดราคากลางตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งในปัจจุบันราคาวัสดุก่อสร้างหลายรายการได้มีการปรับสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจโดยเฉพาะในหมวดคอนกรีต เสาเข็ม และเหล็ก เป็นต้น รวมทั้งอัตราค่าแรงงานที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นด้วย รายละเอียดปรากฏตามตารางเปรียบเทียบรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๒)

๔.๓.๒ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณวงเงินก่อนที่ผูกพันฯ ปัจจุบันสำนักงานฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชแล้ว จำนวน ๑๘๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๓ ถึง ๑๗) เมื่อรวมกับงบประมาณที่สำนักงานฯ นำไปสมทบอีกจำนวน ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท ทำให้มีงบประมาณในรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อย่างไรก็ตามสำนักงานฯ ได้มีการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างฯ ตามข้อ ๔.๑.๑ (๑) จำนวน ๑๒,๖๐๐,๒๙๒.๙๗ บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๘) ประกอบกับในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช ไปสมทบให้กับ

ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ จำนวน ๓๒,๒๗๙,๐๐๐ บาท เนื่องจากผลการก่อสร้างเร็วกว่าแผน ส่งผลให้มีงบประมาณคงเหลือในรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๔๐,๑๒๐,๗๐๗.๐๓ บาท และมีงบประมาณคงเหลือในรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชที่ได้รับจัดสรรมาแล้วแต่ยังไม่มีค่าใช้จ่ายในรายการดังกล่าว จำนวน ๓,๐๒๖,๒๐๐ บาท (ซึ่งเป็นรายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงไปเป็นรายการค่าก่อสร้างฯ ตามข้อ ๔.๒) ทำให้ปัจจุบันมีงบประมาณที่สำนักงานฯ เก็บรักษาไว้เพื่อการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชรวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๔๓,๑๔๖,๙๐๗.๐๓ บาท

ทั้งนี้ หากสำนักงานฯ ได้รับอนุมัติให้เพิ่มวงเงินก่องหนี่ผูกพันรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช จาก ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงินงบประมาณจำนวน ๔๒๙,๔๔๙,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๔.๓ และเปลี่ยนแปลงรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช จำนวน ๓,๐๒๖,๒๐๐ บาท ไปสมทบเป็นรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช ตามข้อ ๔.๒ สำนักงานฯ จะมีการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

(๑) เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่สำนักงานศาลปกครองเก็บรักษาไว้ จำนวน ๑๔๐,๑๒๐,๗๐๐ บาท (ปรับจำนวนเงินเป็นหลักร้อย)

(๒) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชที่ไปสมทบในรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช จำนวน ๓,๐๒๖,๒๐๐ บาท

(๓) สำหรับงบประมาณส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๘๖,๓๐๒,๑๐๐ บาท สำนักงานฯ จะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

๔.๔ การขอขยายระยะเวลา ก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช ให้เป็นรายการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ - พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่เนื่องจากมีเหตุจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง และเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยคาดการณ์ระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะใช้ในการดำเนินการก่อสร้างฯ ให้แล้วเสร็จ ๗๕๐ วัน ทำให้ต้องขยายระยะเวลา ก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ - พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ - พ.ศ. ๒๕๖๙

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

เพื่อให้การก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีความพร้อมในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพตามระเบียบว่าด้วยการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอความอนุเคราะห์คณะรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณาอนุมัติตามที่สำนักงานศาลปกครองเสนอ ดังนี้

๕.๑ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากเดิม รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช เป็น รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช บริเวณศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

/๕.๒ ขออนุมัติ...

๕.๒ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครอง นครศรีธรรมราช จำนวน ๓,๐๒๖,๒๐๐ บาท ไปสมทบในรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครอง นครศรีธรรมราช (จากเดิมที่เหลือค่าก่อสร้าง ๑๔๐,๑๒๐,๗๐๗.๐๓ บาท จึงเหลือเป็นค่าก่อสร้าง ๑๔๓,๑๔๖,๙๐๗.๐๓ บาท)

๕.๓ ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครอง นครศรีธรรมราช จาก ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงินงบประมาณ จำนวน ๔๒๙,๔๔๙,๐๐๐ บาท โดยมี รายละเอียดการเบิกจ่าย ดังนี้

๕.๓.๑ เงินงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช ที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่สำนักงานศาลปกครอง เก็บรักษาไว้ จำนวน ๑๔๐,๑๒๐,๗๐๐ บาท

๕.๓.๒ ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชที่ไป สมทบในรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช จำนวน ๓,๐๒๖,๒๐๐ บาท

๕.๓.๓ สำหรับงบประมาณส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๘๖,๓๐๒,๑๐๐ บาท ขอรับการ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๙

๕.๔ ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศาลปกครองนครศรีธรรมราช จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ - พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ - พ.ศ. ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมฤดี ธัญญศิริ)

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๐๗๔๔ (ศรียา ๐๙๒ ๓๑๙๐๘๘๘)

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๘๑๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nayobuy_b@admincourt.go.th