

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๓๐/๓๖๐๔



๓๕.๘

๒๘ มี.ค.๖๗

๑๖.๑๐ น.

สค.

ส่ง : กวค.

รับที่ : ๕๓๗๕/๖๗

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๙ น.



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สด ที่ นร ๐๕๐๖/๖๓๕๖ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดประกอบการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๓๓๐/๑๘๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสนอสํานักเลขาธิการคณะกรรมการเพื่อเสนอให้ คณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็น ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๗๐) และอนุมัติให้เพิ่มกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ จากเดิม ๓,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๓๓๐/๑๘๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

๑.๒ เลขาธิการคณะกรรมการ ได้มีหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สด ที่ นร ๐๕๐๖/๖๓๕๖ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ แจ้งว่า สํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาขอคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ อ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ สรุปได้ว่า โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ มีการเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินและระยะเวลาดำเนินโครงการ ซึ่งต่างจากที่คณะกรรมการ ทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีมติเห็นชอบไว้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงเห็นควรให้กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน เสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สด ที่ นร ๐๕๐๖/๖๓๕๖ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงวงเงินงบประมาณ และขยายระยะเวลาดำเนินการ โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ จากวงเงิน งบประมาณเดิม ๓,๑๐๐ ล้านบาท เป็น ๖,๐๐๐ ล้านบาท และขยายกรอบระยะเวลาโครงการจากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็น ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ในคราว การประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗


๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติ
เพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดชัยภูมิ ต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก



(ธรรมนัส พรหมเผ่า)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๔๐

โทรสาร ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๒๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo_rid@rid.go.th