



ด่วนที่สุด

ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/๑๙๓๒๕



กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างกลุ่มอาคาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๕๐๕/ว๘๘ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้าง ครั้งที่ ๑

๒. เอกสารประกวดราคาจ้าง และเอกสารรายงานผลการพิจารณาและประกาศผู้ชนะ

๓. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๑.๒/๖๐๙๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๔. ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติ
ของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอเสนอเรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างกลุ่มอาคาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้วของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีได้
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) กำหนดว่าการ
เปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อ
คณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณา
เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลา
ก่อนนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวม
และปฏิบัติกลาง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงจำเป็นต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วน

๓. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

๓.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ (อ้างถึง) อนุมัติรายการก่อนนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายการกลุ่มอาคาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) เป็นจำนวน ๓๖๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(รวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด) โดยผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๕

/๓.๒ มหาวิทยาลัย ...

๓.๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคารดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

๓.๒.๑ การจัดจ้างครั้งที่ ๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๑) สำนักงบประมาณมีหนังสือ ที่ นร ๐๗๒๒/๑๓๖๒๗ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างดังกล่าว ในวงเงิน ๓๑๑,๔๙๙,๙๐๐ บาท

๒) ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ซีวิล พี. จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐๐ วัน จำนวน ๒๙ งวดงาน วงเงินตามสัญญาจ้างเป็นเงิน ๓๑๑,๔๙๙,๙๐๐ บาท และได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในการปรับลดค่าปรับอัตรา ร้อยละ ๐ เป็นจำนวน ๖๖๘ วัน โดยเมื่อผ่านไปแล้ว ๑,๐๕๑ วัน บริษัทฯ ดำเนินการตามสัญญาได้เพียงร้อยละ ๔.๖๗ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่จึงบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้อนุมัติให้ขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าว จำนวน ๒ ครั้ง คือ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขยายเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๖ และเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ขยายเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘ โดยได้มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างไปแล้ว ๒ งวดงาน เป็นจำนวน ๕๕,๙๙๒,๑๐๗.๐๒ บาท คงเหลือเงินยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน ๒๕๕,๕๐๗,๗๙๒.๘๘ บาท

๓.๒.๒ การจัดจ้างครั้งที่ ๒

๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ประมาณการราคากลาง เป็นเงินจำนวน ๓๙๓,๓๓๗,๑๔๘.๘๐ บาท และดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ โดยบริษัท โชคชัยวัฒนาก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวนเงิน ๓๕๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐๐ วัน จำนวน ๒๗ งวดงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒) สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารฯ ต่อจากที่ก่อสร้างไปบางส่วนแล้วและเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง ในวงเงิน ๓๕๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๓๒๐,๘๕๐,๐๐๐ บาท และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๓๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท ในส่วนของเงินงบประมาณให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕,๙๕๗,๔๐๐ บาท ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันไว้เบิกเหลือในปีได้จนถึงวันทำการ สิ้นสุดของเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔๐,๘๗๓,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือ ๒๗๔,๐๑๙,๖๐๐ บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๓.๓ สรุปวงเงินในการจัดจ้างทั้ง ๒ ครั้ง เป็น ดังนี้

ข้อ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑	วงเงินเพื่อเหลือเพื่อขาดตามมติคณะรัฐมนตรี (๓ มีนาคม ๒๕๖๓)	๓๖๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๒	วงเงินการจัดจ้างครั้งที่ ๑	๓๑๑,๔๙๙,๙๐๐.๐๐
๓	ค่างานที่เบิกจ่ายไปแล้ว	๕๕,๙๙๒,๑๐๗.๐๒
๔	เงินคงเหลือจากการจัดจ้างครั้งที่ ๑ (ข้อ ๒ - ข้อ ๓)	๒๕๕,๕๐๗,๗๙๒.๘๘
๕	วงเงินการจัดจ้างครั้งที่ ๒	๓๕๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๖	รวมรายการที่ต้องขออนุมัติเพิ่มวงเงิน (ข้อ ๓ + ข้อ ๕)	๔๑๒,๔๙๒,๑๐๗.๐๒

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งได้ทำการย้ายการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แมริม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

งบประมาณรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ รายการ ทั้งนี้ ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลตามบทบัญญัติของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง "ไม่มี"

๗. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๘. ข้อเสนอของส่วนราชการ


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

๘.๑ อนุมัติการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ หลัง จากเดิม จำนวน ๓๖๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็นจำนวน ๔๑๒,๔๙๒,๑๐๗.๐๒ บาท (สี่ร้อยสิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทสองสตางค์)

๘.๒ ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการดังกล่าว จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๗๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวศุภมาส อิศรภักดี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวง

กลุ่มบริหารทรัพย์สิน กองกลาง

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๑๗

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๒๐