



กวก. 161
วันที่ 11 พ.ย. 67
เวลา 10.40 น.

สลด. (eMail)

ส่ง : กวก.

รับที่ : ธ12090/67

11 พ.ย. 2567 เวลา 10.30 น.



ที่ กต ๐๒๐๕.๓/๑๐๕๒๕

กระทรวงการต่างประเทศ

ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๕๐๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติการเพิ่มวงเงินกู้หนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๖/๘๓๒๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. แบบก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ หลังใหม่
๓. ข้อมูลแผนงานและประโยชน์ที่จะได้รับตามนโยบายมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศขอเสนอเรื่องการขออนุมัติการเพิ่มวงเงินกู้หนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต
ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ โดยเรื่องนี้เข้าข่าย
ที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๑) เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วตามกฎหมาย
ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และการขออนุมัติการเพิ่มวงเงินกู้หนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามระเบียบสำนักงบประมาณว่าด้วยการกู้หนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินกู้หนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อประโยชน์ของราชการด้านการต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสริมสร้างบทบาท
และภาพลักษณ์ของประเทศไทยในประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในฐานที่สำคัญ
ที่สุดของการดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศของไทย กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่า มีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ ให้แล้วเสร็จในโอกาสแรก เพื่อจักได้ใช้ประโยชน์จากอาคาร
ที่ทำการใหม่ ทั้งการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูต การให้บริการด้านการกงสุล การคุ้มครองดูแลผลประโยชน์
และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ประชาชนชาวไทยและธุรกิจของไทยในลาว การจัดงานเลี้ยง

/ รับรอง

รับรองสำหรับบุคคลสำคัญของลาวและคู่เจรจาของไทยในลาว เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวในทุกมิติและทุกระดับให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนชาวลาวมากยิ่งขึ้นต่อไป

๓. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

๓.๑ ความเป็นมา

กระทรวงการต่างประเทศได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพันระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๖) สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๒ รายการ ได้แก่ (๑) รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวนทั้งสิ้น ๒๓๓,๙๙๙,๔๐๐ บาท และ (๒) รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑๙,๘๙๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ การดำเนินการที่ผ่านมา

๓.๒.๑ หลังจากได้ตรวจรับแบบก่อสร้างฯ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้ดำเนินการกระบวนการจัดจ้างผู้รับเหมาโดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ปรากฏว่า มีผู้ยื่นเสนอราคา ๒ ราย และทั้ง ๒ รายเสนอราคาเป็นเงิน ๓๖๓,๔๒๔,๖๖๐.๒๒ บาท และ ๓๕๗,๗๖๒,๙๗๘ บาทตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าราคากลางถึงร้อยละ ๕๕.๓๑ และ ๕๒.๘๙ ซึ่งมีสาเหตุสำคัญเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ และการสู้รบระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียกับยูเครน ในช่วงต้นปี ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันและแก๊สปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดภาวะเงินเฟ้อและการถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทั่วโลก รวมทั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นหลัก ส่งผลทำให้ราคาสินค้าและบริการต่าง ๆ ค่าวัสดุ ค่าขนส่ง และค่าแรง ปรับสูงขึ้นมาก ประกอบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้ประมาณการค่าก่อสร้างของโครงการฯ ซึ่งเป็นการประมาณการก่อนเกิดสถานการณ์ข้างต้น ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ดังนั้น งบประมาณที่ได้รับจึงไม่เพียงพอและไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างได้ คณะกรรมการจัดจ้างฯ จึงเห็นควรให้มีการทบทวนราคากลางใหม่ โดยให้บริษัท แพลน อาคิเต็ค จำกัด ผู้ออกแบบอาคารฯ ประเมินราคากลางค่าก่อสร้างอาคารฯ ใหม่ ตามสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี ๒๕๖๕ และบริษัทฯ ได้คำนวณราคากลางใหม่ เป็นวงเงิน ๓๙๑,๘๔๘,๕๓๘ บาท

๓.๒.๒ กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือแจ้งสำนักงบประมาณเพื่อขอรับความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายเวลาผูกพันปีงบประมาณตามราคากลางใหม่ ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงบประมาณได้มีหนังสือแจ้งเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างฯ ในวงเงิน ๓๙๑,๘๔๘,๕๐๐ บาท และค่าควบคุมงานก่อสร้างฯ ในวงเงิน ๒๙,๓๘๘,๖๐๐ บาท กระทรวงการต่างประเทศจึงได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาผูกพันปีงบประมาณ ตามที่สำนักงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมราคาอย่างர்கิติ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและมีมติเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ให้กระทรวงการต่างประเทศทบทวนในรายละเอียดร่วมกับสำนักงบประมาณเพื่อปรับลดวงเงินงบประมาณของโครงการให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

๓.๒.๓ โดยที่กระทรวงการต่างประเทศจะต้องทบทวนราคากลางค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรีและจะต้องปรับแผนการดำเนินงานของโครงการฯ จึงได้เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขออนุมัติขยายระยะเวลาผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อให้ถูกต้องตามบัญชี ๗ (๒) ของระเบียบว่าด้วยการก่องหนผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยขอขยายระยะเวลาผูกพันข้ามปีงบประมาณเป็น “ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ. ๒๕๗๐” โดยไม่เพิ่มวงเงิน ระหว่างรอกระบวนการทบทวนราคากลางใหม่ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

๓.๒.๔ กระทรวงการต่างประเทศได้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนราคากลางค่าก่อสร้างฯ เพื่อทบทวนราคากลางอย่างรอบด้านผ่านการหารือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ บริษัทผู้ออกแบบ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีศักยภาพ รวมทั้งการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม มาร่วมพิจารณาด้วย เพื่อให้ราคากลางใหม่มีความถูกต้องเหมาะสมมากที่สุด สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถดำเนินโครงการได้จริง โดยคณะกรรมการทบทวนราคากลางฯ ใช้แนวทาง ได้แก่

(๑) การปรับปรุงแบบก่อสร้าง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและประสิทธิภาพการใช้งานของอาคารฯ และสอดคล้องกับ TOR ของโครงการฯ

(๒) การปรับลดรายการงานที่ไม่จำเป็น หรือหางบประมาณรองรับในอนาคตได้

(๓) การสำรวจราคาค่าวัสดุก่อสร้างของตลาด ณ ปัจจุบัน

ซึ่งหลังจากดำเนินการตามแนวทางข้างต้นแล้ว คณะกรรมการทบทวนราคากลางฯ ได้เห็นสมควรกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ใหม่เป็นเงิน ๓๒๐,๒๓๒,๙๔๘.๓๖ บาท

๓.๒.๕ กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือแจ้งสำนักงบประมาณเพื่อขอรับความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่องหนผูกพันข้ามปีงบประมาณตามราคากลางใหม่ ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สำนักงบประมาณได้มีหนังสือแจ้งเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างใหม่ในวงเงิน ๓๒๐,๒๓๒,๙๐๐ บาท และค่าควบคุมงานก่อสร้างในวงเงิน ๒๔,๐๑๗,๔๐๐ บาท โดยให้กระทรวงการต่างประเทศนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินก่องหนผูกพันข้ามปีงบประมาณ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๓.๓ ข้อเท็จจริง

๓.๓.๑ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ที่ใช้งานอยู่หลังปัจจุบันสร้างเมื่อปี ๒๕๐๐ เดิมเป็นอาคารสำหรับพักอาศัยนำมาดัดแปลงใช้เป็นสำนักงาน สภาพปัจจุบันมีความชำรุดทรุดโทรมตามอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง ๖๖ ปี เป็นอาคาร ๒ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ ๖๐๐ ตารางเมตร ซึ่งคับแคบไม่เพียงพอต่อภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่มีภารกิจเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสำคัญ มีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดในทุกมิติ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ อนุมัติจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ หลังใหม่

๓.๓.๒ พื้นที่ที่จะก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่มีขนาด ๑ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา ตั้งอยู่ตรงข้ามกับอาคารปัจจุบันบนถนนโกสอน พมวิหาน เมืองจันทร์บุรี นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นถนนหลักสายสำคัญใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการสำคัญหลายแห่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งอนุสาวรีย์ประตูลี้ หรือ ประตูชัย ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญที่สุดของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีสถานเอกอัครราชทูตของประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นมิตรประเทศที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเท่านั้นที่ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ ทั้งนี้แบบสำหรับการก่อสร้างซึ่งได้จากการประกวดแบบ เป็นอาคาร ๗ ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น) พื้นที่ใช้สอย ๔,๓๐๐ ตารางเมตร มีแนวคิดของการออกแบบที่มีความสวยงามทั้งภายนอกและภายใน การออกแบบรูปทรงอาคารและองค์ประกอบมีการแผ่กระจายละเอียดที่สะท้อนเรื่องราวความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับลาว อาทิ แม่น้ำโขง พญานาค และสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง รวมทั้งมีแนวคิดการเป็นอาคารอัจฉริยะร่วมอยู่ด้วย ซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ (landmark) สำคัญแห่งหนึ่งของนครหลวงเวียงจันทน์ และสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะมิตรประเทศที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เป็นอย่างดี โดยมีแบบก่อสร้างอาคารฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๓.๓.๓ อาคารที่ทำการหลังใหม่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทั้งสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานที่มณฑลในประเทศไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเมื่อก่อสร้างเสร็จ จะมีหน่วยงานที่มณฑลไทยย้ายเข้ามาอยู่ในอาคาร ๕ หน่วยงาน ประกอบด้วยสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบก และสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ ซึ่งจะเป็นการบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันของหน่วยงานที่มณฑลไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓.๓.๔ กระทรวงการต่างประเทศจึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รายการค่าก่อสร้างและรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างตามที่ได้ได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมราคาจากสำนักงบประมาณแล้ว ประกอบด้วยค่าก่อสร้าง ๓๒๐,๒๓๒,๙๐๐ บาท (จากเดิมที่ได้รับจัดสรร ๒๓๓,๙๙๙,๔๐๐ บาท) และค่าควบคุมงานก่อสร้าง ๒๔,๐๑๗,๔๐๐ บาท (จากเดิมที่ได้รับจัดสรร ๑๙,๘๙๐,๐๐๐ บาท)

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

๔.๑ ประโยชน์ที่จะได้รับ

๔.๑.๑ ประโยชน์ต่อประเทศไทย

(๑) ประเทศไทยมีอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตที่มีความสง่างาม สะท้อนภาพลักษณ์และสมเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศและฐานะที่เป็นมิตรประเทศที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตลอดจนรองรับการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศของสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานที่มณฑลไทย ตามนโยบาย one roof policy ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทด้านการต่างประเทศระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐) และยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ

(๒) เพิ่มการจัดเก็บรายได้ให้กับประเทศไทยให้มีรายได้แผ่นดินจากค่าธรรมเนียมการให้บริการงานกงสุล และเพิ่มรายได้จากภาคธุรกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ผ่านการใช้ประโยชน์จากอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตในการเจรจา ประชุม สัมมนา จัดแสดงสินค้า (Trade Fair) จัดเทศกาลอาหารไทย (Thai Food Festival) และจัดเลี้ยงต้อนรับเพื่อรองรับและเป็นเวทีในการเจรจาโน้มน้าวให้นักธุรกิจและผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินงานกับภาคเอกชนไทย รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

๔.๑.๒ ประโยชน์ต่อประชาชน

- (๑) เพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
- (๒) เพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยผ่านการจัดงานประชุม
สัมมนา จัดแสดงสินค้า จัดเทศกาล และกิจกรรมอื่น ๆ

๔.๒ ผลกระทบ

ไม่มี

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

รายการค่าก่อสร้าง จำนวน ๓๒๐,๒๓๒,๙๐๐ บาท และรายการค่าควบคุมงานก่อสร้าง
จำนวน ๒๔,๐๑๗,๔๐๐ บาท โดยขออนุมัติเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำข้อมูลแผนงานและประโยชน์
ที่จะได้รับตามนัยมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว ดังรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างฯ ในวงเงิน
๓๒๐,๒๓๒,๙๐๐ บาท และค่าควบคุมงานก่อสร้างฯ ในวงเงิน ๒๔,๐๑๗,๔๐๐ บาท โดยให้ผู้กักพันงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐

๗. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

๘. ข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศ

อนุมัติการเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต
ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รายการค่าก่อสร้างและรายการค่าควบคุมงานก่อสร้าง
จากเดิมรวม ๒ รายการ ๒๕๓,๘๘๙,๔๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบสามล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
เป็น ๓๔๔,๒๕๐,๓๐๐ บาท (สามร้อยสี่สิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกระทรวงการต่างประเทศ (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายมาริช เสงี่ยมพงษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๔๒๐๘ (สมชายฯ มือถือ ๐๙๔ ๓๔๖ ๔๗๙๙)

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๑๗๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ asset0205.3@mfa.go.th