



ที่ นร ๐๗๐๖/๘๓๒๗

สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรับความเห็นประกอบการขออนุมัติเพิ่มวงเงิน รายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

เรียน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต ๐๒๐๕.๓/๕๕๓๐ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต ๐๒๐๕.๓/๖๑๘๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๓. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๗/๒๓๓๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๔. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนมาก ที่ นร ๐๗๐๖/๖๗๗๗ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖
๕. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๔๓๖๐
ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๖. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๙๗
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กระทรวงการต่างประเทศขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๑ แห่ง จากวงเงิน ๒๓๓,๙๙๙,๔๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๓๒๐,๒๓๒,๙๔๘.๓๖ บาท และรายการค่าควบคุมงานก่อสร้าง อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๑ งาน จากวงเงิน ๑๙,๘๙๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๒๗,๒๑๙,๘๐๐.๖๑ บาท ตามราคากลางและรายละเอียดประกอบ ระยะเวลาดำเนินการ ๘๑๐ วัน ซึ่ง สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ และ ๔ แต่เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศ ไปพิจารณาทบทวนในรายละเอียดร่วมกับสำนักงบประมาณเพื่อปรับลดวงเงินงบประมาณของโครงการ ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ตามหนังสือที่อ้างถึง ๕ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ทบทวนราคาค่าก่อสร้างแล้ว

/โดยปรับปรุง...

โดยปรับปรุงแบบก่อสร้างในส่วนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและประสิทธิภาพการใช้งานของอาคารที่ทำการ
ปรับลดรายการงานที่ไม่จำเป็น รวมทั้งสำรวจราคาค่าวัสดุก่อสร้างของตลาดและปรับปรุงราคาให้เป็นปัจจุบัน
ซึ่งรายการดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๔๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท และ ๒๐,๘๘๔,๕๐๐ บาท ตามลำดับ
(รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลา
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบความเหมาะสมของราคารายการค่าก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ๑ แห่ง ในวงเงิน ๓๒๐,๒๓๒,๕๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบสามแสนสามหมื่น
สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถาน
เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๑ งาน
ในวงเงิน ๒๔,๐๑๗,๕๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเพิ่มวงเงิน
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารฯ ซึ่งเกินกว่าวงเงิน
ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๖ จึงขอให้กระทรวงการต่างประเทศนำเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วย
การก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงิน
ที่สำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งสำนักงานงบประมาณทราบ และดำเนินการทำสัญญาก่อนนี้ผูกพัน
ตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงการต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ และต่อรองราคาจนถึงที่สุดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เฉลิมพล เพ็ญสุตร

(นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑

โทร. ๐๙ ๕๔๘๘ ๒๙๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน