

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๘/๖๙๙

ก๖๑ 185.5
ว.ห.ช. 13 ๙๑ ๖8
๖๖๖ 10.52

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่.....
รับที่(อีเมล)..... 077
รับ 13 ม.ค. 2568 เวลา 0.59

สำนักงบประมาณ
๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ จัดเข้าวารสาร 1.3 ม.ค. 2568

เรื่อง การขอปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๙๔๒๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอเรื่อง การขอปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

๒. อนุมัติการปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) จากปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

๒.๑ การขยายแผนการดำเนินโครงการฯ ASEAN Digital Hub กิจกรรมย่อยที่ ๓ การร่วมก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่ ASIA Direct Cable (ADC) เป็นภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๒ การขยายแผนเบิกจ่ายงบประมาณของการดำเนินโครงการฯ ASEAN Digital Hub
กิจกรรมย่อยที่ ๓ การร่วมก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่ ASIA Direct Cable (ADC)
เป็นภายใน พ.ศ. ๒๕๗๓
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องจากปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง ทำให้การ
ดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล
ของภูมิภาคอาเซียน สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติได้รับทราบการดำเนินงาน และเห็นชอบการปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณของการดำเนินโครงการดังกล่าว กิจกรรมย่อยที่ ๓ การร่วมก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ
ระบบใหม่ ASIA Direct Cable (ADC) จากปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และภายใน
พ.ศ. ๒๕๗๓ ตามลำดับ โดยการขอปรับแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว
อยู่ภายในกรอบวงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
ซึ่งสำนักงานงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น
๔,๙๓๘.๖๓๒๑ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายสะสม ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔,๒๖๘.๖๑๐๘ ล้านบาท
และมีแผนการใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๓ จำนวน ๕๘๔.๐๙๔๔ ล้านบาท จึงเห็นสมควร
ที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณารับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ และอนุมัติการปรับแผนการดำเนินงาน
และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของการดำเนินโครงการดังกล่าว ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ
รวมทั้งขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่รัฐและประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ และดำเนินการตามนัยพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๓

โทร. ๐๙ ๕๔๘๙ ๒๙๔๐ และ ๐๙ ๕๔๙๐ ๖๐๑๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th