



ด่วนมาก

ที่ ตผ ๐๐๑๓/ ๙๖๑๐

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเพิ่มวงเงินก่องหนผู้กัพนรายการค่าควบคุมงานก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๑๐๓ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.บันทึกข้อความสำนักอำนวยการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วน ที่ ตผ ๐๐๐๑/๓๙ ลง วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗

๒.สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่ง ก่อสร้างประกอบ เลขที่ ๐๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๓.สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เลขที่ ๐๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

๔.บันทึกข้อความคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่ ตผ (คตพ) ๐๐๐๙/๒๓ ลงวัน ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

๕.บันทึกข้อความคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่ ตผ (คตพ) ๐๐๐๙/๑๗ ลงวัน ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

๖.รายละเอียดข้อมูลรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เพื่อขออนุมัติคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๗.หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๕/๔๒๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่องหนผู้กัพนรายการค่าควบคุมงาน ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรี พิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการ ประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กำกับการบริหาร ราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑



“เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ”

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าก่อสร้างและเพิ่มวงเงินในการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากรายการที่ได้รับอนุมัติเดิม ๔ รายการ ได้แก่

๑. รายการก่อสร้างสถาบันธรรมาภิบาลแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวนเงิน ๓๓๘,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยสามสิบแปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๙๘๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)

๓. รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ระยะที่ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)

๔. รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างสถาบันธรรมาภิบาล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๕,๙๕๖,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

เป็นรายการ ๒ รายการ ดังต่อไปนี้

๑. รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๒,๕๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน)

๒. รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๗๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ต่อมาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ลงนามจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตามสัญญาเลขที่ ๐๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) และได้จ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ ๐๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ซึ่งได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๐๘๐ วัน ซึ่งจะครบกำหนดสัญญาในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

/๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี...



“เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ”

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าก่อสร้างและเพิ่มวงเงินก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่มตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อนุมัติตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ให้เปลี่ยนแปลงและเพิ่มวงเงินเป็น ๒ รายการ ภายในกรอบวงเงิน ๒,๖๓๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันหกร้อยสามสิบหกล้านบาทถ้วน) ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๒,๕๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน)

๒. รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๗๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ลงนามก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้

๑. สัญญาเลขที่ ๐๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ้างกิจการร่วมค้า ไอทีดี - ซีอาร์อีซี (บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โซน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ ๑๐ (ประเทศไทย) จำกัด) ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวนเงิน ๒,๑๓๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน)

๒. สัญญาเลขที่ ๐๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ จ้างกิจการร่วมค้า (Joint Venture) PKW (บริษัท พี เอ็น ซิงค์โครไนซ์ จำกัด, บริษัท ว.และสหาย คอนซัลแตนต์ จำกัด และบริษัท เคพี คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด) ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวนเงิน ๗๔,๖๕๓,๒๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยขยายระยะเวลาก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๔

ในระหว่างการก่อสร้าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาก่อสร้างจำนวน ๑๕๕ วัน ทำให้ครบกำหนดสัญญาในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

ครั้งที่ ๑ เนื่องจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมในพื้นที่ การหยุดงานก่อสร้างตามประกาศของทางราชการอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ และมิจานพิริววงศิลาฤกษ์ รวมเป็นระยะเวลา ๕๘ วัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

ครั้งที่ ๒ เนื่องจากการแก้ไขแบบก่อสร้าง กรณี Load Factor, Core Wall และการสัญญาของรถบรรทุกในชั้นใต้ดิน รวมเป็นระยะเวลา ๙๗ วัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

เนื่องจากผู้ให้บริการควบคุมงานเริ่มงานถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ ๗ วัน ทำให้ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องจ่ายเพิ่มเติมจากสัญญาเป็นจำนวน ๑๔๘ วัน (นับตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗) โดยมีอัตราค่าจ้างวันละ ๖๕,๖๖๗.๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙,๗๑๘,๗๑๖.๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)



๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑๕๕ วัน ทำให้ระยะเวลาก่อสร้างขยายจาก ๑,๐๘๐ วัน เป็น ๑,๒๓๕ วัน ส่งผลต่อสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง จะต้องมีการจ้างเพิ่มเติมจากเดิมอีก ๑๔๘ วัน (ผู้ให้บริการควบคุมงานเริ่มงานถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ ๗ วัน) เป็นจำนวนเงิน ๙,๗๑๘,๗๑๖.๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทถ้วน) เมื่อรวมกับวงเงินในสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๗๔,๖๕๓,๒๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๔,๓๗๑,๙๑๖.๐๐ บาท (แปดสิบสี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบหกบาทถ้วน)

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เป็นจำนวนเงิน ๗๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งจำนวนเงินที่จะต้องใช้ในการจ้างควบคุมงานเนื่องจากการขยายระยะเวลาก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๘๔,๓๗๑,๙๑๖.๐๐ บาท (แปดสิบสี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบหกบาทถ้วน) มีวงเงินเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติ ๗,๕๗๑,๙๑๖.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบหกบาทถ้วน) จึงต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรี เพิ่มวงเงินรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตามบัญชี ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เป็นอาคารสูง ขนาดใหญ่พิเศษ มีความจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ และมีความชำนาญในการควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดของสัญญา และต้องมีขั้นตอนการก่อสร้างเป็นไปหลักวิศวกรรม ให้สิ่งก่อสร้างบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานจนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ ซึ่งปัจจุบันได้ครบกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๐๘๐ วัน (วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่แล้ว จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างฯ ตามระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อจ่ายค่าจ้างผู้ให้บริการควบคุมงาน ในช่วงเวลาขยายระยะเวลาก่อสร้างที่ราชการต้องรับผิดชอบต่อไป

๔. สำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาก่อสร้าง ส่งผลให้ต้องจ่ายค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติม ๗,๕๗๑,๙๑๖.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบหกบาทถ้วน) ทำให้เพิ่มวงเงินรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เป็นจำนวนเงิน ๘๔,๓๗๑,๙๑๖.๐๐ บาท (แปดสิบสี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งถือเป็นการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงนำเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามบัญชี ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



/เนื่องจาก...

เนื่องจากรายการค่าควบคุมงานก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ได้รับอนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จึงได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดำเนินการกิจกรรมมาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

๔.๒ สำนักงบประมาณ ได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาและเพิ่มวงเงินในการก่อหนี้ผูกพันรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ กรณีมีความจำเป็นต้องเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นจำนวนเงิน ๙,๗๑๘,๗๑๖.๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

๔.๓ สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ กำหนดเงื่อนไขของสัญญาจ้าง ดังนี้

"ข้อ ๔ หน้าที่ของผู้ให้บริการงานควบคุมงานก่อสร้าง

๔.๖ การควบคุมงานตามสัญญานี้ ผู้ให้บริการมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) จะต้องดำเนินการควบคุมงานตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานจนกว่างานตามสัญญาจ้างก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามสัญญา..."

"ข้อ ๕ ค่าจ้างงานควบคุมงานกรณีผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่วงเลยกำหนดเวลา

ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่วงเลยกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เนื่องจากความผิดของผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการจะได้รับค่าจ้างตามจำนวนวันที่ได้ปฏิบัติล่วงเลยกำหนดเวลานั้นต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้เรียกร้องเอาจากผู้รับจ้างมาจ่ายให้ผู้ให้บริการในอัตราวันละ ๖๗,๕๕๖.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาท)

ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานล่วงเลยกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เนื่องจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้ให้บริการจะได้รับค่าจ้างตามจำนวนวันที่ปฏิบัติล่วงเลยกำหนดเวลานั้น ตามสัดส่วนผลงานที่ผู้ให้บริการได้เข้าควบคุมงานจริง แต่ไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างรายเดือนตามที่กำหนดในข้อ ๓..."

๔.๔ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๔๑ รายการงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ผู้อำนวยการรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันและวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อไป รวมทั้งจำนวนเงินเพื่อเหลือเพื่อขาดเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายมีผลใช้บังคับ และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

/มาตรา ๔๒...



มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและมีใช้กรณีตามมาตรา ๔๑ คณะรัฐมนตรีมีอำนาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายได้

๔.๕ ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

(๒) การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน ให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

(๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิมวงเงิน "๗๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน)" เป็นวงเงิน "๘๔,๓๗๑,๙๑๖.๐๐ บาท (แปดสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบหกบาทถ้วน)"

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนต์ เทียรเจริญผล)

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๒ ธ.ค. ๖๗ เวลา ๑๒:๔๕:๗ (Trusted TSA) Personal PKI-LN

Signature Code : Ye/La-jMXya-ZaBxA-y23b6

สำนักบริหารงานกลาง

โทร ๐ ๒๒๗๑ ๘๐๐๐ ต่อ ๓๑๐๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ inventory2@oag.go.th



“เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ”